



ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAL-29-106-2015

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICHTENCATL, TLAXCALA SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2016, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION, EL ARQ. VICTOR HUGO CAMACHO AGUAYO EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA [REDACTED] ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 170 DE SU REGLAMENTO, Y LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

NUMERO DE CONTRATO: BAL-29-106-2015

NUMERO DE CODIGO: PGO-065-2015

OBJETO DEL CONTRATO: JARDIN DE NIÑOS CARMEN RAMOS DEL RIOS Múltiples Ramo 33.
UBICADA EN: SANTA CRUZ TETELA DE LA CAL, Tlaxcala y Municipios
TLAX.

ANOTAR LA DESCRIPCIÓN: CONSISTENTE EN: EDIFICIO "C" AULA USAR 6X6M.
ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR.

MONTO ORIGINAL DE LA OBRA: \$236,212.71 (DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS DOCE PESOS 71/100 M.N.) I.V.A.
INCLUIDO.

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: 126 DIAS NATURALES

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 10 DE AGOSTO DE 2015

FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 13 DE DICIEMBRE DE 2015.



**Desarrollo
para Todos**
UNA NUEVA REALIDAD

[Handwritten signature]
1689



CLAVE: FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAL-29-106-2015

II. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 10 DE AGOSTO DE 2015.
FECHA DE TERMINACION REAL: 07 DE DICIEMBRE DE 2015.
CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO: NO HAY CONVENIO.
DIAS DE PRORROGA: N/A
MONTO REAL EJERCIDO: \$235,567.16 (DOS CIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 16/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

III. RELACION DE ESTIMACIONES.

SE REALIZO EL TRAMITE DE ESTIMACION N°1 A LA 4 FINIQUITO, MAS EL ANTICIPO.

PAGO	MONTOS CORREGIDOS CON I.V.A.	FECHA DE ESTIMACION
ANTICIPO	\$70,857.81	
ESTIMACION 1	\$50,226.50	05 DE SEPTIEMBRE 2015
ESTIMACION 2	\$62,577.30	26 DE SEPTIEMBRE 2015
ESTIMACION 3	\$86,133.80	29 DE OCTUBRE 2015
ESTIMACION 4	\$6,632.56	07 DE DICIEMBRE 2015
CARGOS AL CONTRATISTA	\$0.00	
SALDO QUE SE CANCELARA	\$645.55	

OPERADO PUBLICA

Ramo 35.
Estados y Municipios

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA.

IV. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO., PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCION.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE SE DEBE PRESENTAR EN EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO EN LA INSTITUCION AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGO.

Descargo de Responsabilidad para Todos
UNA NUEVA REALIDAD

[Handwritten signature]
1670



000005

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAL-29-106-2015

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2016, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION, ED. ARQ. VICTOR HUGO CAMACHO AGUAYO EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA [REDACTED] ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 170 DE SU REGLAMENTO, Y LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

NUMERO DE CONTRATO: BAL-29-106-2015
 NUMERO DE CODIGO: PGO-064-2015
 OBJETO DEL CONTRATO: JARDIN DE NIÑOS MIGUEL N. LIRA, UBICADA EN LOMA BONITA, TLAXCALA DE XICOHTENCATL.
 ANOTAR LA DESCRIPCION: CONSISTENTE EN: EDIFICIO "B" BODEGA DE 3X8 M. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR.
 MONTO ORIGINAL DE LA OBRA: \$145,573.57 (CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 57/100 M.N. I.V.A. INCLUIDO.
 PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: 126 DIAS NATURALES.
 FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 10 DE AGOSTO DE 2015.
 FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 13 DE DICIEMBRE DE 2015.

VERSIÓN PÚBLICA

33...
 Ramo de...
 Municipalidad de...
 Tlaxcala, Tlaxcala, México
 18 de Abril de 2016
 Lic. Claudia Aldave Lobato
 Jefe del Departamento de Construcción
 Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa



Desarrollo para Todos
UNA NUEVA REALIDAD

CLAVE: FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAL-29-106-2015

II. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 10 DE AGOSTO DE 2015.
 FECHA DE TERMINACION REAL: 07 DE DICIEMBRE DE 2015.
 CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO: \$18,094.06 (DIECIOCHO MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.
 DIAS DE PRORROGA: N/A
 MONTO REAL EJERCIDO: \$158,166.49 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 49/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

III. RELACION DE ESTIMACIONES.

SE REALIZO EL TRAMITE DE ESTIMACION N°1 Y 2 FINIQUITO MAS EL ANTICIPO.

PAGO	MONTO COBRADO CON IVA	FECHA DE ESTIMACION
ANTICIPO	\$43,672.07	
ESTIMACION 1	\$113,421.81	30 DE OCTUBRE 2015
ESTIMACION 2	\$5,070.68	07 DE DICIEMBRE 2015
CARGOS AL CONTRATISTA	0.00	
SALDO QUE SE CARGA	\$5,501.14	

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA.


IV. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA **FIANZA DE VICIOS OCULTOS** QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO., PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCION.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA NO HUBIERA RECIBIDO LA INSERCIÓN AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGO.



Operado con Fondos de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios "Operado con Fondos de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios" para el Programa de Infraestructura Educativa Básica 2015





ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAL-29-106-2015

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2016, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION, E. INGEN. VICTOR HUGO CAMACHO AGUAYO EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA [REDACTED] ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 170 DE SU REGLAMENTO, Y LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

NUMERO DE CONTRATO: BAL-29-106-2015
 NUMERO DE CODIGO: PGO-056-2015
 OBJETO DEL CONTRATO: ESC. SEC. TEC. N°36, UBICADA EN: SAN GABRIEL CUAUTLA, TLAXCALA DE XICOHTENCATL, TLAX.
 ANOTAR LA DESCRIPCION: CONSISTENTE EN: EDIFICIO "D" SUSTITUCION DE LOSA 10EE. ESTRUCTURA U-1C AISLADA.
 MONTO OPCIONAL DE LA OBRA: \$620,358.55 (SEISCIENTOS VEINTEMIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 55/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.
 PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: 126 DIAS NATURALES.
 FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 10 DE AGOSTO DE 2015
 FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 13 DE DICIEMBRE DE 2015.

VERSIÓN PÚBLICA



[Handwritten signature]



ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAL-29-106-2015

II. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 10 DE AGOSTO DE 2015.
FECHA DE TERMINACION REAL: 07 DE DICIEMBRE DE 2015.
CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO: NO HAY CONVENIO.
CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO: \$117,697.96 (CIENTO DIECISIETE MIL, SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.
MONTO REAL EJERCIDO: \$722,831.15 (SETECIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 15/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

III. RELACION DE ESTIMACIONES.

SE REALIZO EL TRAMITE DE ESTIMACION N°1 A LA N°5 FINIQUITO, CON EL ANTICIPO.

PAGO	MONTO COBRADO I.V.A.	FECHA DE ESTIMACION
ANTICIPO	\$186,107.57	
ESTIMACION 1	\$160,530.00	29 DE AGOSTO 2015
ESTIMACION 2	\$62,210.00	19 DE SEPTIEMBRE 2015
ESTIMACION 3	\$257,630.84	19 DE OCTUBRE 2015
ESTIMACION 4	\$40,208.13	16 DE NOVIEMBRE 2015
ESTIMACION 5	\$52,699.95	07 DE DICIEMBRE 2015
CARGOS AL CONTRATISTA	\$0.00	
SALDO QUE SE CANCELÓ	\$15,225.36	

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA.

IV. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO., PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCION.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA NO HUBIERA RECIBIDO LA INSTITUCION AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGO.



1093



ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAL-29-106-2015

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2016, EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ING. CLAUDIA ALCAVE LOBATO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION.



RENTE GENERAL

ARQ. VICTOR HUGO CAMACHO GUAYO
 RESIDENTE DE OBRAS

VERSION PUBLICA

"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Fondo de Aportaciones Federales y Entidades Federativas y del Fondo V.III Infraestructura Educativa Básica 2016"



ELIMINADO DEL SEGUNDO PARRAFO EL TERCER RENGLÓN EL NOMBRE DE LA EMPRESA (LO ANTERIOR DE LA PÁGINA UNO DE SIETE)
ELIMINADO DEL SEGUNDO PARRAFO EL TERCER RENGLÓN EL NOMBRE DE LA EMPRESA (LO ANTERIOR DE LA PÁGINA TRES DE SIETE)
ELIMINADO DEL SEGUNDO PARRAFO EL TERCER RENGLÓN EL NOMBRE DE LA EMPRESA (LO ANTERIOR DE LA PÁGINA CINCO DE SIETE)
ELIMINADO EL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (LO ANTERIOR DE LA PÁGINA SIETE DE SIETE) ELIMINADO DE CADA UNA DE
LAS PÁGINAS LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA; ARTÍCULOS 1 Y 41 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES, NUMERAL 38 DE LOS LINEAMIENTOS DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN; ASÍ COMO LA
ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y EL ARTÍCULO 6 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO DE TLAXCALA.

VERSIÓN PÚBLICA