



TLAXCALA

GOBIERNO DEL ESTADO

2011-2016



FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° COBA-29-011-2015

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2015, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION, EL ING. LEONARDO CARDENAS HERNANDEZ EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA [REDACTED] ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS [REDACTED] DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y [REDACTED] DE SU REGLAMENTO, Y LA CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

NUMERO DE CONTRATO: COBA-29-011-2015

NUMERO DE CODIGO: REM-MS-001-2014

OBJETO DEL CONTRATO: COBACH PLANTEL 23, UBICADO EN: SAN NICOLAS, SAN PABLO DEL MONTE, TLAX.

ANOTAR LA DESCRIPCION: CONSISTENTE EN: EDIFICIO "E" P.B. DOS AULAS 2.5 E.E. CU, P.A. AULA 2.5 E.E. ESTRUCTURA U-2C ADOSADA Y OBRA EXTERIOR.

MONTANTO ORIGINAL DE LA OBRA: \$ 1,374,948.27 (UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: 119 DIAS NATURALES.

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 23 DE FEBRERO DE 2015.

FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 21 DE JUNIO DE 2015

VERSIÓN PÚBLICA



Lira y Ortega No. 42 Colonia Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Tel.: 01 (246) 462 3429, 462 5500 Fax.: 01 (246) 462 0020 Ext. 111
www.itife.gob.mx

1118

Handwritten signature



FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° COBA-29-011-2015

II. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 23 DE FEBRERO DEL 2015.
FECHA DE TERMINACION REAL: 21 DE JULIO DEL 2015.
MONTO REAL EJERCIDO: \$ 1,409,085.17 (UN MILLON CUATROCIENTOS NUEVE MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 17/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

III. RELACION DE ESTIMACIONES.

SE REALIZO EL TRAMITE DE ESTIMACION N°1, N°2, N°3, N°4, N°5, N°6, N°7 y N°8 FINIQUITO MAS EL ANTICIPO.

PAGO	MONTO COBRADO CON IVA	FECHA DE ESTIMACION
ESTIMACION 1	\$ 40,244.69	28 DE FEBRERO DE 2015
ESTIMACION 2	\$ 148,263.03	28 DE MARZO DE 2015
ESTIMACION 3	\$ 431,403.70	24 DE ABRIL DE 2015
ESTIMACION 4	\$ 180,741.38	21 DE MAYO DE 2015
ESTIMACION 5	\$ 225,244.55	05 DE JUNIO DE 2015
ESTIMACION 6	\$ 239,149.27	15 DE JUNIO DE 2015
ESTIMACION 7	\$ 8,585.32	21 DE JUNIO DE 2015
ESTIMACION 8 FINIQUITO	\$ 24,127.90	21 DE JULIO DE 2015
CARGOS AL CONTRATISTA	\$ 0.00	-
SALDO QUE SE CANCELA	\$ 0.00	-

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA.

IV. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO., PARA RESPONDER DE LOS DEFETOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCION.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCION AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGOS



FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° COBA-29-011-2015

CON LO ANTERIOR. SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 13:30 HORAS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2015, EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL ITIFE

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

ING. LEONARDO CARDENAS HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA



CONTRATISTA

Vo.Bo.


ING. CLAUDIO LLAVE LOBATO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCION

VERSIÓN PÚBLICA



**Desarrollo
para Todos**

EUMINADO DEL SEGUNDO PARRAFO EL TERCER RENGLÓN EL NOMBRE DE LA EMPRESA, (LO ANTERIOR DE LA PÁGINA UNO DE TRES) EUMINADO EL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (LO ANTERIOR DE LA PÁGINA TRES DE TRES) EUMINADO DE CADA UNA DE LAS PÁGINAS LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA, ARTÍCULOS 1 Y 41 FRACCIÓN I DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, NUMERAL 38 DE LOS LINEAMIENTOS DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y EL ARTÍCULO 6 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO DE TLAXCALA.

VERSIÓN PÚBLICA