



TLAXCALA

GOBIERNO DEL ESTADO
2011-2016

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
CLAVE: FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° COBA-29-092-2015

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICHTENCATL, TLAXCALA SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2016, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION, E/ ARQ. VICTOR HUGO CAMACHO AGUAYO EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA [REDACTED] ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 170 DE SU REGLAMENTO, Y LA CLAUSULA DÉCIMO SEGUNDA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

NUMERO DE CONTRATO:

COBA-29-092-2015

NUMERO DE CODIGO:

FCMS-013-2015

OBJETO DEL CONTRATO:

COBACH PLANTEL 12 UBICADA EN: SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAX.

ANOTAR LA DESCRIPCIÓN:

CONSISTENTE EN: EDIFICIO "A" REHABILITACION EN PISO, EDIFICIO "I" SERVICIOS SANITARIOS 2EE ESTRUCTURA U-1C AISLADA, EDIFICIO "J" AULA DIDACTICA 2EE ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR.

MONTO ORIGINAL DE LA OBRA:

\$1, 436,666.15 (UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 15/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:

105 DIAS NATURALES-

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:

27 DE JULIO DE 2015.

FECHA DE TERMINACION CONTRATO:

08 DE NOVIEMBRE DE 2015.

VERSIÓN PÚBLICA
TERMINADO



**Desarrollo
para Todos**

UNA NUEVA REALIDAD



ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° COBA-29-092-2015

II. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 27 DE JULIO DE 2015.
 FECHA DE TERMINACION REAL: 23 DE NOVIEMBRE DE 2015.
 CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO: 23 DE NOVIEMBRE DE 2015.
 DIAS DE PRORROGA: 15 DIAS NATURALES.
 CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO: \$104,999.64 (CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 64/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.
 MONTO REAL EJERCIDO: \$1,501,181.17 (UN MIL CINCO CIENTOS UN MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 17/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

III. RELACION DE ESTIMACIONES.

SE REALIZO EL TRAMITE DE ESTIMACION N°1 A LA N°4, MAS EL ANTICIPO.

PAGO	MON.	CON	FECHA DE ESTIMACION
ANTICIPO	\$430,919.80		-
ESTIMACION 1	\$375,035.14		31 DE AGOSTO 2015
ESTIMACION 2	\$222,155.68		28 DE OCTUBRE 2015
ESTIMACION 3	\$471,541.61		19 DE NOVIEMBRE 2015
ESTIMACION 4	\$228,391.74		23 DE NOVIEMBRE 2015
CARGOS AL CONTRATISTA	\$5716.89		-
SALDO DE SEGUIMIENTO	\$40,480.62		-

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA.

IV. GARANTIA DE EFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA **FIANZA DE VICIOS OCULTOS** QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO, PARA RESPONDER DE LOS DEFETOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGO.



OPERADO

[Handwritten signature]



TLAXCALA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 2011-2016

ITIFE
 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
 INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
 CLAVE: FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° COBA-29-092-2015

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2016, EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICHTENCATL, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION.



PRO

REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. VICTOR HUGO CAMACHO GUAYO
 RESIDENTE DE OBRAS

VERSION PUBLICA

OPERADO



**Desarrollo
 para Todos**
 UNA NUEVA REALIDAD

EIMINADO DEL SEGUNDO PARRAFO EL SEGUNDO Y TERCER RENGLÓN EL NOMBRE DE LA EMPRESA (LO ANTERIOR DE LA PÁGINA UNO TRES) EIMINADO EL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (LO ANTERIOR DE LA PÁGINA TRES DE TRES) EIMINADO DE CADA UNA DE LAS PÁGINAS LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA, ARTÍCULO 41 Y 41 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, NUMERAL 38 DE LOS LINEAMIENTOS DE CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y EL ARTÍCULO 6 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO DE TLAXCALA.

VERSIÓN PÚBLICA