



FT-JC-19-00
 OFICIO NO. ITIFEJDC/234/16

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° CYTE-29-043-2015

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2016, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y EL ARQ. CARLOS ENRIQUE RAMOS HERNANDEZ EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA [REDACTED] SA DE CV REPRESENTADA POR [REDACTED] ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.


PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 34 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DE SU REGLAMENTO, Y LA CLAUSULA DECIMA OCTAVA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO: CYTE-29-043-2015
 NUMERO DE CODIGO: FCMS-010-2015
 OBJETO DEL CONTRATO: CECYTE VILLA ALTA, VILLA ALTA, TEPETITLA DE LARDIZABAL
 ANOTAR LA DESCRIPCIÓN: CEYTE, VILLA ALTA, TEPETITLA DE LARDIZABAL EDIFICIO "C" PA: 2 AULAS 2.5 EE C/U + 1 AULA 2EE
 MONTO ORIGINAL DE LA OBRA: \$ 4,150,175.69
 (CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 69/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO
 PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: 189 DIAS NATURALES
 DIAS DE PRORROGA 46 DIAS NATURALES
 FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 15/JUN/15
 FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 20/DIC/16

VERSIÓN PÚBLICA

[Handwritten signature]



**SE
 DE
 DE**



FT-JC-19-00
OFICIO NO. ITIFE/JDC/234/16

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° CYTE-29-043-2015

I. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 15/JUN/15

FECHA DE TERMINACION REAL: 04/FEB/16

MONTO REAL EJERCIDO: \$ 4,345,499.01
(CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO

III. RELACION DE ESTIMACIONES.

SE REALIZO EL TRAMITE DE ESTIMACION N°1 Y N°2 FINIQUITO MAS EL ANTICIPO

PAGO	MONTO COBRADO CON IVA	FECHA DE ESTIMACION
ANTICIPO	\$ 1,243,052.71	
MONTO CONTRATO	\$ 3,102,446.30	15/JUN/16 al 20/DIC/15
ESTIMACION 1	\$ 277,984.89	15/JUN/15 al 30/JUN/15
ESTIMACION 2	\$ 177,774.23	01/JUL/15 al 30/JUL/15
ESTIMACION 3	\$ 619,132.05	31/JUL/15 al 20/AGO/15
ESTIMACION 4	\$ 595,691.13	21/AGO/15 al 24/SEP/15
ESTIMACION 5	\$ 959,716.49	25/SEP/15 al 15/OCT/15
ESTIMACION 6	\$ 780,055.97	16/OCT/15 al 15/NOV/15
ESTIMACION 7	\$ 249,602.57	16/NOV/15 al 07/DIC/15
ESTIMACION 8	\$ 146,863.91	08/DIC/15 al 20/DIC/15
ESTIMACION 9	\$ 99,877.81	21/DIC/15 al 15/ENE/16
ESTIMACION 10 FINIQUITO	\$ 91,801.96	16/ENE/16 al 04/FEB/16
SUMA DE LAS ESTIMACIONES	\$ 4,345,499.01	
MONTO AL QUE RENUNCIA	\$ 1.95	
CARGOS AL CONTRATISTA	N/A	

SE DETERMINA QUE EXISTE UN SALDO REMANENTE, QUE EL CONTRATISTA RENUNCIA A COBRAR LA CANTIDAD DE: (UN PESOS 95/100 M.N.) IVA INCLUIDO

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA

I. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRAS PRESENTADO., PARA RESPONDER DE LOS DEFETOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN LOS CASOS QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCION

para Todos



FT-JC-19-00
OFICIO NO. ITIFE/JDC/234/16

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° CYTE-29-043-2015

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGO.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2016 EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINERON

POR EL ITIFE

ARQ. CARLOS ENRIQUE RAMOS
HERNANDEZ

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA



Vo.Bo.

ING. CLAUDIA DÁVILA LOBATO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

TRANSICION PUBLICA

OPERADO



EIMINADO DEL SEGUNDO PARRAFO EL TERCER RENGLÓN EL NOMBRE DE LA EMPRESA, EIMINADO DEL CUARTO RENGION EL NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL (LO ANTERIOR DE LA PÁGINA UNO DE TRES) EIMINADO EL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (LO ANTERIOR DE LA PÁGINA TRES DE TRES) EIMINADO DE CADA UNA DE LAS PÁGINAS LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA, ARTÍCULOS 1 Y 41 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, NUMERAL 2º DE LOS LINEAMIENTOS DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y EL ARTÍCULO 6 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO DE TLAXCALA.

VERSION PÚBLICA