



FT-JC-19-00
OFICIO NO. ITIFE/JDC/076/2015

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° CYTE-29-049-2015

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2016, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A

ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y EL ARQ. CARLOS ENRIQUE RAMOS HERNANDEZ EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA [REDACTED] REPRESENTADA POR MIGUEL LOPEZ ROSE EN ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 4 Y 5 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DE SU REGLAMENTO, Y LA CLAUSULA DECIMA OCTAVA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO: CYTE-29-049-2015
 NUMERO DE CODIGO: FCMS-002-2015
 OBJETO DEL CONTRATO: CECYTE 05 ZACATELCO
 ANOTAR LA DESCRIPCION: CECYTE NO. 05 EDIFICIO "J" PB: 2 AULAS 2,5 EE CU + AULA 2EE, PA: 2 AULAS 2,5 EE CU ESTRUCTURA U-2C AISLADA, EDIFICIO "K" ÉSCALERA, EDIFICIO "L" PB: SANITARIOS 3 EE ESTRUCTURA U-2C AISLADA Y OBRA EXTERIOR
 MONTO ORIGINAL DE LA OBRA: \$ 3,864,648.29
 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 29/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: 189 DIAS NATURALES

DIAS DE PRORROGA: 20 DIAS NATURALES

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 15/JUN/15

FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 20/DIC/15

Desarrollo para 2015



ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° CYTE-29-049-2015

I. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 15/JUN/15
 FECHA DE TERMINACION REAL: 09/ENE/16
 MONTO REAL EJERCIDO: \$ 3,864,648.29
 (TRES MILLONES OCHO CIENTOS
 SESENTA Y CUATRO MIL CINCO
 CUARENTA Y OCHO PESOS
 Y CINCO CENTAVOS)
 I.V.A INCLUIDO

III. RELACION DE ESTIMACIONES.


SE REALIZO EL TRAMITE DE ESTIMACION N°1, N°2, N°3, N°4, N°5, N°6, N°7, N°8, N°9, N°10 Y N°11 FINIQUITO MAS EL ANTICIPO

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A	FECHA DE ESTIMACION
ANTICIPO	\$ 1,159,584.75	
MONTO CONTRATO	\$ 3,864,648.29	15/JUN/15 al 20/DIC/15
ESTIMACION 1	\$ 90,297.20	15/JUN/15 al 29/JUN/15
ESTIMACION 2	\$ 238,587.54	30/JUN/15 al 13/JUL/15
ESTIMACION 3	\$ 422,818.04	14/JUL/15 al 03/AGO/15
ESTIMACION 4	\$ 304,945.28	04/AGO/15 al 24/AGO/15
ESTIMACION 5	\$ 229,836.23	25/AGO/15 al 31/AGO/15
ESTIMACION 6	\$ 119,771.67	01/SEP/15 al 16/SEP/15
ESTIMACION 7	\$ 338,380.24	17/SEP/15 al 30/SEP/15
ESTIMACION 8	\$ 513,060.33	01/OCT/15 al 16/OCT/15
ESTIMACION 9	\$ 448,721.58	17/OCT/15 al 31/OCT/15
ESTIMACION 10	\$ 835,880.23	01/NOV/15 al 20/NOV/15
ESTIMACION 11 FINIQUITO	\$ 312,350.04	21/NOV/15 al 09/ENE/16
SUMA TOTAL DE ESTIMACIONES	\$ 3,864,648.29	

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA

I. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO., PARA RESPONDER DE LOS DEFETOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCION





ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° CYTE-29-049-2015

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGO.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2016 EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN EL

POR EL ITIFE

ARQ. CARLOS ENRIQUE RAMOS
HERNANDEZ

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA



Vo.Bo.

ING. CLAUDIA ALVAREZ LOZANO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

COPIA PUBLICADA
OPERADO
VERSION PUBLICADA



**Desarrollo
para Todos**

