



FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° CYTE-29-119-2015

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2016, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y EL ING. JOSE LUIS FRAGOSO RODRIGUEZ EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y REPRESENTANTE LEGAL [REDACTED] HERNANDEZ ENCARGADO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 170 DE SU REGLAMENTO, Y LA CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

NUMERO DE CONTRATO:

CYTE-29-119-2015

NUMERO DE CODIGO:

CMS-012-2015

OBJETO DEL CONTRATO:

CECYTE UNION EJIDAL

ANOTAR LA DESCRIPCION

EDIFICIO "D" PB: TALLER DE ALIMENTOS 6 EE. TALLER DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 4 EE. ESTRUCTURA U-2C AISLADA Y OBRA EXTERIOR.

MONTO ORIGINAL DE LA OBRA:

\$2, 968,558.35 (DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 35/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:

119 DIAS NATURALES.

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:

31 DE AGOSTO DE 2015.

FECHA DE TERMINACION CONTRATO:

27 DE DICIEMBRE DE 2015

VERSIÓN PÚBLICA OPERADO



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° CYTE-29-119-2015

II. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 31 DE AGOSTO DE 2015.
 FECHA DE TERMINACION REAL: 8 DE ENERO DE 2016.
 MONTO REAL EJERCIDO: \$2, 968,305.06 (DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS UN MIL M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

III. RELACION DE ESTIMACIONES.

SE REALIZO EL TRAMITE DE ESTIMACION N°1, 2,3, 4 Y 5 FINIQUITO.

PAGO	MONTO COBRADO CON IVA	FECHA DE ESTIMACION
ANTICIPO	\$890,567.51	31/08/2015
ESTIMACION 1	\$498,909.75	06/10/2015
ESTIMACION 2	\$169,327.83	07/11/2015
ESTIMACION 3	\$890,622.68	28/11/2015
ESTIMACION 4	\$575,595.57	18/12/2015
ESTIMACION 5(FINIQUITO)	\$833,849.23	08/01/2016

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE LA EMPRESA RENUNCIA A UN SALDO DE 253.29 PESOS.

IV. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO, PARA RESPONDER DE LOS DEFETOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCION.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCION AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGO.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2016, EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



TLAXCALA

GOBIERNO DEL ESTADO

2011-2016



FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° CYTE-29-119-2015

POR EL ITFE

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

ING. JOSE LUIS FRAGOSO RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA



Vo.Bo.

ING. CLAUDIA ALDAVE OBANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCION

VERSION PUBLICA OPERADO



**Desarrollo
para Todos**

1429

Lira y Ortega No. 42 Colonia Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Tcl.: 01 (246) 462 3429, 462 5590 Fax.: 01 (246) 462 0020 Ext. 111

