



FT-JC-19-00
 OFICIO NO. ITIFE/JDC/234/16

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° CYTE-29-120-2015

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2016, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONA LA

ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y EL ARQ. CARLOS ENRIQUE RAMOS HERNANDEZ EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA

REPRESENTADA POR CESAR ENRIQUE IZQUIERDO PEREZ ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 24 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DE SU REGLAMENTO, Y LA CLAUSULA DECIMA OCTAVA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO: CYTE-29-120-2015

NUMERO DE CODIGO: FCMS-026-2015

OBJETO DEL CONTRATO: CECYTE INNOMINADO, SANTA MARIA TEXCALAC, APIZACO

ANOTAR LA DESCRIPCIÓN: DIFICIO "B" PA: LABORATORIO DE COMPUTO 6 EE + AULA 2 EE + ESCALERA 1 EE + 2 AULAS 2.5 EE C/U ESTRUCTURA U-2C AISLADA. EDIFICIO "D" PB: 2 AULAS 2.5 EE C/U + ESCALERA 1 EE, PA: AULA 2.5 EE ESTRUCTURA U-2C AISLADA Y OBRA EXTERIOR

MONTO ORIGINAL DE LA OBRA: \$ 4,250,200.27
 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS PESOS 27/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: 154 DIAS NATURALES

DIAS DE PRORROGA: N/A

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 31/AGO/2015

FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 31/ENE/2016



FT-JC-19-00
 OFICIO NO. ITFE/JDCI/234/16

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° CYTE-29-120-2015

I. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 31/AGO/2015
 FECHA DE TERMINACION REAL: 31/ENERO/16
 MONTO REAL EJERCIDO: \$ 4,250,200.27
 (CUATRO MIL
 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL
 DOSCIENTOS PESOS 27/100 M.N.)

III. RELACION DE ESTIMACIONES.

SE REALIZO EL TRAMITE DE ESTIMACION N°1, N°2, N°3, N°4, N°5, N°6, N°7, N°8, Y N°9 FINIQUITO MAS EL ANTICIPO

PAGO	MONTO COBRADO CON IVA	FECHA DE ESTIMACION
ANTICIPO	\$ 1,275,060.00	
MONTO CONTRATO	\$ 4,250,200.27	31/AGO/15 al 31/ENE/16
ESTIMACION 1	\$ 1,202,884.84	31/AGO/15 al 28/SEP/15
ESTIMACION 2	\$ 699,291.79	29/SEP/15 al 16/OCT/15
ESTIMACION 3	\$ 393,826.80	17/OCT/15 al 03/NOV/15
ESTIMACION 4	\$ 360,970.76	04/NOV/15 al 09/NOV/15
ESTIMACION 5	\$ 592,731.92	10/NOV/15 al 04/DIC/15
ESTIMACION 6	\$ 682,478.66	05/DIC/15 al 04/ENE/16
ESTIMACION 7	\$ 598,061.11	05/ENE/16 al 19/ENE/16
ESTIMACION 8	\$ 266,283.76	20/ENE/16 al 25/ENE/16
ESTIMACION 9 FINIQUITO	\$ 114,526.64	26/ENE/16 al 31/ENE/16
SUMA TOTAL DE ESTIMACIONES	\$ 4,250,200.26	

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA

I. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO, PARA RESPONDER DE LOS DEFETOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN



OPERADO



ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° CYTE-29-120-2015

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGO.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO A LAS 11 HORAS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2016 EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA, LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA

POR EL ITIFE

ARQ. CARLOS ENRIQUE RAMOS
HERNANDEZ

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA



Vo.Bo

ING. CLAUDIA LOAVE LOBATO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

VERSION PUBLICA

OPERADO



**Desarrollo
para Todos**

ELIMINADO DEL SEGUNDO PARRAFO EL TERCER Y CUARTO RENGLÓN EL NOMBRE DE LA EMPRESA (LO ANTERIOR DE LA PÁGINA UNO DE TRES) ELIMINADO EL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (LO ANTERIOR DE LA PÁGINA TRES DE TRES) ELIMINADO DE CADA UNA DE LAS PÁGINAS LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA, ARTÍCULO 20 Y 41 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, NUMERAL 38 DE LOS LINEAMIENTOS DE CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y EL ARTÍCULO 6, FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO DE TLAXCALA.

VERSIÓN PÚBLICA