



OPERADO

FT-JC-19-00

OFICIO NO. ITFE/JDC/257/16

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° CYTE-29-123-2015

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2016, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y EL ARQ. CARLOS ENRIQUE RAMOS HERNANDEZ EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA [REDACTED] REPRESENTADA POR [REDACTED] ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 6 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 70 DE SU REGLAMENTO, Y LA CLAUSULA DECIMA OCTAVA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN


1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO: CYTE-29-123-2015
 NUMERO DE CODIGO: FCMS-019-2015
 OBJETO DEL CONTRATO: CECYTE TECOPIILCO, TECOPIILCO, SAN LUCAS
 ANOTAR LA DESCRIPCION: CECYTE SAN LUCAS TECOPIILCO, EDIFICIO "G" PAISOS AULAS 2.5 EE C/U + ESCALERA 1EEESTRUCTURA U-2CAISLADA, EDIFICIO "H" TALLER DE ELECTRICIDAD 4 EE ESTRUCTURA T-80 AISLADA Y OBRA EXTERIOR
 MONTO ORIGINAL DE LA OBRA: \$ 2,991,711.37
 (DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 37/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO
 PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: 133. DIAS NATURALES
 DIAS DE PRORROGA 33 DIAS NATURALES
 FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 31/AGO/15
 FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 10/ENE/16

VERSION PUBLICA

Desarrollado para Todos

1322





000148



FT-JC-19-00

OFICIO NO. ITFE/JDC/267/16

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° CYTE-29-123-2015

I. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 31/AGO/15

FECHA DE TERMINACION REAL: 01/MAR/16

MONTO REAL EJERCIDO: \$ 2,648,127.36
(DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 33/100 M.N.)
I.V.A INCLUIDO

III. RELACION DE ESTIMACIONES.


SE REALIZO EL TRAMITE DE ESTIMACION N°1 Y N°2 FINIQUITO MAS EL ANTICIPO

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A	FECHA DE ESTIMACION
ANTICIPO	\$ 343,584.01	
MONTO CONTRATO	\$ 2,997,711.37	31/AGO/15 al 10/ENE/16
ESTIMACION 1	\$ 69,833.90	31/AGO/15 al 30/SEP/15
ESTIMACION 2	\$ 1,176.72	01/OCT/15 al 16/OCT/15
ESTIMACION 3	\$ 181,534.98	17/OCT/15 al 10/NOV/15
ESTIMACION 4	\$ 105,567.31	11/NOV/15 al 30/NOV/15
ESTIMACION 5	\$ 234,850.32	01/DIC/15 al 23/DIC/15
ESTIMACION 6	\$ 673,206.75	24/DIC/15 al 09/ENE/16
ESTIMACION 7	\$ 137,010.65	10/ENE/16 al 19/ENE/16
ESTIMACION 8	\$ 219,369.98	20/ENE/16 al 31/ENE/16
ESTIMACION 9	\$ 574,715.26	01/FEB/16 al 07/FEB/16
ESTIMACION 10F (FINIQUITO)	\$ 312,261.50	08/FEB/16 al 01/MAR/16
SUMA TOTAL DE ESTIMACIONES	\$ 2,648,127.36	
MONTO QUE SE CANCELA	\$ 343,584.01	

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN SALDOS A FAVOR NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA

I. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO, PARA RESPONDER DE LOS DEFETOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCION



1323



OPERADO



FT-JC-19-00
OFICIO NO. ITIFE/JDC/257/16

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° CYTE-29-123-2015

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGO.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 15 HORAS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2016 EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

POR EL ITIFE

ARQ. CARLOS ENRIQUE RAMOS
HERNANDEZ

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

Vo.Bo.

ING. CIVALDO ALDAVE LOBATO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

VERSIÓN PÚBLICA



**Desarrollo
para Todos**

1324

EUMINADO DEL SEGUNDO PARRAFO EL TERCER RENGLÓN EL NOMBRE DE LA EMPRESA, EUMINADO DEL CUARTO RENGLON EL NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL (LO ANTERIOR DE LA PÁGINA UNO DE TRES) EUMINADO EL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (LO ANTERIOR DE LA PÁGINA TRES DE TRES) EUMINADO DE CADA UNA DE LAS PÁGINAS LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 103 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA, ARTÍCULOS 1 Y 41-FRACCIÓN IV DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, NUMERAL 2º DE LOS LINEAMIENTOS DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y EL ARTÍCULO 6 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO DE TLAXCALA.

VERSIÓN PÚBLICA