



FT-JC-19-00

**ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N°EMSD-29-047-2015
 CODIGO: FCMS-004-2015**

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y EL ARQ. ROBERTO. AGUILAR MARTINEZ EN SU CARÁCTER DE SUPERVISOR DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA [REDACTED] ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 170 DE SU REGLAMENTO, Y LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

NUMERO DE CONTRATO:

EMSD-29-047-2015

NUMERO DE CODIGO:

FCMS-004-2015

OBJETO DEL CONTRATO:

EMSAD NO. 26

ANOTAR LA DESCRIPCIÓN:

EDIFICIO ' C ' DOS AULAS DIDACTICAS 2 EE C/U ESTRUCTURA U-1C ADOSADA, EDIFICIO ' D ' TALLER DE COMPUTACION 4 EE ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR. DE IGNACIO ZARAGOZA, HUAMANTLA, TLAXCALA.

MONTAJE ORIGINAL DE LA OBRA:

\$1,550,127.88 (UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTAMIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 88/100 M.N.) CON I.V.A.

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:

140 DIAS NATURALES.

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:

15 DE JUNIO DE 2015.

FECHA DE TERMINACION CONTRATO:

01 DE NOVIEMBRE DE 2015

VERSIÓN PÚBLICA
 OPERADO

[Handwritten signature]





ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N°EMSD-29-047-2015
CODIGO: FCMS-004-2015

II. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 15 DE JUNIO DE 2015
 FECHA DE PRORROGA: 22 DE NOVIEMBRE DE 2015
 FECHA DE TERMINACION REAL: 08 DE ABRIL DE 2016
 MONTO REAL EJERCIDO: \$1,550,127.88 (UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO DEINTISIETE PESOS 88/100 M.N.) C.O.N.I.V.

III. RELACION DE ESTIMACIONES.

SE REALIZO EL TRAMITE DE ESTIMACION N°1 FINIQUITO DEL ANTICIPO

PAGO	MONTO COBIBADO (CON IVA)	FECHA DE ESTIMACION
ANTICIPO	\$ 465,078.36	04/06/2015
ESTIMACION 1	\$ 359,290.25	21/09/2015
ESTIMACION 2	\$ 207,979.96	24/10/2015
ESTIMACION 3	\$ 64,915.84	09/11/2015
ESTIMACION 4	\$ 122,816.52	18/11/2015
ESTIMACION 5	\$ 23,644.82	20/11/2015
ESTIMACION 6	\$ 177,486.86	25/03/2016
ESTIMACION 7 FINIQ.	\$ 64,593.60	08/04/2016
POR EJERCER	0.00	

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO SE DETERMINA QUE NO EXISTE SALDO A FAVOR NI EN CONTRA DEL CONTRATISTA

IV. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

DESOBEDIENCIA CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGO.



[Handwritten signature]




FT-JC-19-00

**ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N°EMSD-29-047-2015
CODIGO: FCMS-004-2015**

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016, EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CARGO LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL ITIFE


ARQ. ROBERTO AGUILAR MARTINEZ
RESIDENTE DE OBRA


POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA



DE CV

ADMINISTRADOR UNICO

VO. BO.


ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

VERSION PUBLICA OPERADO



EUMINADO DEL SEGUNDO PARRAFO EL TERCER RENGLÓN EL NOMBRE DE LA EMPRESA (LO ANTERIOR DE LA PÁGINA UNO DE TRES)
EUMINADO EL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (LO ANTERIOR DE LA PÁGINA TRES DE TRES) EUMINADO DE CADA UNA DE
LAS PÁGINAS LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA, ARTÍCULOS 1 Y 41 FRACCIÓN I DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES, NUMERAL 38 DE LOS LINEAMIENTOS DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO LA
ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y EL ARTÍCULO 6 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE
LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO DE TLAXCALA.

VERSIÓN PÚBLICA