



Gobierno del Estado de Tlaxcala
2017 - 2021

**INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**

046

CLAVE: FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAL-29-034-2016

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICHTENCATL, TLAXCALA SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2017, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION, EL **ARQ. VICTOR HUGO CAMACHO AGUAYO** EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA **CONSTRUCCIONES SANBAR S. A. DE C. V.** ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 170 DE SU REGLAMENTO, Y LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDA DEL CONTRATO, EL **FINIQUITO** DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

NUMERO DE CONTRATO:	BAL-29-034-2016
NUMERO DE CODIGO:	PGO-004-2016
OBJETO DEL CONTRATO:	ESC. SEC. TEC. N°50, UBICADA EN: GUADALUPE IXCOTLA, CHIAUTEMPAN, TLAX.
ANOTAR LA DESCRIPCION:	CONSISTENTE EN: EDIFICIO "H" TALLER DE ADMINISTRACION CONTABLE 4EE. ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR.
MONTO ORIGINAL DE LA OBRA:	\$1, 247,094.12 (UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 12/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:	133 DIAS NATURALES.
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	02 DE MAYO DE 2016.
FECHA DE TERMINACION CONTRATO:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OPERADO

"2017 Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Año de Domingo Arenas Pérez"



Gobierno del Estado de Tlaxcala
2017 - 2021

**INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**

047

CLAVE: FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAL-29-034-2016

II. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 02 DE MAYO DE 2016.

FECHA DE TERMINACION REAL: 18 DE NOVIEMBRE DE 2016.

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO: 06 DE OCTUBRE DE 2016.

DIAS DE PRORROGA: 25 DIAS NATURALES.

MONTO REAL EJERCIDO: \$1, 221,085.26 (UN MILLON DOSCIENTOS VEINTIUNMIL OCHENTA Y CINCO PESOS 26/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

III. RELACION DE ESTIMACIONES.

SE REALIZO EL TRAMITE DE ESTIMACION N°1 A LA N°4 FINIQUITO, MAS EL ANTICIPO.

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A	FECHA DE ESTIMACION
ANTICIPO	\$374,128.24	-
ESTIMACION 1	\$261,688.05	08 DE JUNIO 2016
ESTIMACION 2	\$224,268.96	15 DE JULIO 2016
ESTIMACION 3	\$253,466.10	19 DE SEPTIEMBRE 2016
ESTIMACION 4	\$398,644.89	04 DE NOVIEMBRE 2016
ESTIMACION 5 FINIQUITO	\$83,017.26	18 DE NOVIEMBRE 2016
CARGOS AL CONTRATISTA	\$9,579.03	-
SALDO QUE SE CANCELA	\$26,008.86	-

OPERADO

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA.

IV. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA **FIANZA DE VICIOS OCULTOS** QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO., PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGO.

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]




Gobierno del Estado de Tlaxcala
2017 - 2021

**INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**


CLAVE: FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAL-29-034-2016


CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2017, EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICHTENCATL, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION.



CONSTRUCCIONES SANBAR S. A. DE. C. V.
JOSE RAUL SANCHEZ ROMERO
ADMINISTRADOR UNICO



ARQ. VICTOR HUGO CAMACHO AGUAYO
SUPERVISOR DE OBRA

OPERADO