

FT-JC-19-00
OFICIO NO. ITIFE/JDC/037/2016

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAL-29-046-2016

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2016, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A

ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y EL ARQ. CARLOS ENRIQUE RAMOS HERNANDEZ EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA CONSTRUCCIONES SAN DAVID DE MEXICO SA DE CV REPRESENTADA POR SANDRO FELIPE BAUTISTA MUÑOZ ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 170 DE SU REGLAMENTO, Y LA CLAUSULA DECIMA OCTAVA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO:	BAL-29-046-2016
NUMERO DE CODIGO:	PGO-024-2016
OBJETO DEL CONTRATO:	DOMINGO ARENAS, XITOTOHTLA, ZACATELCO
ANOTAR LA DESCRIPCION:	SECUNDARIA GENERAL DOMINGO ARENAS, XITOTOHTLA, ZACATELCO. EDIFICIO "C"
MONTO ORIGINAL DE LA OBRA:	\$ 1,266,393.63 (UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 63/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:	126 DIAS NATURALES
DIAS DE PRORROGA	N/A
FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO:	23/MAY/16
FECHA DE TERMINACION CONTRATO:	25/SEP/16

OPERADO

FT-JC-19-00
OFICIO NO. ITIFE/JDC/037/2016

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAL-29-046-2016

I. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 23/MAY/16

FECHA DE TERMINACION REAL: 25/SEP/16

MONTO REAL EJERCIDO: \$ 1,331,470.07
(UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 07/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO

III. RELACION DE ESTIMACIONES.

SE REALIZO EL TRAMITE DE ESTIMACION N°1 Y N°2 FINIQUITO MAS EL ANTICIPO

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A	FECHA DE ESTIMACION
ANTICIPO	\$ 379,918.09	
MONTO CONTRATO	\$ 1,266,393.63	23/MAY/16 al 25/SEP/16
MONTO AMPLIACION	\$ 68,439.91	23/MAY/16 al 25/SEP/16
ESTIMACION 1	\$ 201,249.27	23/MAY/16 al 23/JUN/16
ESTIMACION 2	\$ 349,654.36	24/JUN/16 al 08/JUL/16
ESTIMACION 3	\$ 363,695.10	09/JUL/16 al 21/JUL/16
ESTIMACION 4	\$ 271,139.47	22/JUL/16 al 18/SEP/16
ESTIMACION 5	\$ 77,291.97	19/SEP/16 al 21/SEP/16
ESTIMACION 6F (SEIS FINIQUITO)	\$ 68,439.91	22/SEP/16 al 25/SEP/16
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.	\$ 1,331,470.07	
MONTO AL QUE RENUNCIA	\$ 3,363.47	
CARGOS AL CONTRATISTA.	N/A	

SE DETERMINA QUE EXISTE UN SALDO REMANENTE, QUE EL CONTRATISTA RENUNCIA A COBRAR LA CANTIDAD DE: (TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 47/100 M.N.) IVA INCLUIDO

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA

I. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA **FIANZA DE VICIOS OCULTOS** QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO., PARA RESPONDER DE LOS DEFETOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN



Handwritten signature and initials

FT-JC-19-00
OFICIO NO. ITIFE/JDC/037/2016

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAL-29-046-2016

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGO.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2016 EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA

POR EL ITIFE



ARQ. CARLOS ENRIQUE RAMOS
HERNANDEZ


POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA



CONSTRUCCIONES SAN DAVID DE MEXICO SA DE CV
SANDRO FELIPE BAUTISTA MUÑOZ

OPERADO

Vo.Bo.



ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION



**Desarrollo
para Todos**