

OPERADO

FT-JC-19-00
OFICIO NO. ITIFE/JDC/085/17

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° UPT-29-048-2016

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2017, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y EL ARQ. CARLOS ENRIQUE RAMOS HERNANDEZ EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA CONSTRUCCIONES SANBAR SA DE CV REPRESENTADA POR JOSE RAUL SANCHEZ ROMERO ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 170 DE SU REGLAMENTO, Y LA CLAUSULA DECIMA OCTAVA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO:	UPT-29-048-2016
NUMERO DE CODIGO:	UPT-002-2015
OBJETO DEL CONTRATO:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA, SAN PEDRO XALCALTZINCO, TEPEYANCO
ANOTAR LA DESCRIPCION:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA, TEPEYANCO EDIFICIO "LT-3" PRIMERA ETAPA DE LABORATORIO TALLER 3 CUERPOS "B" ESTRUCTURA CONCRETO AISLADO Y OBRA EXTERIOR
MONTO ORIGINAL DE LA OBRA:	\$ 11,400,895.68 (ONCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 68/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:	189 DIAS NATURALES
DIAS DE PRORROGA	124 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	23/MAY/16
FECHA DE TERMINACION CONTRATO:	27/NOV/16


1348


OPERADO

FT-JC-19-00
OFICIO NO. ITIFE/JDC/085/17

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° UPT-29-048-2016

I. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 23/MAY/16

FECHA DE TERMINACION REAL: 31/MAR/17

MONTO REAL EJERCIDO: \$ 11,355,332.09
(ONCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 09/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO

III. RELACION DE ESTIMACIONES.

SE REALIZO EL TRAMITE DE ESTIMACION N°1, N°2, N°3, N°4, N°5, N°6, N°7, N°8, N°9, N°10, N°11, N°12 Y N°13 FINIQUITO MAS EL ANTICIPO

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A	FECHA DE ESTIMACION
ANTICIPO	\$ 3,420,268.70	
MONTO CONTRATO	\$ 11,400,895.68	23/MAY/16 al 31/MAR/17 ✓
ESTIMACION 1	\$ 771,248.23	23/MAY/16 al 06/JUN/16 ✓
ESTIMACION 2	\$ 1,002,014.48	07/JUN/16 al 06/JUL/16 ✓
ESTIMACION 3	\$ 1,203,292.75	07/JUL/16 al 06/AGO/16 ✓
ESTIMACION 4	\$ 1,334,780.07	07/AGO/16 al 08/SEP/16 ✓
ESTIMACION 5	\$ 1,623,080.11	09/SEP/16 al 17/OCT/16 ✓
ESTIMACION 6	\$ 1,114,841.04	18/OCT/16 al 22/NOV/16 ✓
ESTIMACION 7	\$ 819,715.52	23/NOV/16 al 27/NOV/16 ✓
ESTIMACION 8	\$ 744,962.02	28/NOV/16 al 28/DIC/16 ✓
ESTIMACION 9	\$ 408,952.27	29/DIC/16 al 12/ENE/17 ✓
ESTIMACION 10	\$ 981,993.52	13/ENE/17 al 27/ENE/17 ✓
ESTIMACION 11	\$ 851,391.52	28/ENE/17 al 05/MAR/17 ✓
ESTIMACION 12	\$ 320,236.43	06/MAR/17 al 20/MAR/17 ✓
ESTIMACION 13F	\$ 178,824.13	21/MAR/17 al 31/MAR/17 ✓
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.	\$ 11,355,332.09	
MONTO AL QUE RENUNCIA	\$ 45,563.59	
CARGOS AL CONTRATISTA.	\$ -	

SE DETERMINA QUE EXISTE UN SALDO REMANENTE, QUE EL CONTRATISTA RENUNCIA A COBRAR LA CANTIDAD DE: (CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 59/100 M.N.) IVA INCLUIDO

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA

FT-JC-19-00
OFICIO NO. ITIFE/JDC/085/17

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° UPT-29-048-2016

I. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA **FIANZA DE VICIOS OCULTOS** QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO., PARA RESPONDER DE LOS DEFETOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGO.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2017 EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

POR EL ITIFE




ARQ. CARLOS ENRIQUE RAMOS
HERNANDEZ

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA



CONSTRUCCIONES SANBAR SA DE CV
JOSE RAUL SANCHEZ ROMERO

Vo.Bo.



ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

OPERADO