

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° ICATLAX-29-005-2016

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2017, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX; LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:


ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO EN SU CARÁCTER DE JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y EL **ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DIAZ** EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA **IDICON SA DE CV.** ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 170 DE SU REGLAMENTO, Y LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDA DEL CONTRATO, **EL FINIQUITO** DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

NUMERO DE CONTRATO:	ICATLAX-29-005-2016
NUMERO DE CODIGO:	ICATLAX-02-2016
OBJETO DEL CONTRATO:	ICATLAX SANTA URSULA ZIMATEPEC, LOCALIDAD: SANTA URSULA ZIMATEPEC MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN.
ANOTAR LA DESCRIPCION:	EDIFICIO "A" ADMINISTRATIVO 5EE. + PÓRTICO 2EE, + CONTABILIDAD 3EE, + BIBLIOTECA 2EE. ESTRUCTURA U-1C AISLADA, EDIFICO "B" ESTILISMO 3EE + CREACIÓN ARTESANAL 3EE, + COOPERATIVA-BODEGA 2EE + SANITARIOS 2EE, ESTRUCTURA U-1C AISLADA, EDIFICO "C" TALLER DE PROG. Y OPERACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 5 EE, + TALLER DE ALIMENTOS 5 EE. ESTRUCTURA U-1C AISLADA, EDIFICO "D" TALLER DE ELECTRICIDAD 4 EE. ESTRUCTURA T-80 AISLADA Y OBRA EXTERIOR.
MONTO ORIGINAL DE LA OBRA:	\$ 10, 505,265.33 (DIEZ MILLONES QUINIENTOS CINCOMIL DOSCIENTOS SESENTAY CINCO PESOS 63/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:	252 DIAS NATURALES.

OPERADO


ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° ICATLAX-29-005-2016

DIAS DE PRORROGA 30 DIAS NATURALES.
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 07 DE MARZO DE 2016
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO: 13 DE NOVIEMBRE DE 2016

II. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 07 DE MARZO DE 2016
FECHA DE TERMINACION REAL: 13 DE MARZO DE 2017
MONTO REAL EJERCIDO: \$ 10, 220, 763.07 (DIEZ MILLONES DOSCIENTOS VEINTEMIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 07/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

RELACION DE ESTIMACIONES.

SE REALIZO EL TRAMITE DE ESTIMACION N°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14 FINIQUITO, MAS EL ANTICIPO.

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A	FECHA DE ESTIMACION
ESTIMACION 1	\$ 556, 369.87	22/04/2016
ESTIMACION 2	\$ 593, 150.70	12/05/2016
ESTIMACION 3	\$ 528, 409.46	31/05/2016
ESTIMACION 4	\$ 505, 582.32	15/06/2016
ESTIMACION 5	\$ 668, 129.52	30/06/2016
ESTIMACION 6	\$ 405, 918.08	13/07/2016
ESTIMACION 7	\$ 656, 885.51	29/07/2016
ESTIMACION 8	\$ 219, 924.42	12/08/2016
ESTIMACION 9	\$ 443, 498.71	31/08/2016
ESTIMACION 10	\$ 919, 325.91	15/09/2016
ESTIMACION 11	\$ 689, 200.68	30/09/2016
ESTIMACION 12	\$ 2,459,363.85	31/10/2016
ESTIMACION 13	\$ 986, 063.97	30/11/2016
ESTIMACION 14 FINIQUITO	\$ 588, 940.07	13/03/2017
SALDO QUE SE CANCELA	\$ 284, 502.26	

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA

III. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA **FIANZA DE VICIOS OCULTOS** QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA FT-JC-19-00

"2017 Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Año de Domingo Arenas Pérez"
Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Teléfonos 01 (246) 4623429, 4625500, Fax. 4620020 Ext. 111
www.itife.gob.mx

OPERADO

[Handwritten Signature] 2265

[Handwritten Signatures]


ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° ICATLAX-29-005-2016

PRESENTADO., PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGO.


CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS **11:00 HORAS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2017**, EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL ITIFE




ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA



IDICON SA DE CV.
ING. MAURICIO CHARFEN TOMMASI
ADMINISTRADOR UNICO

Vo.Bo.



ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

OPERADO