



**ITIFE**  
INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FISICA EDUCATIVA

FT-JC-19-00  
OFICIO NO. ITIFE/JDC/1133/2017

### ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° UPT-29-050-2016

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO EN SU CARACTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y EL ARQ. OSWALDO SANCHEZ MORENO EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA VIBA CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR JOSE VILLARELLO ORTIZ ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 170 DE SU REGLAMENTO, Y LA CLAUSULA DECIMA OCTAVA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN

#### I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO:	UPT-29-050-2016
NUMERO DE CODIGO:	FAM-020-2016
OBJETO DEL CONTRATO:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA, SAN PEDRO XALCALTZINCO, TEPEYANCO
ANOTAR LA DESCRIPCION:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA SAN PEDRO XALCALTZINCO, TEPEYANCO, EDIFICIO "UD5" UNIDAD DE DOCENCIA 5
MONTO ORIGINAL DE LA OBRA:	\$ 16,341,021.32 DIECISÉIS MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y UN MIL VEINTIÚN PESOS 32/100 M.N. I.V.A INCLUIDO
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:	231 DIAS NATURALES
DIAS DE PRORROGA	159 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO:	30/05/2016
FECHA DE TERMINACION CONTRATO:	23/06/2017

**OPERADO FAM. 2015**



**ITIFE**  
INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FISICA EDUCATIVA

FT-JC-19-00  
OFICIO NO. ITIFE/JDC/1133/2017

**ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° UPT-29-050-2016**

**I. MODIFICACIONES.**

FECHA DE INICIO REAL: 30/05/2016

FECHA DE TERMINACION REAL: 15/07/2017

MONTO REAL EJERCIDO: \$ 15,727,539.76  
QUINCE MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE  
QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 76/100 M.N.  
I.V.A INCLUIDO

**III. RELACION DE ESTIMACIONES.**

SE REALIZO EL TRAMITE DE ESTIMACION N°1 AL N°18 FINIQUITO MAS EL ANTICIPO

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A	FECHA DE ESTIMACION
ANTICIPO	\$ 4,902,306.40	
MONTO CONTRATO	\$ 16,341,021.32	30/05/2016 al 23/06/2017
ESTIMACION 1	\$ 299,554.79	30/05/2016 AL 10/06/2016
ESTIMACION 2	\$ 1,140,676.95	11/06/2016 AL 29/07/2016
ESTIMACION 3	\$ 338,691.49	30/07/2016 AL 04/08/2016
ESTIMACION 4	\$ 372,873.38	05/08/2016 AL 12/08/2016
ESTIMACION 5	\$ 724,068.71	13/08/2016 AL 04/10/2016
ESTIMACION 6	\$ 405,860.07	05/10/2016 AL 10/10/2016
ESTIMACION 7	\$ 728,140.22	11/10/2016 AL 30/11/2016
ESTIMACION 8	\$ 508,504.56	01/12/2016 AL 08/12/2016
ESTIMACION 9	\$ 854,706.37	09/12/2016 AL 22/12/2016
ESTIMACION 10	\$ 357,150.43	23/12/2016 AL 30/12/2016
ESTIMACION 11	\$ 1,643,758.58	31/12/2016 AL 15/01/2017
ESTIMACION 12	\$ 1,318,957.61	16/01/2017 AL 30/01/2017
ESTIMACION 13	\$ 925,729.14	31/01/2017 AL 28/02/2017
ESTIMACION 14	\$ 1,126,802.39	01/03/2017 AL 30/03/2017
ESTIMACION 15	\$ 1,693,683.28	31/03/2017 AL 30/04/2017
ESTIMACION 16	\$ 2,459,266.62	01/05/2017 AL 30/05/2017
ESTIMACION 17	\$ 606,375.45	31/05/2017 AL 20/06/2017
ESTIMACION 18 FINIQUITO	\$ 222,739.72	21/06/2017 AL 23/06/2017
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.	\$ 15,727,539.76	
MONTO AL QUE RENUNCIA	\$ 613,481.56	
CARGOS AL CONTRATISTA.	\$ 10,061.88	

SE DETERMINA QUE EXISTE UN SALDO REMANENTE, QUE EL CONTRATISTA RENUNCIA A COBRAR LA CANTIDAD DE: SEISCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 56/100 M.N. IVA INCLUIDO

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA

**I. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.**

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA **FIANZA DE VICIOS OCULTOS** QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO., PARA RESPONDER DE LOS DEFETOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN

**OPERADO FAM. 2015**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**2890**

*[Handwritten signature]*





FT-JC-19-00  
OFICIO NO. ITIFE/JDC/1133/2017

**ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° UPT-29-050-2016**

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RFCI AMACION DE PAGO

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA. FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

POR EL ITIFE

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

ARQ. OSWALDO SANCHEZ MORENO

VIBA CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.

Vo.Bo.

ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

**OPERADO FAM. 2015**