



Gobierno del Estado de Tlaxcala
2017 - 2021

INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAL-29-051-2016

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 9:30 HORAS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2017, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX; LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO EN SU CARÁCTER DE JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y EL **ARQ. OSWALDO SANCHEZ MORENO** EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA **GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA S.A. DE C.V.**, ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 170 DE SU REGLAMENTO, Y LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDA DEL CONTRATO, EL **FINIQUITO** DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

NUMERO DE CONTRATO:	BAL-29-051-2016
NUMERO DE CODIGO:	PGO-036-2016
OBJETO DEL CONTRATO:	PRIMARIA PRIMARIA LUIS G. SALAMANCA LOCALIDAD: TLAXCALA DE XICOHTENCATL MUNICIPIO: TLAXCALA.
ANOTAR LA DESCRIPCION:	EDIFICIOS "A" P.B. DOS DIRECCIONES 2 EE. + C/U + PORTICO 2 EE. + ESCALERA 1 EE. + AULA 2 EE. C/U + SANITARIOS 2 EE. P.A. SESI AULAS 2 EE C/U ESTRUCTURA U-2C AISLADA Y OBRA EXTERIOR.
MONTO ORIGINAL DE LA OBRA:	\$ 5,080,620.63 (CINCO MILLONES OCHENTA MIL SEICIENTOS VEINTE PESOS 63/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO
MONTO DEL CONVENIO:	\$ 535,691.38 (QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEICIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 38/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:	202 DIAS NATURALES.
DIAS DE PRORROGA	0 DIAS NATURALES.

OPERADO



Gobierno del Estado de Tlaxcala
2017 - 2021

**INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**

146

FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAL-29-051-2016

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 30 DE MAYO DEL 2016
FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 18 DE DICIEMBRE DEL 2016

II. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 30 DE MAYO DEL 2016
FECHA DE TERMINACION REAL: 18 DE DICIEMBRE DEL 2016
MONTO REAL EJERCIDO: \$ 5,616,312.01 CINCO MILLONES SEICIENTOS DIECISEIS MIL TRECIENTOS DOCE PESOS 01/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

RELACION DE ESTIMACIONES.

SE REALIZO EL TRAMITE DE ESTIMACION N°1,2,3,4,5,6,7 Y 8 FINIQUITO MAS EL ANTICIPO.

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A	FECHA DE ESTIMACION
ANTICIPO	\$1,524,186.19	30/05/2016
ESTIMACION 1	\$1,077,337.60	29/06/2016
ESTIMACION 2	\$593,152.83	13/07/2016
ESTIMACION 3	\$384,112.37	27/07/2016
ESTIMACION 4	\$1,077,135.24	28/10/2016
ESTIMACION 5	\$996,691.07	16/11/2016
ESTIMACION 6	\$1,096,325.43	28/11/2016
ESTIMACION 7	\$333,209.83	05/12/2016
ESTIMACION 8 FINIQUITO	\$58,347.65	18/12/2016
PENALIZACION	\$0.00	
SALDO QUE SE CANCELA	\$0.00	

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA

OPERADO

III. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA **FIANZA DE VICIOS OCULTOS** QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO., PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA

(Handwritten signatures and initials)



Gobierno del Estado de Tlaxcala
2017 - 2021

**INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA**

147

FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAL-29-051-2016

CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGO.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS **10:00 HORAS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2017**, EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL ITIFE

ARQ. OSWALDO SANCHEZ MORENO
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

C. DANIEL TEHOZOL TEXIS.
REPRESENTANTE LEGAL.
GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA S.A. DE
C.V.

Vo.Bo.

ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

OPERADO