

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° CYTE-29-081-2016
CODIGO: FCMS-055-2016

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 22 DE MARZO DE 2017, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y EL **ARQ. ROBERTO. AGUILAR MARTINEZEN** SU CARÁCTER DE SUPERVISOR DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA **C. ANTONIO FLORES MENESES** ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 170 DE SU REGLAMENTO, Y LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDA DEL CONTRATO, EL **FINIQUITO** DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

NUMERO DE CONTRATO:	CYTE-29-081-2016
NUMERO DE CODIGO:	FCMS-055-2016
OBJETO DEL CONTRATO:	CECYTE NO. 1
ANOTAR LA DESCRIPCION:	EDIFICIO "C" AULA 2 EE + MODULO SANITARIO 3 EE ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR. EN COLONIA MAZATEPEC, EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA
MONTO ORIGINAL DE LA OBRA:	\$2,356,438.43 (DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 43/100 M.N.) OPERADO
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:	126 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	04 DE JULIO DE 2016
FECHA DE TERMINACION CONTRATO:	06 DE NOVIEMBRE DE 2016



**ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° CYTE-29-081-2016
CODIGO: FCMS-055-2016**

I. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 04 DE JULIO DE 2016

PRORROGA DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2016

FECHA DE TERMINO REAL 10 DE FEBRERO DE 2017

MONTO REAL EJERCIDO: \$ 2,347,766.14 (DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 14/100 M.N.) CON I.V.A

II. RELACION DE ESTIMACIONES.

SE REALIZO EL TRAMITE DEL ANTICIPO, ESTIMACION N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5, N° 6 FINIQUITO Y ANTICIPO.

PAGO	MONTO CON I.V.A	COBRADO	FECHA DE ESTIMACION
ANTICIPO	\$ 706,946.53	✓	22/06/2016 ✓
ESTIMACION 1	\$ 322,788.19	✓	21/08/2016 ✓
ESTIMACION 2	\$ 341,637.01	✓	09/10/2016 ✓
ESTIMACION 3	\$ 162,659.96	✓	30/10/2016 ✓
ESTIMACION 4	\$ 559,097.12	✓	06/11/2016 ✓
ESTIMACION 5	\$ 766,317.33	✓	16/12/2016 ✓
ESTIMACION 6 FINIQ.	\$ 195,266.54	✓	10/02/2017 ✓
SALDO POR EJECUTAR	\$ 8,722.29		

MONTO DE SANCION \$ 6,766.15

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO SE DETERMINA QUE NO EXISTE SALDO A FAVOR NI EN CONTRA DEL CONTRATISTA

OPERADO

III. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA **FIANZA DE VICIOS OCULTOS** QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGO.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2017, EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.





TLX

CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

177

FT-JC-19-00

**ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° CYTE-29-081-2016
CODIGO: FCMS-055-2016**

POR EL ITIFE

ARQ. ROBERTO AGUILAR MARTINEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

C. ANTONIO FLORES MENESES
ADMINISTRADOR UNICO

ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION