

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO No. CYTE-29-083-2016

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2017, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX; LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:


ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO EN SU CARÁCTER DE JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y EL **ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DIAZ** EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA **C. REYES HERNANDEZ FLORES**. ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 170 DE SU REGLAMENTO, Y LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDA DEL CONTRATO, **EL FINIQUITO** DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NUMERO DE CONTRATO: | CYTE-29-083-2016 |
| NUMERO DE CODIGO: | FCMS-058-2016 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | ESCUELA: CECYTE No. 10, LOCALIDAD: SAN BENITO XALTOCAN MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN. |
| ANOTAR LA DESCRIPCION: | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "E" TRES AULAS 2.5 EE. C/U + ESCALERA 1 EE. ESTRUCTURA U2-C AISLADA Y OBRA EXTERIOR. |
| MONTO ORIGINAL DE LA OBRA: | \$ 2, 305,934.06 (DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCOMIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO |
| PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: | 126 DIAS NATURALES. |
| DIAS DE PRORROGA | 0 DIAS NATURALES. |
| FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: | 04 DE JULIO DE 2016 |
| FECHA DE TERMINACION CONTRATO: | 06 DE NOVIEMBRE DE 2016 |

OPERADO



ACTA FINIQUITO DE CONTRATO No. CYTE-29-083-2016

II. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 04 DE JULIO DE 2016

FECHA DE TERMINACION REAL: 21 DE MARZO DE 2017

MONTO REAL EJERCIDO: \$ 1, 997,564.96 (UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETEMIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

RELACION DE ESTIMACIONES.

SE REALIZO EL TRAMITE DE ESTIMACION N°1, 2 Y 3 FINIQUITO, MAS EL ANTICIPO.

| PAGO | MONTO COBRADO CON I.V.A | FECHA DE ESTIMACION |
|------------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTIMACION 1 | \$ 1, 327,168.41 | 30/SEPTIEMBRE/2016 |
| ESTIMACION 2 | \$ 612, 660.86 | 31/OCTUBRE/2016 |
| ESTIMACION 3 FINIQUITO | \$ 57,735.69 | 21/MARZO/2017 |
| Penalización | \$ 3571.91 | |
| SALDO QUE SE CANCELA | \$ 308, 369.10 | |

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA

III. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO., PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGO.

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO No. CYTE-29-083-2016


CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS **13:30** HORAS DEL DIA **07 DE JUNIO DE 2017**, EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL ITIFE



ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA



ING. REYES HERNANDEZ FLORES
CONTRATISTA

Vo.Bo.



ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

OPERADO