



Gobierno del Estado de Tlaxcala  
2017 - 2021

**INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA**

**OPERADO**

**FT-JC-19-00**

**ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° CYTE-29-084-2016**

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 2 DE FEBRERO DEL 2017, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

**ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO** EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y EL **ING. JOSE LUIS FRAGOSO RODRIGUEZ** EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y REPRESENTANTE LEGAL **CARLA PAOLA FLORES MERCHANT** ENCARGADO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 170 DE SU REGLAMENTO, Y LA CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DEL CONTRATO, EL **FINIQUITO** DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

**I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.**

NUMERO DE CONTRATO:	CYTE-29-084-2016
NUMERO DE CODIGO:	FCMS-059-2016
OBJETO DEL CONTRATO:	CECYTE SAN ISIDRO BUENSUCESO
ANOTAR LA DESCRIPCION:	EDIFICIO "C" PB. TALLER DE PRODUCCION INDUSTRIAL DE ALIMENTOS 6 EE. ESTRUCTURA U-2C AISLADA Y OBRA EXTERIOR.
MONTO ORIGINAL DE LA OBRA:	\$1,780,424.05 (UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTI CUATRO PESOS 05/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:	122 DIAS NATURALES.
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	04 DE JULIO DE 2016.
FECHA DE TERMINACION CONTRATO:	06 DE NOVIEMBRE DE 2016

FT-JC-19-00  
ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° CYTE-29-084-2016

## II. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 04 DE JULIO DE 2016.  
FECHA DE TERMINACION REAL: 11 DE DICIEMBRE DE 2016.  
MONTO REAL EJERCIDO: \$1, 780,424.04 (UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTI CUATRO PESOS 04/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

## III. RELACION DE ESTIMACIONES.

SE REALIZO EL TRAMITE DE ESTIMACION N°1, 2, 3,4, 5 Y 6 FINIQUITO.


PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A	FECHA DE ESTIMACION
ANTICIPO	\$534,127.22	04/07/2016
ESTIMACION 1	\$238,873.73	16/07/2016
ESTIMACION 2	\$158,538.92	29/07/2016
ESTIMACION 3	\$189,269.79	20/08/2016
ESTIMACION 4	\$455,930.36	15/09/2016
ESTIMACION 5	\$446,900.56	31/10/2016
ESTIMACION 6 FINIQUITO	\$290,910.04	11/12/2016

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE EL CONTRATISTA RENUNCIA A UN SALDO DE 0.01 CENTAVOS.

## IV. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA **FIANZA DE VICIOS OCULTOS** QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO., PARA RESPONDER DE LOS DEFETOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGO.



CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 2 DE FEBRERO DEL 2017, EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

FT-JC-19-00  
ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° CYTE-29-009-2016

POR EL ITIFE

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA




ING. JOSE LUIS FRAGOSO RODRIGUEZ  
RESIDENTE DE OBRA



CARLA PAOLA FLORES MERCHANT  
CONTRATISTA

Vo.Bo.



ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE  
CONSTRUCCION

**OPERADO**