



**ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BA-29-001-2016**

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

**ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO** EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION, EL **ARQ. VICTOR HUGO CAMACHO AGUAYO** EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA **GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA S. A. DE C. V.** ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 170 DE SU REGLAMENTO, Y LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDA DEL CONTRATO, EL **FINIQUITO** DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

**I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.**

NUMERO DE CONTRATO: BA-29-001-2016

NUMERO DE CODIGO: PGO-124-2015

OBJETO DEL CONTRATO: PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, UBICADA EN: LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLALTELULCO, TLAX.

ANOTAR LA DESCRIPCION: CONSISTENTE EN: EDIFICIO "A" PA: CUATRO AULAS DIDACTICAS 2EE. C/U ESTRUCTURA U-2C AISLADA Y OBRA EXTERIOR.

MONTO ORIGINAL DE LA OBRA: \$1, 272,506.61 (UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 61/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: 101 DIAS NATURALES.

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 20 DE NERO DE 2016.

FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 29 DE ABRIL DE 2016.

**OPERADO FAM. 2014**



*[Handwritten signature]*

**ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BA-29-001-2016**

**II. MODIFICACIONES.**

FECHA DE INICIO REAL: 20 DE ENERO DE 2016.

FECHA DE TERMINACION REAL: 29 DE ABRIL DE 2016.

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO: 29 DE MAYO DE 2016.

DIAS DE PRORROGA: 30 DIAS NATURALES.

MONTO REAL EJERCIDO: \$1, 171,050.67 (UN MILLON CIENTO SETENTA Y UN MIL CINCUENTA PESOS 67/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

**III. RELACION DE ESTIMACIONES.**

SE REALIZO EL TRAMITE DE ESTIMACION N°1 A LA N°4 FINIQUITO, MAS EL ANTICIPO.

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A	FECHA DE ESTIMACION
ANTICIPO	\$381,751.98	-
ESTIMACION 1	\$334,925.73	03 DE MARZO 2016
ESTIMACION 2	\$267,983.68	25 DE ABRIL 2016
ESTIMACION 3	\$362,932.42	04 DE AGOSTO 2016
ESTIMACION 4	\$205,208.84	26 DE SEPTIEMBRE 2016
CARGOS AL CONTRATISTA	\$12,431.55	-
SALDO QUE SE CANCELA	\$1,145,994.20	-

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA.

**IV. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.**

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA **FIANZA DE VICIOS OCULTOS** QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO., PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGO.







CLAVE: FT-JC-19-00

**ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BA-29-001-2016**

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION.

GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA S. A. DE C. V.  
DANIEL TEHOZOL TEXIS  
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. VICTOR HUGO CAMACHO AGUAYO  
RESIDENTE DE OBRA

**OPERADO FAM. 2014**

