



ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BA-29-027-2016

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2016, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION, EL **ARQ. VICTOR HUGO CAMACHO AGUAYO** EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA **GRUPO DEDALO S. A. DE C. V.** ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 170 DE SU REGLAMENTO, Y LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDA DEL CONTRATO, EL **FINIQUITO** DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

NUMERO DE CONTRATO:	BA-29-027-2016
NUMERO DE CODIGO:	PGO-143-2016
OBJETO DEL CONTRATO:	ESC. SEC. GEN. FELIPE SANTIAGO XICOHTENCATL, UBICADA EN: ZACUALPAN, ZACUALAPAN, TLAX.
ANOTAR LA DESCRIPCION:	CONSISTENTE EN: EDIFICIO "K" TERMINACION DE PLANTA ALTA Y OBRA EXTERIOR.
MONTO ORIGINAL DE LA OBRA:	\$314,455.19 (TRESCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS, 19/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:	60 DIAS NATURALES.
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	02 DE MAYO DE 2016.
FECHA DE TERMINACION CONTRATO:	30 DE JUNIO DE 2016.

OPERADO



↓
[Handwritten signature]



ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BA-29-027-2016

II. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 02 DE MAYO DE 2016.
FECHA DE TERMINACION REAL: 15 DE JULIO DE 2016.
CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO: 15 DE JULIO DE 2016.
DIAS DE PRORROGA: 15 DIAS NATURALES.
MONTO REAL EJERCIDO: \$349, 851.77 (TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 77/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

III. RELACION DE ESTIMACIONES.

SE REALIZO EL TRAMITE DE ESTIMACION N°1 A LA N°2.

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A	FECHA DE ESTIMACION
ANTICIPO	\$94,336.56	-
ESTIMACION 1	\$254,262.56	15 DE JUNIO DE 2016
ESTIMACION 2 FINIQUITO	\$95,589.21	15 DE JULIO DE 2016
CARGOS AL CONTRATISTA	\$0.00	-
SALDO QUE SE CANCELA	\$0.00	-

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA.

OPERADO

IV. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA **FIANZA DE VICIOS OCULTOS** QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO., PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGO.





Cul




ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BA-29-027-2016

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2016, EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.


 ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION.


 GRUPO DEDALO S. A. DE C. V.
 JULIO CESAR FLORES LOPEZ
 ADMINISTRADOR UNICO


 ARQ. VICTOR HUGO CAMACHO AGUAYO
 RESIDENTE DE OBRA

OPERADO

