



Gobierno del Estado de Tlaxcala
2017 - 2021

INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

039

CLAVE: FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BA-29-132-2016

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2017, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION, EL **ARQ. VICTOR HUGO CAMACHO AGUAYO** EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA **CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES LIPAGO S. A. DE C. V.** ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 170 DE SU REGLAMENTO, Y LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDA DEL CONTRATO, EL **FINIQUITO** DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

NUMERO DE CONTRATO:	BA-29-132-2016
NUMERO DE CODIGO:	PGO-POT-118-2016
OBJETO DEL CONTRATO:	ESC. SEC. GRAL. FELIPE SANTIAGO XICOHTENCATL, UBICADA EN: ZACUALPAN, ZACUALPAN, TLAX.
ANOTAR LA DESCRIPCION:	CONSISTENTE EN: EDIFICIO "C, F" IMPERMEABILIZACION, EDIFICIO "F" PROTECCION DE VENTANAS DE TALLER DE INFORMATICA, EDIFICIO "K" APLANADO Y OBRA EXTERIOR: BOCA TRAGA TORMENTA, PVC 8", MALLA CICLONICA, PISO DE CONCRETO.
MONTO ORIGINAL DE LA OBRA:	\$248,373.42 (DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 42/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:	45 DIAS NATURALES.
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	31 DE OCTUBRE DE 2016.
FECHA DE TERMINACION CONTRATO:	14 DE DICIEMBRE DE 2016.

OPERADO
[Firma manuscrita]

"2017 Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Año de Domingo Arenas Pérez"



ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BA-29-132-2016

II. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 31 DE OCTUBRE DE 2016.

FECHA DE TERMINACION REAL: 10 DE FEBRERO DE 2017.

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO: 25 DE DICIEMBRE DE 2016.

DIAS DE PRORROGA: 11 DIAS NATURALES

CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO: \$20,000.00 (VEINTE MIL 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

MONTO REAL EJERCIDO: \$256,914.82 (DOSIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 82/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

III. RELACION DE ESTIMACIONES.

SE REALIZO EL TRAMITE DE ESTIMACION N°1 A LA N°3 FINIQUITO, MAS EL ANTICIPO.

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A	FECHA DE ESTIMACION
ANTICIPO	\$74,512.03	-
ESTIMACION 1	\$178,252.21	25 DE NOVIEMBRE 2016
ESTIMACION 2	\$69,701.59	25 DE DICIEMBRE 2016
ESTIMACION 3 FINIQUITO	\$8,961.02	10 DE FEBRERO 2017
CARGOS AL CONTRATISTA	\$896.10	-
SALDO QUE SE CANCELA	\$11,458.60	-

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA.

IV. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA **FIANZA DE VICIOS OCULTOS** QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO., PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGO.

OPERADO



041


Gobierno del Estado de Tlaxcala
2017 - 2021

**INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**


CLAVE: FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BA-29-132-2016


CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2016, EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION.



CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES LIPAGO
MARIA PATRICIA GONZALEZ NOLASCO
REPRESENTANTE LEGAL



ARQ. VICTOR HUGO CAMACHO AGUAYO
SUPERVISOR DE OBRA

OPERADO