



Gobierno del Estado de Tlaxcala
2017 - 2021

**INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**

063

CLAVE: FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BA-29-164-2016

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2017, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION, EL **ARQ. VICTOR HUGO CAMACHO AGUAYO** EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA **MELCAR CONSTRUCTORA S. A. DE C. V.** ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 170 DE SU REGLAMENTO, Y LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

NUMERO DE CONTRATO: BA-29-164-2016

NUMERO DE CODIGO: PGO-POT-136-2016

OBJETO DEL CONTRATO: PRIMARIA JUSTO SIERRA UBICADA EN ALQUAJAPAN, CHIAUTEMPAN, TLAX.

ANOTAR LA DESCRIPCION: CONSISTENTE EN: CONSTRUCCION DE BARANDA.

MONTO ORIGINAL DE LA OBRA: \$360,655.70 (TRESCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: 63 DIAS NATURALES.

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2016.

FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 15 DE ENERO DE 2017.

**ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO,
AJENO A CUALQUIER PARTIDO
POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO
EL USO PARA FINES DISTINTOS
A LOS ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA."**

OPERADO



Gobierno del Estado de Tlaxcala
2017 - 2021

**INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**

001

CLAVE: FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BA-29-164-2016

II. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 14 DE NOVIEMBRE DE 2016.

FECHA DE TERMINACION REAL: 22 DE FEBRERO DE 2017.

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO: 14 DE FEBRERO DE 2017.

DIAS DE PRORROGA: 30 DIAS NATURALES.

MONTO REAL EJERCIDO: \$360,655.65 (TRESCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 65/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

III. RELACION DE ESTIMACIONES.

SE REALIZO EL TRAMITE DE ESTIMACION N°1 A LA N°2 FINIQUITO, MAS EL ANTICIPO.

**ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO,
NO A CUALQUIER PARTIDO
POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO
EL USO PARA FINES DISTINTOS
A LOS ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA."**

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A	FECHA DE ESTIMACION
ANTICIPO	\$108,196.71	-
ESTIMACION 1	\$197,441.38	02 DE ENRO 2017
ESTIMACION 2 FINIQUITO	\$163,214.27	22 DE FEBRERO 2017
CARGOS AL CONTRATISTA	\$1,111.72	-
SALDO QUE SE CANCELA	\$0.05	-

OPERADO

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA.

IV. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA **FIANZA DE VICIOS OCULTOS** QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO., PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGO.



Gobierno del Estado de Tlaxcala
2017 - 2021

**INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**

065

CLAVE: FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BA-29-164-2016

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2017, EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION.



MELCAR CONSTRUCTORA S.A. DE C. V.
ANGELICA CARRO NETZAHUATL
REPRESENTANTE LEGAL



ARQ. VICTOR HUGO CAMACHO AGUAYO
RESIDENTE DE OBRA

ESTE PROGRAMA ES DE USO
AJENO A CUALQUIER PARTIDO
POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO
EL USO PARA FINES DISTINTOS
A LOS ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA.

OPERADO