

CLAVE: FT-JC-19-00

ACTA DE FINIQUITO CONTRATO N° BA-29-173-2016

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICHTENCATL, TLAXCALA SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DIA **08 DE JUNIO DE 2017**, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION, EL **ARQ. VICTOR HUGO CAMACHO AGUAYO** EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA **J. ANGEL GARCIA BEDOLLA** ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 170 DE SU REGLAMENTO, Y LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDA DEL CONTRATO, EL **FINIQUITO** DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

NUMERO DE CONTRATO:	BA-29-173-2016
NUMERO DE CODIGO:	PGO-155-2016
OBJETO DEL CONTRATO:	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, UBICADA EN: TLAXCALA DE XICHTENCATL, TLAX.
ANOTAR LA DESCRIPCION:	CONSISTENTE EN: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE.
MONTO ORIGINAL DE LA OBRA:	\$962,842.51 (NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 51/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:	90 DIAS NATURALES.
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	12 DE DICIEMBRE DE 2016.
FECHA DE TERMINACION CONTRATO:	11 DE MARZO DE 2017.

OPERADO



CLAVE: FT-JC-19-00

ACTA DE FINIQUITO CONTRATO N° BA-29-173-2016

II. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 12 DE DICIEMBRE DE 2016.
 FECHA DE TERMINACION REAL: 02 DE MAYO DE 2017.
 CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO: 02 DE ABRIL DE 2017.
 DIAS DE PRORROGA: 22 DÍAS NATURALES.
 MONTO REAL EJERCIDO: \$962,842.50 (NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

III. RELACION DE ESTIMACIONES.

SE REALIZO EL TRAMITE DE ESTIMACION N°1 A LA N°4 FINIQUITO MAS ANTICIPO.

OPERADO

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A	FECHA DE ESTIMACION
ANTICIPO	\$288,852.75	-
ESTIMACION 1	\$393,900.33	01 DE FEBRERO 2017
ESTIMACION 2	\$282,307.94	30 DE MARZO 2017
ESTIMACION 3	\$258,320.59	21 DE ABRIL 2017
ESTIMACION 4 FINIQUITO	\$28,313.64	02 DE MAYO 2017
CARGOS AL CONTRATISTA	\$4020.57	-
SALDO QUE SE CANCELA	\$0.01	-

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA.

IV. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA **FIANZA DE VICIOS OCULTOS** QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO., PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGO.



ACTA DE FINIQUITO CONTRATO N° BA-29-173-2016

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2017, EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICHTENCATL, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.


ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION.


C. J. ANGEL GARCIA BEDOLLA
REPRESENTANTE LEGAL


ARQ. VICTOR HUGO CAMACHO AGUAYO
RESIDENTE DE OBRA

OPERADO