

FT-JC-19-00  
OFICIO NO. ITIFE/JDC/062/2016

### ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAL-29-065-2016

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2017, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y EL ARQ. CARLOS ENRIQUE RAMOS HERNANDEZ EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA [REDACTED] REPRESENTADA POR MIGUEL ANGEL HERNANDEZ PALMA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 170 DE SU REGLAMENTO, Y LA CLAUSULA DECIMA OCTAVA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN

#### I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO:	BAL-29-065-2016
NUMERO DE CODIGO:	PGO-026-2016
OBJETO DEL CONTRATO:	SEC TEC No. 49 , SAN FELIPE IXTACUIXTLA, SAN FELIPE IXTACUIXTLA
ANOTAR LA DESCRIPCIÓN:	EDIFICIO " H " TALLER DE ELECTRICIDAD 7 EE ESTRUCTURA T-84 AISLADA
MONTO ORIGINAL DE LA OBRA:	\$ 1,562,826.41  ( UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 41/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:	133 DIAS NATURALES
DIAS DE PRORROGA:	15 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO:	20/JUN/16
FECHA DE TERMINACION CONTRATO:	30/OCT/16

**OPERADO**



**Desarrollo  
para Todos**

FT-JC-19-00  
OFICIO NO. ITIFE/JDC/062/2016

**ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAL-29-065-2016**

**I. MODIFICACIONES.**

FECHA DE INICIO REAL: 20/JUN/16

FECHA DE TERMINACION REAL: 05/DIC/16

MONTO REAL EJERCIDO: \$ 1,562,826.40  
( UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 40/100 M. IVA INCLUIDO )

**III. RELACION DE ESTIMACIONES.**

SE REALIZO EL TRAMITE DE ESTIMACION N°1, N°2, N°3, N°4, N°5 Y N°6 FINIQUITO MAS EL ANTICIPO

PAGO	MONTO COBRADO CON IVA	FECHA DE ESTIMACION
ANTICIPO	\$ 468,847.92	
MONTO CONTRATO	\$ 1,562,826.40	20/JUN/16 al 30/OCT/16
ESTIMACION 1	\$ 282,007.48	20/JUN/16 al 16/AGO/16
ESTIMACION 2	\$ 252,996.35	17/AGO/16 al 30/AGO/16
ESTIMACION 3	\$ 335,177.50	31/AGO/16 al 06/SEP/16
ESTIMACION 4	\$ 558,368.33	07/SEP/16 al 19/SEP/16
ESTIMACION 5	\$ 106,033.93	20/SEP/16 al 18/OCT/16
ESTIMACION 6F (SEIS FINIQUITO)	\$ 27,362.81	19/OCT/16 al 05/DIC/16
SUMA DE LAS ESTIMACIONES	\$ 1,562,826.40	
MONTO AL QUE RENUNCIA	\$ 0.01	
CARGOS AL CONTRATISTA	\$ 1,179.43	

SE DETERMINA QUE EXISTE UN SALDO REMANENTE, QUE EL CONTRATISTA RENUNCIA A COBRAR LA CANTIDAD DE UN CENTAVO IVA INCLUIDO.

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA

**I. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.**

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA **FIANZA DE VICIOS OCULTOS** QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO, PARA RESPONDER DE LOS DEFETOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCION

**OPERADO**

**Desarrollo  
para Todos**

*Handwritten signature*  
894

FT-JC-19-00  
OFICIO NO. ITIFE/JDC/062/2016

**ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAL-29-065-2016**

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGO.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO A LAS 11:00 HORAS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2017 EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

POR EL ITIFE




ARQ. CARLOS ENRIQUE RAMOS  
HERNANDEZ

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA



Vo.Bo



ING. CLAUDIO ALDAVE LOBATO  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

**OPERADO**

**Desarrollo  
para Todos**

ELIMINADO DEL SEGUNDO PARRAFO EL TERCER Y CUARTO RENGLÓN EL NOMBRE DE LA EMPRESA, (LO ANTERIOR DE LA PÁGINA UNO DE TRES) ELIMINADO EL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (LO ANTERIOR DE LA PÁGINA TRES DE TRES) ELIMINADO DE CADA UNA DE LAS PÁGINAS LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA, ARTÍCULOS 1 Y 41 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, NUMERAL 38 DE LOS LINEAMIENTOS DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y EL ARTÍCULO 6 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO DE TLAXCALA.