



### ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAL-29-128-2016

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICHTENCATL, TLAXCALA SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2017, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION, EL ARQ. VICTOR HUGO CAMACHO AGUAYO EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA [REDACTED] ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 170 DE SU REGLAMENTO, Y LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

#### I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

NUMERO DE CONTRATO:	BAL-29-128-2016
NUMERO DE CODIGO:	PGO-0872016
OBJETO DEL CONTRATO:	JARDIN DE NIÑOS MITL, UBICADA EN: SAN PABLO APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAX.
ANOTAR LA DESCRIPCIÓN:	CONSISTENTE EN: EDIFICIO "A" SUSTITUCION DE LOSA ESTRUCTURA ADOSADA.
MONTO ORIGINAL DE LA OBRA:	\$377,250.80 (TRECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 80/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:	49 DIAS NATURALES.
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	24 DE OCTUBRE DE 2016.
FECHA DE TERMINACION CONTRATO:	11 DE DICIEMBRE DE 2016.

**OPERADO**



### ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAL-29-128-2016

#### II. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 24 DE OCTUBRE DE 2016.

FECHA DE TERMINACION REAL: 05 DE FEBRERO DE 2017.

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO: 05 DE ENERO DE 2017.

DIAS DE PRORROGA: 25 DIAS NATURALES.

CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO: \$22,525.90 (VEINTIDOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 90/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

MONTO REAL EJERCIDO: \$399,776.70 (TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 70/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

#### III. RELACION DE ESTIMACIONES.

SE REALIZO EL TRAMITE DE ESTIMACION N°1 A LA N°2 FINIQUITO, MAS EL ANTICIPO.

PAGO	MONTO CORDADO CON	FECHA DE ESTIMACION
ANTICIPO	\$11,175.24	-
ESTIMACION 1	\$18,816.36	29 DE NOVIEMBRE 2016
ESTIMACION 2 FINIQUITO	\$210,960.34	05 DE FEBRERO 2016
CARGOS AL CONTRATISTA	\$1,177.40	-
SALDO QUE SE CANCELÓ	\$0.00	-

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA.

#### IV. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO., PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGO.

**OPERADO**

5033



Gobierno del Estado de Tlaxcala  
2017 - 2021


INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

-075


CLAVE: FT-JC-19-00

### ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAL-29-128-2016

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2017, EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

  
ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION.



  
ARQ. VICTOR HUGO CAMACHO AGUAYO  
RESIDENTE DE OBRA

VERSIÓN PÚBLICA

**OPERADO**

591

ELIMINADO DEL SEGUNDO PARRAFO EL SEGUNDO RENGLÓN EL NOMBRE DE LA EMPRESA, (LO ANTERIOR DE LA PÁGINA UNO DE TRES) ELIMINADO EL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (LO ANTERIOR DE LA PÁGINA TRES DE TRES) ELIMINADO DE CADA UNA DE LAS PÁGINAS LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA, ARTÍCULOS 1 Y 41 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, NUMERAL 38 DE LOS LINEAMIENTOS DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y EL ARTÍCULO 6 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO DE TLAXCALA.