

ACTA FINIQUITO DE LA OBRA N° CM-29-206-2016

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2017, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION, **ING. JOSE ALBERTO VALERIO RAZO** EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA **INTEMPO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.** REPRESENTADA POR EL **ING. EDUARDO LOPEZ OTAMENDI**, ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 170 DE SU REGLAMENTO, Y LA CLAUSULA DECIMO PRIMERA DEL CONTRATO, EL **FINIQUITO** DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

| | |
|--------------------------------|--|
| NUMERO DE CONTRATO: | CM-29-078-2016 |
| NUMERO DE CODIGO: | CM-29-206-2016 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | CONSTRUCCION DE 60 CENTROS DE MEDIOS PREFABRICADOS DE 8.04 X 6.55 M. EN VARIAS ESCUELAS Y COMUNIDADES, EN EL ESTADO DE TLAXCALA. |
| ANOTAR LA DESCRIPCION: | CONSTRUCCION DE 60 CENTROS DE MEDIOS Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO. |
| MONTO ORIGINAL DE LA CONTRATO: | \$ 41,375,121.60 (CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE Y UN PESOS 60/100 M.N.) CON I.V.A. |
| MONTO POR OBRA: | \$ 787,773.68 (SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 68/100 M.N.) CON I.V.A. |
| CONVENIO MODIFICATORIO: | \$5,891,299.29 (CINCO MILLONES OCHOCIENTEOS NOVENTA Y UN MIL DOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 29/100 M.N.) SIN IVA |

ACTA FINIQUITO DE LA OBRA N° CM-29-206-2016

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: 189 DIAS NATURALES.
 FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 20 DE JUNIO DE 2016.
 FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 25 DE DICIEMBRE DE 2016.

I. RELACION DE ESTIMACIONES.

| PAGO | MONTO COBRADO CON I.V.A | FECHA DE ESTIMACION |
|---------------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTIMACION 1 | 0 | |
| ESTIMACION 2 | 340,755.08 | 15/11/2016 |
| ESTIMACION 3 | 163,644.74 | 30/11/2016 |
| ESTIMACION 4 FINIQUITO | 283,373.86 | 03/02/2017 |
| SANCION POR ATRASO | 0 | |

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN SALDOS A FAVOR NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA.

OPERADO

II. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA **FIANZA DE VICIOS OCULTOS** QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO., PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.



2107

ACTA FINIQUITO DE LA OBRA N° CM-29-206-2016


LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGO.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA **10 DE FEBRERO DE 2017**, EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.


POR EL ITIFE

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA


ING. JOSE ALBERTO VALERIO RAZO
RESIDENTE DE OBRA


ING. EDUARDO LOPEZ OTAMENDI
REPRESENTANTE LEGAL

VO. BO.


ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
DEL ITIFE

OPERADO