



Gobierno del Estado de Tlaxcala
2017 - 2021

INSTITUTO TLAXCALTECO
DE INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

009

FT-JC-19-00

OFICIO NO. ITIFE/JDC/050/2017

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° COBA-29-062-2016

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2017, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y EL ARQ. DAGOBERTO MENA ROJAS EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA IMECIA URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES S. A. DE C. V. REPRESENTADA POR AIDEE PATIÑO GARCIA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 170 DE SU REGLAMENTO, Y LA CLAUSULA DECIMA OCTAVA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO: COBA-29-062-2016
NUMERO DE CODIGO: REM-MS-05-2016

OBJETO DEL CONTRATO: COBACH PLANTEL 23, SAN NICOLAS, SAN PABLO DEL MONTE

ANOTAR LA DESCRIPCION: EDIFICIO "G" ADMINISTRATIVO 6 EE. ESTRUCTURA U-1C AISLADO Y OBRA EXTERIOR

MONTO ORIGINAL DE LA OBRA: \$ 1,337,243.44
(UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 44/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: 158 DIAS NATURALES

DIAS DE PRORROGA 30 DIAS NATURALES

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 13/JUN/16

FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 17/NOV/16

OPERADO



Gobierno del Estado de Tlaxcala
2017 - 2021

INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

100

FT-JC-19-00
OFICIO NO. ITIFE/JDC/050/2017

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° COBA-29-062-2016

I. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 13/JUN/16
 FECHA DE TERMINACION REAL: 06/01/17
 MONTO REAL EJERCIDO: \$ 1,335,290.93
 (UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
 DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N.) I.V.A
 INCLUIDO

III. RELACION DE ESTIMACIONES.

SE REALIZO EL TRAMITE DE ESTIMACION N°1 Y N°2 FINIQUITO MAS EL ANTICIPO

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A	FECHA DE ESTIMACION
ANTICIPO	\$ 401,173.03	
MONTO CONTRATO	\$ 1,337,243.44	13/JUN/16 al 17/NOV/16
ESTIMACION 1	\$ 346,482.41	09/09/2016
ESTIMACION 2	\$ 702,845.75	15/11/2916
ESTIMACION 3 (FINIQUITO)	\$283,601.61	06/01/2017
SUMA DE LAS ESTIMACIONES	\$ 1,335,290.93	
MONTO AL QUE RENUNCIA	\$ 1,952.51	
SANCION POR ATRASO	\$ 2,035.48	

SE DETERMINA QUE EXISTE UN SALDO REMANENTE, QUE EL CONTRATISTA RENUNCIA A COBRAR LA CANTIDAD DE:(UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 51/100 M.N.) IVA INCLUIDO

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA

I. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO., PARA RESPONDER DE LOS DEFETOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCION

OPERADO

480



Gobierno del Estado de Tlaxcala
2017 - 2021

INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° COBA-29-062-2016

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGO.

CON LO ANTERIOR. SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2017 EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

POR EL ITIFE

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

ARQ. DAGOBERTO MENA ROJAS

IMECIA URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES S. A. DE C. V.

Vo.Bo.

ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

"2017 Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Año de Domingo Arenas Pérez"

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Teléfonos 01 (246) 4623429, 4625500, Fax. 01 (246) 20020 Ext. 111

OPERADO