

063

FT-JC-19-00
OFICIO NO. ITIFE/JDC/039/2016

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° CYTE-29-085-2016

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A

ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y EL ARQ. CARLOS ENRIQUE RAMOS HERNANDEZ EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA [REDACTED] REPRESENTADA POR [REDACTED] ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 170 DE SU REGLAMENTO, Y LA CLAUSULA DECIMA OCTAVA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO:	CYTE-29-085-2016
NUMERO DE CODIGO:	FCMS-060-2016
OBJETO DEL CONTRATO:	CECYTE No. 18, SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN
ANOTAR LA DESCRIPCIÓN:	EDIFICIO "D" P.B. TRES AULAS 2.5 EB C/U ESTRUCTURA U-2C AISLADA Y OBRA EXTERIOR
MONTO ORIGINAL DE LA OBRA:	\$ 2,014,906.31 (DOS MILLONES CATORCE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 31/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:	126 DIAS NATURALES
DIAS DE PRORROGA	N/A
FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO:	04/JUL/16
FECHA DE TERMINACION CONTRATO:	06/NOV/16

064

FT-JC-19-00
OFICIO NO. ITIFE/JDC/039/2016

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° CYTE-29-085-2016

I. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 04/JUL/16

FECHA DE TERMINACION REAL: 03/NOV/16

MONTO REAL EJERCIDO: \$ 2,014,906.13
(DOS MILLONES CATORCE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 3/100 M.N.)
I.V.A INCLUIDO

III. RELACION DE ESTIMACIONES.

SE REALIZO EL TRAMITE DE ESTIMACION N°1, N°2 Y N°3 FINIQUITO MAS EL ANTICIPO

PAGO	MONTO COBRADO CON IVA	FECHA DE ESTIMACION
ANTICIPO	\$ 604,477.89	
MONTO CONTRATO	\$ 2,014,906.13	04/JUL/16 al 06/NOV/16
ESTIMACION 1	\$ 815,442.13	04/JUL/16 al 11/AGO/16
ESTIMACION 2	\$ 992,527.83	12/AGO/16 al 06/OCT/16
ESTIMACION 3F (TRES FINIQUITO)	\$ 206,936.17	07/OCT/16 al 03/NOV/16
SUMA DE LAS ESTIMACIONES	\$ 2,014,906.13	
MONTO AL QUE RENUNCIÓ	\$ 0.18	
CARGOS AL CONTRATISTA	N/A	

SE DETERMINA QUE EXISTE UN SALDO REMANENTE, QUE EL CONTRATISTA RENUNCIA A COBRAR LA CANTIDAD DE: (PESO 18/100 M.N.) IVA INCLUIDO

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA

I. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA **FIANZA DE VICIOS OCULTOS** QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO., PARA RESPONDER DE LOS DEFETOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN



065

FT-JC-19-00
OFICIO NO. ITIFE/JDC/039/2016

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° CYTE-29-085-2016

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGO.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016 EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA

POR EL ITIFE


ARQ. CARLOS ENRIQUE RAMOS
HERNANDEZ

POR LA EMPRESA

Visto.

ING. SAULA ALDAVE LOBATO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

OPERADO



ELIMINADO DEL SEGUNDO PARRAFO EL TERCER RENGLÓN EL NOMBRE DE LA EMPRESA, EN EL CUARTO RENGLON EL NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL (LO ANTERIOR DE LA PÁGINA UNO DE TRES) ELIMINADO EL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (LO ANTERIOR DE LA PÁGINA TRES DE TRES) ELIMINADO DE CADA UNA DE LAS PÁGINAS LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA, ARTÍCULOS 1 Y 41 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, NUMERAL 38 DE LOS LINEAMIENTOS DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y EL ARTÍCULO 6 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO DE TLAXCALA.