

FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° CYTE-29-183-2016

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2017, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y EL **ING. JOSE LUIS FRAGOSO RODRIGUEZ** EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: **SERVICIOS INTEGRALES FAMTOSA S.A. DE C.V.** EL **LIC. GUILLERMO TORRES CUATEPOTZO** ENCARGADO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 170 DE SU REGLAMENTO, Y LA CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DEL CONTRATO, EL **FINIQUITO** DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

NUMERO DE CONTRATO:	CYTE-29-183-2016
NUMERO DE CODIGO:	FCMS-064-2016
OBJETO DEL CONTRATO:	CECYTE 11 ATEXCATZINCO.
ANOTAR LA DESCRIPCION:	EDIFICIO "A" PB. :TERMINACION DE EDIFICIO ESTRUCTURA U-2C ADOSADA Y OBRA EXTERIOR
MONTO ORIGINAL DE LA OBRA:	\$ 362,410.11 (TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 11/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:	63 DIAS NATURALES.
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	15 DE DICIEMBRE DE 2016.
FECHA DE TERMINACION CONTRATO:	15 DE FEBRERO DE 2017.

OPERADO



0 198

“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.”

II. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 15 DE DICIEMBRE DE 2016.

FECHA DE TERMINACION REAL: 12 DE ABRIL DE 2017.

MONTO REAL EJERCIDO: \$ 362,289.94 (TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 94/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

III. RELACION DE ESTIMACIONES.

SE REALIZO EL TRAMITE DE ESTIMACION N°1 Y 2 FINIQUITO.

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A	FECHA DE ESTIMACION
ANTICIPO	\$108,723.03	12/12/2016
ESTIMACION 1(FINIQUITO)	\$362,289.94	12/04/2017
SALDO QUE SE CANCELA	\$120.17	12/04/2017
SANCION POR ATRAZO	\$2,379.83	12/04/2017

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE EL CONTRATISTA RENUNCIA A UN SALDO DE \$ 120.17 PESOS.

IV. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA **FIANZA DE VICIOS OCULTOS** QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO., PARA RESPONDER DE LOS DEFETOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGO.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2017, EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.”

OPERADO

[Handwritten signature]
0 199

POR EL ITIFE

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

ING. JOSE LUIS FRAGOSO RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

LIC. GUILLERMO TORRES CUATEPOTZO
SERVICIOS INTEGRALES FAMTOSA
S.A. DE C.V
CONTRATISTA

Vo.Bo.

ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCION



TLAXCALA
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS
Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO
PLANTEL ATEXCATZINCO
CALLE 205TC0011P

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO,
AJENO A CUALQUIER PARTIDO
POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO
EL USO PARA FINES DISTINTOS
A LOS ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA."

OPERADO

0 200