

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS ANEXO XXI

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 166 de su reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número EACR-29-037-2018.

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de SAN MIGUEL LA PRESA, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA. siendo las 11:30 HRS, del día 18 DE JULIO DE 2018, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en, PRIMARIA LAZARO CARDENAS, CON CCT: 29EPR0047V, SAN MIGUEL LA PRESA, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA. REHABILITACION POR SISMO. Las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

Seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento.
Edificio "A".

- 1.- Se realizaron los trabajos de demolición y construcción de firme de concreto, retiro de pintura vinílica (muy deteriorada) en muros y plafones, retiro de impermeabilizante prefabricado en losa, retiro de cancelería de aulas del edificio "A".
- 2.- Se realizaron aplanados en muros, acabado fino con mortero cemento-cal-arena, así como colocación de piso de loseta, colocación de cancelería y protecciones en aulas del Edificio "A".
- 3.- Aplicación de pintura 100 % acrílica en muros, columnas, traveses y plafones en aulas del Edificio "A", colocación de sistema impermeable prefabricado en losa de azotea SBS de 4.00 mm., colocación de zoclo de hasta 15 cm. de altura a base de cerámica extruida vitrificada para tránsito pesado.
- 4.- Desmontaje de luminaria fluorescente sin recuperación.
- 5.- Colocación de luminaria fluorescente de sobreponer con bisel abatible 2X32 watts.

Servicios Sanitarios.
Edificio "A"

- 1.- Se realizaron los trabajos de picado de piso y colocación de piso de loseta cerámica extruida vitrificada para tránsito pesado en sanitarios del edificio "A".
- 2.- Se realizó desmontaje de inodoros y mingitorio, así como su suministro y colocación de los mismos.
- 3.- Colocación de llaves economizadoras en lavabos, así como llaves de control angular para inodoros.
- 4.- Desmontaje y colocación de luminaria fluorescente de sobreponer con bisel abatible 2X32 watts
- 5.- Demolición de base de tinacos y construcción de cubre tinacos, así como cambio de bomba de agua en cisterna.
- 6.- Aplicación de pintura esmalte en reja de acceso, puertas y mamparas de los sanitarios.

Áreas de servicios Administrativos.
Edificio "A"

- 1.- Se realizaron los trabajos de demolición y construcción de firme de concreto en el área de dirección del edificio "A".
- 2.- Se realizó colocación de piso de loseta cerámica extruida vitrificada para tránsito pesado en dirección.
- 3.- Se realizó retiro de cancelería de herrería y puertas y colocación de cancelería de aluminio natural de 2"
- 4.- Desmontaje de luminaria fluorescente sin recuperación.
- 5.- Colocación de luminaria fluorescente de sobreponer con bisel abatible 2X32 watts.

Espacios de usos múltiples.

- 1.- Letrero permanente a base de vinil con medidas de 3.00 X 2.00 mts.
- 2.- Se realizó trabajos de demolición y reconstrucción de banquetas frente a aulas del edificio "A"

III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual correspondiente al contrato número EACR-29-037-2018 es de:
\$ 480,700.46 (CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS PESOS 46/100 M.N.).

IV. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: 21/05/2018

Fecha de terminación: 20/07/2018

Plazo de ejecución: 61 días

Conforme al periodo real de ejecución:

Fecha de inicio: 21/05/2018

Fecha de terminación: 13/07/2018

Plazo de ejecución: 54 días

V. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.

ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
1 (UNO FINIQUITO)	21/05/2018 AL 13/07/2018	\$414,396.95	\$66,303.51	\$480,700.46	
TOTAL				\$480,700.46	

VI. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

El contratista MATERIALES Y ELEMENTOS PREFABRICADOS BRISOL, S.A. DE C.V. hace entrega a la Residencia de Obra los planos correspondientes a la construcción final, consistentes en:

- GARANTÍA DE CALIDAD IMPERMEABILIZANTE
- GARANTÍA DE CALIDAD DE PINTURA
- GARANTÍA DE CALIDAD DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS.

VII. CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.

- ESTIMACIONES
- PLANOS
- CIT

VIII. ENTREGA DE GARANTÍA.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y último párrafo del artículo 166 de su Reglamento, en este acto el CONTRATISTA hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquiera otra responsabilidad en que hubiere incurrido consistente en PRIMARIA LAZARO CARDENAS, SAN MIGUEL LA PRESA, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA. REHABILITACION POR SISMO.


ORGANISMO ESTATAL


ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO
Organismo Responsable de la INFE

CONTRATISTA

C. OLAF CARRILLO AGUILAR
Representante Legal Empresa

MATERIALES Y ELEMENTOS PREFABRICADOS
BRISOL S.A. DE C.V.
Nanacamilpa, Tlax.
RFC: MEP920629 M7

TESTIGOS
C. SANDRA YESCAS AGUILAR

Representante del CMIE

TESTIGOS

ARQ. CESAR MEDINA BARBA
Coordinador Estatal INIFED

Esta hoja forma parte integrante del Acta de Entrega-Recepción al Área Operativa del Contrato No EACR-29-037-2018 de fecha 09 DE MAYO DE 2018.