

OPERADO



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	C. MARIANA RODRIGUEZ CHOLULA,
OBRA :	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	REG. FED. CAUS:	ROCM800519LBA
UBICACION :	SAN PEDRO XOCHITEOTLA, CHIAUTEMPAN	PROGRAMA:	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2018
CONTRATO No.:	BALPOT-29-017-2019		
INICIACION PROGRAMADA:	22/JUL/2019		
TERMINACION PROGRAMADA:	29/SEP/2019		
FECHA INICIO REAL:	22/JUL/2019		
FECHA TERMINO REAL:	21/OCT/2019		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	0	IMPORTE SANCIÓN	\$ 1,202.98
COMPAÑIA AFIANZADORA:	ASERTA SA DE CV.	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 69,900.28
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	3560-10551-2		\$69,900.28
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	3560-10552-3		\$23,300.10

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA. EL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2019 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO "D" REHABILITACION DE SANITARIOS.

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$233,000.95	\$233,000.95
ESTIMACION 1	22/08/2019	\$155,342.40	
ESTIMACION 2 FINIQUITO	21/10/2019	\$77,423.01	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$232,765.41	\$232,765.41
CARGOS AL CONTRATISTA.	penalizacion	\$1,202.98	
SALDO QUE SE CANCELA.		\$235.54	\$235.54
SUMAS IGUALES.		\$233,000.95	\$233,000.95

RECIBE:	ENTREGA:
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: ING. ANAHÍ GUITIÉRREZ HERNÁNDEZ	EMPRESA: C. MARIANA RODRIGUEZ CHOLULA
CARGO: DIRECTORA GENERAL DE I.T.I.F.E.	NOMBRE Y CARGO: C. MARIANA RODRIGUEZ CHOLULA REPRESENTANTE LEGAL

0550



ITIFE INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

OPERADO

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	NUM. DE OBRA:	PGO-POT-402-2019		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DPR0250H		
LOCALIDAD:	SAN PEDRO XOCHITEOTLA	FECHA INICIACION:	22/JUL/2019	FECHA TERMINACION:	29/SEP/2019
MUNICIPIO:	CHIAUTEMPAN	FECHA INICIO REAL:	22/JUL/2019	FECHA TERMINO REAL:	21/OCT/2019

EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO XOCHITEOTLA, MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, EL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2019 A LAS 11:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2018. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
	A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES
OBRA NUEVA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AMPLIACION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REHABILITACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TERMINACION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PAVIMENTO Y MOBILIARIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>

LOCALES EDUCATIVOS: EDIFICIO "D" REHABILITACION DE SANITARIOS.

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA REHABILITADA:	INVERSION EJERCIDA:
EDIFICIOS: <u>74.88</u> M2	CONSTRUCCION \$ <u>\$232,765.41</u>
PAVIMENTOS: <u> </u> M2	OBRA EXTERIOR: \$ <u> </u>
OTROS: <u> </u> M2	OTROS: \$ <u> </u>
SUP. TERRENO: <u> </u> M2	TOTAL: \$ <u>\$232,765.41</u>

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



0551

[Signature]
 U.S.E.T.
 ESCUELA PRIM. RUR
 EMILIANO ZAPATA
 Clave: 29DPR0250H
 XOCHITEOTLA, TLAX.
[Signature] P. Netzahualcoyotl Nava



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

HOJA 2
NUMERO DE OBRA: PGO-POT-402-2019
SAN PEDRO XOCHITEOTLA, CHIAUTEMPAN. TLAX

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A LA C.:

PROFA. LUISA P. NETZAHUALCOYOTL NAVA.

QUE RECIBE A NOMBRE DE _____

PRIMARIA EMILIANO ZAPATA

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	% _____
	1.2.- OBRA EXTERIOR	% _____
2.- MOBILIARIO	1.3.- REP. GENERALES	% 100
3.- EQUIPO		% _____

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.



ENTREGA POR EL ITIFE.

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA:
NOMBRE: **ING. ANAHÍ GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ**

U.S.E.T. ESCUELA PRIM. FOR. EMILIANO ZAPATA
Clave: 29DPG0250H
XOCHITEOTLA, TLAX.

FIRMA:
NOMBRE: **PROFA. LUISA P. NETZAHUALCOYOTL NAVA.**

CARGO: **DIRECTORA GENERAL DEL ITIFE.**

CARGO: **DIRECTORA**

OPERADO

0552



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA EMILIANO ZAPATA
 CLAVE: 29DPR0250H
 DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "D" REHABILITACION DE SANITARIOS.
 CONTRATO N°. BALPOT-29-017-2019
 IMPORTE: \$232,765.41
 NOMBRE DEL DIRECTOR: PROFA. LUISA P. NETZAHUALCOYOTL NAVA.

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 25 DE OCTUBRE DE 2019

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	9			
2.-	PINTURA VINILICA	10			
3.-	PINTURA ESMALTE	10			
4.-	PISO (CERAMICO)	9			
5.-	PLAFONES	9			
	IMPERMEABILIZACION	10			
7.-	CANCELERIA	10			
8.-	PUERTA (S)	N/A			
9.-	CERRADURAS	N/A			
10.-	HERRERIA	10			
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	N/A			
12.-	INSTALACION SANITARIA	10			
13.-	MUEBLES SANITARIOS	10			
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	10			
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	10			
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	10			
17.-	INSTALACION ELECTRICA	10			
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	10			
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	N/A			
20.-	INSTALACION DE GAS	N/A			
21.-	PLAZA Y ANDADORES	N/A			
	ILUMINACION EXTERIOR	N/A			
23.-	CISTERNA	N/A			
24.-	CERCADO Y PORTON	N/A			
25.-	BOMBAS DE AGUA				

OPERADO



U.S.E.T.
ESCUELA PRIM. RHR
EMILIANO ZAPATA
Clave: 29DPR0250H
XOCHITEOTLA, TLAX.

Prof. Luisa P. Netzahualcoyotl Nava
0553

[Handwritten signature]