



ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	JOSE ALEJANDRO POPOCATL PORTILLA,
OBRA :	XICOHTENCATL	REG. FED. CAUS:	POPA8811178L4
UBICACION :	SAN JORGE TEZOQUIPAN, PANOTLA	PROGRAMA:	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2019
CONTRATO No.:	BAPGO-29-055-2019	IMPORTE SANCION	\$ 1,875.29
INICIACION PROGRAMADA:	26 DE AGOSTO DE 2019	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 0.00
TERMINACION PROGRAMADA:	13 DE OCTUBRE DE 2019	No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	2345862 \$142,442.34
FECHA INICIO REAL:	26 DE AGOSTO DE 2019	No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	2345860 \$47,480.78
FECHA TERMINO REAL:	19 DE NOVIEMBRE DE 2019		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	7 DIAS NATURAES		
COMPAÑIA AFIANZADORA:	AFIANZADORA SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.		

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA. EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO ' Q ' MODULO SANITARIO ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$474,807.81	\$474,807.81
ESTIMACION 1 (UNO)	26/AGO/2019 AL 15/SEP/2019	\$137,863.36	
ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO)	16/SEP/2019 AL 19/NOV/2019	\$307,796.55	
		\$0.00	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:	"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33:	\$445,659.91	\$474,807.81
CARGOS AL CONTRATISTA:	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$1,875.29	
SALDO QUE SE CANCELA:	Fondo V.II Infraestructura Educativa Básica 2019"	\$29,147.90	
SUMAS IGUALES		\$474,807.81	\$474,807.81

R E C I B E :
 FIRMA:
 NOMBRE: ING. ANAHI GUITIÉRREZ HERNÁNDEZ
 ARGO: DIRECTORA GENERAL DE I.T.I.F.E.

E N T R E G A :
 FIRMA:
 EMPRESA: JOSE ALEJANDRO POPOCATL PORTILLA
 NOMBRE Y CARGO: JOSE ALEJANDRO POPOCATL PORTILLA REPRESENTANTE LEGAL



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	XICHTENCATL	NUM. DE OBRA:	PGO-054-2019
NOMBRE DE LA ESCUELA:	XICHTENCATL	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DPR0108T
LOCALIDAD:	SAN JORGE TEZOQUIPAN	FECHA INICIACION:	26 DE AGOSTO DE 2019
		FECHA TERMINACION:	13 DE OCTUBRE DE 2019
MUNICIPIO:	PANOTLA	FECHA INICIO REAL:	26 DE AGOSTO DE 2019
		FECHA TERMINO REAL:	19 DE NOVIEMBRE DE 2019

EN LA LOCALIDAD DE SAN JORGE TEZOQUIPAN, MUNICIPIO DE PANOTLA, EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 A LAS 11:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II, INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2019. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA

TRABAJO EJECUTADO

	X	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
		A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	M MODULO SANITARIO
OBRA NUEVA	X					
AMPLIACION						
REHABILITACION						
TERMINACION						
EQUIPO Y MOBILIARIO						X

LOCALES EDUCATIVOS: EDIFICIO ' Q ' MODULO SANITARIO ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR

OBRA EXTERIOR: "Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica 2019"

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA. REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA REHABILITADA:			INVERSION EJERCIDA:		
EDIFICIOS:	22.19	M2	CONSTRUCCION	\$	474,807.81
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS:		M2	OTROS:	\$	
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL:	\$	547,807.81



U.S.E.T.
 ESCUELA PRIMARIA
 "XICHTENCATL"
 CLAVE: 29DPR0108T
 TEZOQUIPAN, TLAX.

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARAN LA INSTALACION DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

PROF. MARTIN HERNANDEZ SOSA

QUE RECIBE A NOMBRE DE LA

XICOHTENCATL

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	100
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	100
	1.3.- REP. GENERALES	%	
2.- MOBILIARIO		%	
3.- EQUIPO		%	

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA:

NOMBRE:

ING. ANAHÍ GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ

CARGO:

DIRECTORA GENERAL DEL ITIFE.



U.S.E.T. FIRMA:
ESCUELA PRIMARIA
"XICOHTENCATL"
NOMBRE:
CLAVE: 29DPR0108T
TEZOQUIPAN, TLAX.

CARGO:

RECIBE POR LA ESCUELA:

PROF. MARTIN HERNANDEZ SOSA

DIRECTOR

"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33:
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica 2019"



EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: XICHTENCATL

CLAVE: 29DPR0108T

DESCRIPCIÓN: EDIFICIO ' Q ' MODULO SANITARIO ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR

CONTRATO N°: BAPGO-29-055-2019

IMPORTE: \$ 474,807.81

NOMBRE DEL DIRECTOR: PROF. MARTIN HERNANDEZ SOSA

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 21 DE NOVIEMBRE DE 2019

N°	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
		(DE 6 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	10	/		
2.-	PINTURA VINILICA	10	/		
3.-	PINTURA ESMALTE	9	/		
4.-	PISO (CERAMICO)	9	/		
5.-	PLAFONES	9	/		
6.-	IMPERMEABILIZACION	10	/		
7.-	CANCELERIA	9	/		
8.-	PUERTA (S)	9	/		
9.-	CERRADURAS	9	/		
10.-	HERRERIA	10	/		
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	N/A			
12.-	INSTALACION SANITARIA	10	/		"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica 2019"
13.-	MUEBLES SANITARIOS	9	/		
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	10	/		
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	10	/		
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	9	/		
17.-	INSTALACION ELECTRICA	9	/		
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	10	/		
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	10	/		
20.-	INSTALACION DE GAS	N/A			
21.-	PLAZA Y ANDADORES	9	/		
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	10	/		
23.-	CISTERNA	9	/		
24.-	CERCADO Y PORTON	N/A			
25.-	BOMBAS DE AGUA	10	/		



U.S.E.T.
 ESCUELA PRIMARIA
 "XICHTENCATL"
 CLAVE: 29DPR0108T
 TEZOQUIPAN, TLAX.

0523