


CLAVE: FT-JC-17-00  
OFICIO NO. ITIFE/JDC/004  
TLAXCALA, TLAX. A 17/ENE/2019

ASUNTO: FINIQUITO DE OBRA

**CONSTRUCTORA IOBARA, SA DE CV**  
**MARCO AURELIO GONZÁLEZ GUERRERO**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**P R E S E N T E**

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 69 PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y CLAUSULA DECIMO SEGUNDA DEL CONTRATO: BAL-29-032-2018 CODIGO: PGO-020-2018 OBRA DOMINGO ARENAS. DESCRIPCIÓN: EDIFICIO ' J ' PB: 3 AULAS 2EE C/U + ESCALERA, PA: 3 AULAS 2EE C/U ESTRUCTURA U-2C AISLADA Y OBRA EXTERIOR. UBICADA EN: SANTA JUSTINA ECATEPEC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS. TLAXCALA. DEBERA PRESENTAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE EN LAS OFICINAS DEL ITIFE PARA SU REVISION, TRAMITE Y CIERRE ADMINISTRATIVO EN UN PLAZO DE 10 DIAS HABILIS A PARTIR DE ESTA FECHA.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO;

  
ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO  
JEFE DE DEPTO. DE CONSTRUCCION

  
ARQ. DORIAN BARRIOS SANCHEZ  
SUPERVISOR DE OBRA

C.c.p. Anahí Gutiérrez Hernández Directora General De ITIFE  
C.c.p. - NANCY RAMIREZ DIAZ. Jefa de Oficina Jurídica.  
C.c.p.- Archivo

Operando con Fondo de Aperturas Múltiples (FAM) 32;  
Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica 2019

Recibí original  
Ara. Raül Silus



FT-JC-19-00

**ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAL-29-032-2018**

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DIA 17/ENE/2019, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y EL ARQ. DORIAN BARRIOS SANCHEZ EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA CONSTRUCTORA IOBARA, SA DE CV REPRESENTADA POR MARCO AURELIO GONZÁLEZ GUERRERO ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO AL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y LA CLAUSULA DECIMA OCTAVA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN

**I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| NUMERO DE CONTRATO:             | BAL-29-032-2018   |
| NUMERO DE CODIGO:               | PGO-020-2018  |
| OBJETO DEL CONTRATO:            | DOMINGO ARENAS, SANTA JUSTINA ECATEPEC, IXTACUIXTLA DE MARIANO  |
| ANOTAR LA DESCRIPCION:          | EDIFICIO ' J ' PB: 3 AULAS 2EE C/U + ESCALERA, PA: 3 AULAS 2EE C/U ESTRUCTURA U-2C  |
| MONTO ORIGINAL DE LA OBRA:      | \$3,164,779.98<br>( TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.) IVA INCLUIDO |
| PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: | 84 dias naturales   |
| DIAS DE PRORROGA                | 22 dias naturales   |
| FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: | 01/OCT/2018   |
| FECHA DE TERMINACION CONTRATO:  | 23/DIC/2018   |

Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Escuelas Federales y Municipales  
 del Programa de Infraestructura Educativa Básica 2018

FT-JC-19-00

**ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAL-29-032-2018**

**I. MODIFICACIONES.**

FECHA DE INICIO REAL: 01/OCT/2018

FECHA DE TERMINACION REAL: 14/ENE/2019

MONTO REAL EJERCIDO: \$3,078,339.84  
( TRES MILLONES SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N.) IVA INCLUIDO

**III. RELACION DE ESTIMACIONES.**

SE REALIZA EL TRAMITE DE LA ESTIMACIONES: 1, 2, 3, 4 FINIQUITO

| PAGO                      | MONTO COBRADO CON I.V.A | FECHA DE ESTIMACION      |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| ANTICIPO                  | \$ 949,433.99           |                          |
| MONTO CONTRATO            | \$ 3,164,779.98         |                          |
| ESTIMACION 1              | \$ 540,429.86           | 01/10/2018 AL 30/10/2018 |
| ESTIMACION 2              | \$ 409,812.19           | 31/10/2018 AL 15/11/2018 |
| ESTIMACION 3              | \$ 619,198.91           | 16/11/2018 AL 30/11/2018 |
| ESTIMACION 4              | \$ 1,052,960.50         | 01/12/2018 AL 22/12/2018 |
| ESTIMACION 5              | \$ 310,220.15           | 23/12/2018 AL 07/01/2019 |
| ESTIMACION 6              | \$ 145,718.23           | 08/01/2019 AL 14/01/2019 |
| SUMA DE LAS ESTIMACIONES. | \$ 3,078,339.84         |                          |
| MONTO AL QUE RENUNCIA     | \$ 86,440.14            |                          |
| CARGOS AL CONTRATISTA.    | \$ -                    |                          |

SE DETERMINA QUE EXISTE UN SALDO REMANENTE, QUE EL CONTRATISTA RENUNCIA A COBRAR LA CANTIDAD DE: ( OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 14/100 M.N.) IVA INCLUIDO

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA

"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Rama 33:  
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica 2019"

FT-JC-19-00

## ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAL-29-032-2018

### I. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

CONFORME AL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO, PARA RESPONDER DE LOS DEFETOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGO.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 16:30 HORAS DEL DIA 17/ENE/2019 EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

POR EL ITIFE

ARQ. DORIAN BARRIOS SANCHEZ  
SUPERVISOR DE OBRA

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

CONSTRUCTORA IOBARA, SA DE CV  
MARCO AURELIO GONZÁLEZ GUERRERO  
CONTRATISTA

Vo.Bo.

ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

"Operado con fondo de Apertaciones Múltiples Remo 32:  
Apertaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales  
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica 2019"