

CLAVE: FT-JC-17-00  
OFICIO NO. ITIFE/JDC/010  
TLAXCALA, TLAX. A 04 DE MARZO DE 2019

**ASUNTO: FINIQUITO DE OBRA**

**LUIS ALBERTO CORONA CERVANTES**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**PRESENTE**

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 69 PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y CLAUSULA DECIMO SEGUNDA DEL CONTRATO: BAL-29-128-2018 CODIGO: PGO-077-2018 OBRA PRIMARIA AMADO NERVO. DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "A, B, C, D, E" REHABILITACIÓN GENERAL E INSTALACION ELECTRICA. UBICADA EN: PAPANOTLA, PAPANOTLA DE XICOHTENCATL. TLAXCALA. DEBERA PRESENTAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE EN LAS OFICINAS DEL ITIFE PARA SU REVISION, TRAMITE Y CIERRE ADMINISTRATIVO EN UN PLAZO DE 10 DIAS HABLES A PARTIR DE ESTA FECHA.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO;

  
ING. CLAUDIA ALVA LOBATO  
JEFE DE DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN

  
ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ CALVA  
SUPERVISOR DE OBRA

"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Roma 2017  
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y  
P.O. 35 V. II Infraestructura Educativa Básica 2017"

C.c.p. Anahí Gutiérrez Hernández Directora General De ITIFE  
C.c.o.- NANCY RAMIREZ DIAZ. Jefa de Oficina Jurídica.  
C.c.p.- Archivo



**TLX**

CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS  
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

**ITIFE**

INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

183

FT-JC-19-00

## ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAL-29-128-2018

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y EL ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ CALVA EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA REPRESENTADA POR LUIS ALBERTO CORONA CERVANTES ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO AL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y LA CLAUSULA DECIMA OCTAVA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN

### I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO: "Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Recursos Federales para Entidades Federativas y Municipios" BAL-29-128-2018  
 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
 Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica

NUMERO DE CODIGO: PGO-077-2018

OBJETO DEL CONTRATO: PRIMARIA AMADO NERVO, PAPANOTLA, PAPANOTLA DE XICOHTENCATL

ANOTAR LA DESCRIPCION: EDIFICIO "A, B, C, D, E" REHABILITACIÓN GENERAL E INSTALACION ELECTRICA

MONTO ORIGINAL DE LA OBRA: \$2,613,173.75  
( DOS MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 75/100 M.N.) IVA INCLUIDO

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: 49 dias naturales  
DIAS DE DIFERIMIENTO 21

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 17/DICIEMBRE/2018  
FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 03/FEBRERO/2019

FECHA DE INICIO DE CONVENIO DE DIFERIMIENTO 07 DE ENERO DEL 2019

FECHA DE TERMINO DE CONVENIO DE DIFERIMIENTO 24 DE FEBRERO DEL 2019

FT-JC-19-00

**ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAL-29-128-2018**

**I. MODIFICACIONES.**

FECHA DE INICIO REAL: 07 de enero del 2019

FECHA DE TERMINACION REAL: 24/FEBRERO/2019

MONTO REAL EJERCIDO: \$ 2,613,173.74  
( DOS MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 74/100 M.N.) IVA INCLUIDO

**III. RELACION DE ESTIMACIONES.**

SE REALIZA EL TRAMITE DE LA ESTIMACION: 1 FINIQUITO

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A	FECHA DE ESTIMACION
ANTICIPO	\$ -	
MONTO CONTRATO	\$ 2,613,173.75	
ESTIMACION 1	\$ 1,419,964.84	07/01/2019 AL 25/01/2019
ESTIMACION 2 FINIQUITO	\$ 1,193,208.90	26/01/2019 AL 24/02/2019
	\$ -	
	\$ -	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.	\$ 2,613,173.74	
MONTO AL QUE RENUNCIA	\$ 0.01	
CARGOS AL CONTRATISTA.	\$ -	

SE DETERMINA QUE EXISTE UN SALDO REMANENTE, QUE EL CONTRATISTA RENUNCIA A COBRAR LA CANTIDAD DE: ( PESO 01/100 M.N.) IVA INCLUIDO

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA

"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Romo III:  
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica 2018"

FT-JC-19-00

## ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAL-29-128-2018

### I. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

CONFORME AL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO., PARA RESPONDER DE LOS DEFETOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGO.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 16:30 HORAS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019 EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

POR EL ITIFE

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

  
\_\_\_\_\_  
ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ CALVA  
SUPERVISOR DE OBRA

  
\_\_\_\_\_  
LUIS ALBERTO CORONA CERVANTES  
CONTRATISTA

  
Vo.Bo. "  
\_\_\_\_\_  
ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Remo 33;  
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica 2010"