



**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS
ANEXO XXI**

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 166 de su reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número POTFAM-29-022-2019.

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de *Tepeyanco, Tlaxcala*, siendo las 10:00 horas, del día **03 de diciembre 2020**, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en el plantel educativo UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA, TEPEYANCO, TLAXCALA con CCT 29EPO0001C las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

CONSTRUCCIÓN
EDIFICIO "UD-5" UNIDAD DE DOCENCIA 5 ESTRUCTURA DE CONCRETO AISLADA 2DA. ETAPA Y OBRA EXTERIOR

III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

- El importe contractual correspondiente al contrato número POTFAM-29-022-2019 es de:
\$19'119,440.26 (DIECINUEVE MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 26/100 M.N.)

IV. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.
Fecha de inicio: 30 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha de terminación: 19 DE JULIO DE 2020
Plazo de ejecución: 203 DÍAS NATURALES

Conforme al periodo real de ejecución:
Fecha de inicio: 30 DE DICIEMBRE DE 2019
Fecha de terminación: 15 DE NOVIEMBRE DE 2020
Plazo de ejecución: 322 DÍAS NATURALES

OPERADO

ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES



V. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.

ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
1 (UNO)	del 30 de diciembre de 2019 AL 23 de febrero de 2020	\$1,311,515.20	\$209,842.43	\$1,521,357.63	
2(DOS)	del 24 de febrero de 2020 AL 17 de marzo de 2020	\$2,057,773.34	\$329,243.73	\$2,387,017.07	
3(TRES)	del 18 de marzo de 2020 AL 15 de abril de 2020	\$1,484,163.69	\$237,466.19	\$1,721,629.88	
4(CUATRO)	Del 16 de abril de 2020 AL 16 de mayo de 2020	\$3,250,272.41	\$520,043.59	\$3,770,316.00	
5(CINCO)	Del 17 de mayo de 2020 AL 17 de junio de 2020	\$2,049,235.77	\$327,877.72	\$2,377,113.49	
6(SEIS)	Del 18 de junio de 2020 AL 19 de julio de 2020	\$3,061,289.97	\$489,806.40	\$3,551,096.37	
7(SIETE)	Del 20 de julio de 2020 AL 1 de septiembre de 2020	\$2,748,341.47	\$439,734.64	\$3,188,076.11	
8(OCHO FINIQUITO)	Del 2 de septiembre de 2020 AL 15 de noviembre de 2020	\$519,684.24	\$83,149.47	\$602,833.71	EN PROCESO DE PAGO
TOTAL		\$16,482,276.09	\$2,637,164.17	\$19,119,440.26	

"CON RECURSOS PÚBLICOS"
 INIFED

VI. **DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.**

El contratista RAYIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. hace entrega a la Residencia de Obra los planos correspondientes a la construcción final, consistentes en:

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "UD-5" UNIDAD DE DOCENCIA 5 ESTRUCTURA DE CONCRETO AISLADA 2DA. ETAPA Y OBRA EXTERIOR

VII. **CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.**

ESTIMACIONES (8 ESTIMACIONES)
PLANOS
MANUALES Y GUIAS DE

OPERADO



VIII. ENTREGA DE GARANTÍA.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y último párrafo del artículo 166 de su Reglamento, en este acto el Arquitecta Hilda Rodríguez Pérez hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidades en que hubiere incurrido consistente en la fianza No. **4300-25129-2, folio 1364687** expedida por **Aseguradora INSURGENTES S.A. de C.V., Grupo Financiero ASERTA.**

ORGANISMO ESTATAL

ING. SAÚL SÁNCHEZ ALVARADO
Organismo Responsable de la INFE

CONTRATISTA

ARQ. HILDA RODRIGUEZ PEREZ
Representante Legal Empresa

TESTIGOS

1
3



MTRO. ENRIQUE PADILLA SÁNCHEZ
Rector de la Universidad Politécnica del Estado
de Tlaxcala
Testigo

ARQ. CESAR MEDINA BARBA
Subgerente de Supervisión de Obra del INIFED
en el Estado de Tlaxcala
Testigo

Esta hoja forma parte integrante del Acta de Recepción Física del Contrato No. POTFAM-29-022-2019 de fecha 18 de diciembre de 2019.

OPERADO

**“ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES”**