

2020

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	C. GABRIEL CUATEPOTZO XOCHIHUA,
OBRA :	PRIMARIA MELCHOR OCAMPO		
UBICACION :	SANTA ISABEL XILOXOTLA, SANTA ISABEL XILOXOTLA	REG. FED. CAUS:	CUXG9005245H6
CONTRATO No.:	BALPGO-29-007-2020	PROGRAMA:	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020.
INICIACION PROGRAMADA:	07/SEP/2020		
TERMINACION PROGRAMADA:	15/NOV/2020		
FECHA INICIO REAL:	07/SEP/2020		
FECHA TERMINO REAL:	30/NOV/2020		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	0	IMPORTE SANCIÓN	\$ 3,733.32
COMPAÑIA AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV.	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 170,127.27
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	3560-12091-7		\$170,127.27
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	3560-12092-4		\$56,709.09

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
EL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO "B" DOS AULAS 6x8 M. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR.


EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA
A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.


SE INCLUYEN _____ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$567,090.91	\$567,090.91
ESTIMACION 1	21/09/2020	\$125,006.59	
ESTIMACION 2	06/10/2020	\$88,591.68	
ESTIMACION 3	28/10/2020	\$147,806.34	
ESTIMACION 4 FINIQUITO	30/11/2020	\$205,686.30	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$567,090.91	\$567,090.91
CARGOS AL CONTRATISTA.	PENALIZACION	\$3,733.32	
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$567,090.91	\$567,090.91

RECIBE :

FIRMA: 
NOMBRE: ING. ARTURO SÁNCHEZ TÉLLEZ
CARGO: DIRECTOR GENERAL DE I.T.I.F.E.

ENTREGA :

FIRMA: 
EMPRESA: C. GABRIEL CUATEPOTZO XOCHIHUA
NOMBRE Y CARGO: C. GABRIEL CUATEPOTZO XOCHIHUA
REPRESENTANTE LEGAL

CODECA
CONSTRUCCIONES
ING. GABRIEL CUATEPOTZO XOCHIHUA
R.F.C. CUXG9005245H6
Calle Morones No. 21
Sta. María Acapulco, Tlax.
Tel. 246 75 15 338
ing.gebo.cr@hotmail.com

0758

2020

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	NUM. DE OBRA:	PGO-014-2020		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	CLAVE DE LA ESCUELA:	29EPR01600		
LOCALIDAD:	SANTA ISABEL XILOXOTLA	FECHA INICIACION:	07/SEP/2020	FECHA TERMINACIÓN:	15/NOV/2020
MUNICIPIO:	SANTA ISABEL XILOXOTLA	FECHA INICIO REAL:	07/SEP/2020	FECHA TERMINO REAL:	30/NOV/2020

EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL XILOXOTLA, MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOTLA, EL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 A LAS 11:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020.. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA
AMPLIACION
REHABILITACION
TERMINACION
FOMPO Y MOBILIARIO

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A	L	T	A	L
AULA	LABORATORIO	TALLER	ANEXO	ADAPTACIONES LOCALES
2				

LOCALES EDUCATIVOS:

EDIFICIO "B" DOS AULAS 6x8 M. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR.

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

AREA REHABILITADA:

INVERSION EJERCIDA:

EDIFICIOS:	132.30	M2	CONSTRUCCION	\$	567,090.91
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS :		M2	OTROS :	\$	
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL:	\$	567,090.91

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

[Handwritten signatures and stamps]

CODECX
CONSTRUCCIONES
Ing. Gabriel Cuatrecasas Xochitlhua
R.F.C. CUXG9225245H6
Calle Morelos No. 21
Sta. Maria Acuitlapilco, Tlax.
Tel. 246 75 75 338
gabo.ct@hotmail.com

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A LA C.:

PROFA. MARCELINA JUAREZ MALDONADO

QUE RECIBE A NOMBRE DE _____

PRIMARIA MELCHOR OCAMPO

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	100
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	_____
	1.3.- REP. GENERALES	%	_____
2.- MOBILIARIO		%	_____
		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.



ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA :

[Handwritten Signature]

NOMBRE :

ING. ARTURO SÁNCHEZ TÉLLEZ

RGO :

DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.

RECIBE POR LA ESCUELA

FIRMA :

[Handwritten Signature]

NOMBRE :

PROFA. MARCELINA JUAREZ MALDONADO

CARGO :

DIRECTORA

ESCUELA PRIMARIA
"MELCHOR OCAMPO"
CLAVE: 29FPR01600
ZONA ESCOLAR 17
SECTOR 01

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica"

2020

[Handwritten Signature]

CODECX
CONSTRUCCIONES
Ing. Gerardo Guadalupe Xochitlala
P.F.C. OUXT6940245H6
Calle Morales No. 21
Sta. María Acuitlapilco, Tlax.
Tel. 245 75 75 338
ing.getxo.cx@gmail.com

0760

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA MELCHOR OCAMPO

CLAVE: 29EPR01600

DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "B" DOS AULAS 6x8 M. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR.

CONTRATO N°: BALPGO-29-007-2020

IMPORTE: \$567,090.91

NOMBRE DEL DIRECTOR: PROFA. MARCELINA JUAREZ MALDONADO

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 08 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	9			
2.-	PINTURA VINILICA	9			
3.-	PINTURA ESMALTE	N/A			
4.-	PISO LOSETA	9			
5.-	PLAFONES	9			
6.-	IMPERMEABILIZACION	8			
	CANCELERIA	9			
8.-	PUERTA (S)	9			
9.-	CERRADURAS	9			
10.-	HERRERIA	N/A			
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	N/A			
12.-	INSTALACION SANITARIA	N/A			
13.-	MUEBLES SANITARIOS	N/A			
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	N/A			
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	N/A			
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	N/A			
17.-	INSTALACION ELECTRICA	9			
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	9			
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	9			
20.-	INSTALACION DE GAS	N/A			
21.-	PLAZA Y ANDADORES	9			
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	N/A			
	CISTERNA	N/A			
24.-	CERCADO Y PORTON	N/A			
25.-	BOMBAS DE AGUA	N/A			



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESCUELA PRIMARIA
"MELCHOR OCAMPO"
CLAVE: 29EPR01600
ZONA ESCOLAR 17
SECTOR 01
XILOXOTLA, TLAX.

Marcelina Juárez Maldonado
08/12/2020

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica"
2020

CODECX
CONSTRUCCIONES
Ing. Gabriel Cuervo Xochihua
R.F.C. CUXG02452222
Calle México No. 21
Sta. María Acuitlapilco, Tlax.
Tel. 246 75 75 338
...@hotmail.com