

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	CARLOS ARIEL ALARCON CEDILLO
OBRA :	MELCHOR OCAMPO		
UBICACION :	SAN JERONIMO ZACUALPAN, SAN JERONIMO ZACUALPAN.		
CONTRATO No.:	BALPGO-29-008-2020	REG. FED. CAUS:	AACC6106103R1
INICIACION PROGRAMADA:	07 DE SEPTIEMBRE DE 2020	PROGRAMA:	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020
TERMINACION PROGRAMADA:	15 DE NOVIEMBRE DE 2020		
FECHA INICIO REAL:	07 DE SEPTIEMBRE DE 2020		
FECHA TERMINO REAL:	9 DE DICIEMBRE DE 2020		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	15 DÍAS NATURALES	IMPORTE SANCION	\$ 809.29
COMPAÑIA AFIANZADORA:	MAPFRE FIANZAS S.A.	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 269,668.19
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	0032000006908		\$269,668.19
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	0032000006909		\$89,889.40

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
EL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :



EDIFICIO "F" P.A. DOS AULAS 2 E.E. C/U + ESCALERAS ESTRUCTURA U-2C AISLADA Y OBRA EXTERIOR

EL 'T.I.F.' RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$898,893.95	\$898,893.95
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	07/09/2020 AL 25/09/2020	\$161,619.48	\$161,619.48
ESTIMACIÓN 2 (DOS)	26/09/2020 AL 16/10/2020	\$230,240.28	\$230,240.28
ESTIMACIÓN 3 (TRES)	17/10/2020 AL 09/11/2020	\$203,725.00	\$203,725.00
ESTIMACIÓN 4 (CUATRO)	10/11/2020 AL 30/11/2020	\$189,957.09	\$189,957.09
ESTIMACIÓN 5 (CINCO FINIQUITO)	01/12/2020 AL 09/12/2020	\$113,352.10	\$113,352.10
"Operado con Fondo de Aportación Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica"			
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$898,893.95	\$898,893.95
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$809.29	\$809.29
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$898,893.95	\$898,893.95

R E C I B E :	E N T R E G A :
FIRMA: 	FIRMA: 
NOMBRE: INGENIERO ARTURO SÁNCHEZ TELLEZ	EMPRESA: CARLOS ARIEL ALARCON CEDILLO
CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ITIFE	NOMBRE Y CARGO: CARLOS ARIEL ALARCON CEDILLO REPRESENTANTE LEGAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

055

OBRA:	MELCHOR OCAMPO	NUM. DE OBRA:	BALPGO-29-008-2020		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	MELCHOR OCAMPO	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DPR0387U		
LOCALIDAD:	SAN JERONIMO ZACUALPAN	FECHA INICIACION:	07 DE SEPTIEMBRE DE 2020	FECHA TERMINACIÓN:	15 DE NOVIEMBRE DE 2020
MUNICIPIO:	SAN JERONIMO ZACUALPAN	FECHA INICIO REAL:	07 DE SEPTIEMBRE DE 2020	FECHA TERMINO REAL:	9 DE DICIEMBRE DE 2020

EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO ZACUALPAN, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO ZACUALPAN, EL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

		DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
		A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L DESAYUNADOR
OBRA NUEVA	<input checked="" type="checkbox"/>					
AMPLIACION	<input type="checkbox"/>					
REHABILITACION	<input type="checkbox"/>					
TERMINACION	<input type="checkbox"/>					
QUIPO Y MOBILIARIO	<input type="checkbox"/>	X				

LOCALES EDUCATIVOS: EDIFICIO "F" P.A. DOS AULAS 2 E.E. C/U + ESCALERAS ESTRUCTURA U-2C AISLADA Y OBRA EXTERIOR

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA: U-2C

MOBILIARIO EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:			INVERSION EJERCIDA:		
EDIFICIOS:	208.00	M2	CONSTRUCCION	\$	898,893.95
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS:		M2	OTROS:	\$	
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL:	\$	898,893.95

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica"

Aut.

835

NUMERO DE OBRA: BALPGO-29-008-2020
SAN JERONIMO ZACUALPAN, SAN JERONIMO ZACUALPAN.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

056

PROF. CARLOS ROMERO HERNANDEZ
MELCHOR OCAMPO

QUE RECIBE A NOMBRE DEL PLANTEL

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	100
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	
	1.3.- REP. GENERALES	%	
2.- MOBILIARIO		%	
		%	
3.- EQUIPO		%	

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA :



NOMBRE :

INGENIERO ARTURO SÁNCHEZ TELLEZ

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA.**



RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA : U.S.E.T.

ESCUELA PRIMARIA

URBANA

"Melchor Ocampo"

NOMBRE: 29DPR0387U
ZACUALPAN, TLAX.

PROF. CARLOS ROMERO HERNANDEZ

CARGO :

DIRECTOR DEL MELCHOR OCAMPO.

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica"

2020

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA


057

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: MELCHOR OCAMPO
 CLAVE: 29DPR0387U
 DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "F" P.A. DOS AULAS 2 E.E. C/U + ESCALERAS ESTRUCTURA U-2C AISLADA Y OBRA EXTERIOR
 CONTRATO N°: BALPGO-29-008-2020
 IMPORTE: \$898,893.95
 NOMBRE DEL DIRECTOR (A): PROF. CARLOS ROMERO HERNANDEZ
 Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 15 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
		(DE 6 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS ✓	10	✓		
2.-	PINTURA VINILICA ✓	10	✓		
3.-	PINTURA ESMALTE	/			
4.-	PISO (CERAMICO) ✓	10	✓		
5.-	PLAFONES	/			
6.-	IMPERMEABILIZACION ✓	10	✓		
-	CANCELERIA ✓	10	✓		
8.-	PUERTA (S) ✓	10	✓		
9.-	CERRADURAS ✓	10	✓		
10.-	HERRERIA	/			
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	/			
12.-	INSTALACION SANITARIA	/			
13.-	MUEBLES SANITARIOS	/			
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	/			
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	/			
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	/			
17.-	INSTALACION ELECTRICA ✓	10	✓		
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT. ✓	10	✓		
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS ✓	10	✓		
20.-	INSTALACION DE GAS	/			
21.-	PLAZA Y ANDADORES	/			
22.-	ILUMINACION EXTERIOR ✓	10	✓		
23.-	CISTERNA	/			
24.-	CERCADO Y PORTON	/			
25.-	BOMBAS DE AGUA ✓	10	✓		

Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V.ii Infraestructura Educativa Básica
2020

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 U.S.E.T.
 ESCUELA PRIMARIA URBANA "Melchor Ocampo"
 CLAVE: 29DPR0387U
 BALPGO-PAN. 2020


837