

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	SARYCSA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
OBRA :	PRIMARIA EL PENSADOR MEXICANO		
UBICACION :	BARRIO SAN COSME, SAN PABLO DEL MONTE.		
CONTRATO No.:	BALPGO-29-009-2020	REG. FED. CAUS:	SAS161109RW0
INICIACION PROGRAMADA:	07 DE SEPTIEMBRE DE 2020	PROGRAMA:	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2020
TERMINACION PROGRAMADA:	15 DE NOVIEMBRE DE 2020		
FECHA INICIO REAL:	07 DE SEPTIEMBRE DE 2020		
FECHA TERMINO REAL:	30 DE NOVIEMBRE DE 2020		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	0	IMPORTE SANCIÓN	\$ 9,194.23
COMPAÑIA AFIANZADORA:	Aseguradora INSURGENTES, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 467,304.42
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	4301-22923-8		\$467,304.42
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	4301-22924-5		\$155,768.14

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
EL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO "B" P.A. CUATRO AULAS 2 E.E. C/U ESCALERA ESTRUCTURA U-2C AISLADA Y OBRA EXTERIOR


EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.


SE INCLUYEN _____ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$1,557,681.41	\$1,557,681.41
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	07/09/2020 AL 01/10/2020	\$269,322.48	\$269,322.48
ESTIMACIÓN 2 (DOS)	02/10/2020 AL 20/10/2020	\$530,432.38	\$530,432.38
ESTIMACIÓN 3 (TRES)	21/10/2020 AL 04/11/2020	\$220,257.77	\$220,257.77
ESTIMACIÓN 4 (CUATRO FINIQUITO)	05/11/2020 AL 30/11/2020	\$534,068.15	\$534,068.15
"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica"			
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$1,554,080.78	\$1,554,080.78
CARGOS AL CONTRATISTA.	2020	\$9,194.23	\$9,194.23
SALDO QUE SE CANCELA.		\$3,600.63	\$3,600.63
SUMAS IGUALES.		\$1,557,681.41	\$1,557,681.41

R E C I B E :

FIRMA: 
NOMBRE: INGENIERO ARTURO SÁNCHEZ TELLEZ
CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ITIFE

E N T R E G A :

FIRMA: 
EMPRESA: SARYCSA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
NOMBRE Y CARGO: RICARDO SALAZAR MORALES REPRESENTANTE LEGAL

*Anexo
Cinco
5000*

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

080

OBRA:	PRIMARIA EL PENSADOR MEXICANO	NUM. DE OBRA:	BALPGO-29-009-2020		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	PRIMARIA EL PENSADOR MEXICANO	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DPR0084Z		
LOCALIDAD:	BARRIO SAN COSME	FECHA INICIACION:	07 DE SEPTIEMBRE DE 2020	FECHA TERMINACION:	15 DE NOVIEMBRE DE 2020
MUNICIPIO:	SAN PABLO DEL MONTE	FECHA INICIO REAL:	07 DE SEPTIEMBRE DE 2020	FECHA TERMINO REAL:	30 DE NOVIEMBRE DE 2020

EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN COSME, MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, EL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33. FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2020. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

	X	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
		A AULAS	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L DESAYUNADOR
OBRA NUEVA	<input checked="" type="checkbox"/>					
AMPLIACION	<input type="checkbox"/>					
REHABILITACION	<input type="checkbox"/>					
TERMINACION	<input type="checkbox"/>					
EQUIPO Y MOBILIARIO	<input type="checkbox"/>	X				

MALES EDUCATIVOS: EDIFICIO "B" P.A. CUATRO AULAS 2 E.E. C/U ESCALERA ESTRUCTURA U-2C AISLADA Y OBRA EXTERIOR

OBRA EXTERIOR: "Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica"

TIPO DE ESTRUCTURA: U-2C

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO. 2020

AREA CONSTRUIDA:	INVERSION EJERCIDA:
EDIFICIOS: 357.67 M2	CONSTRUCCION \$ 1,554,080.78
PAVIMENTOS: M2	OBRA EXTERIOR: \$
OTROS: M2	OTROS: \$
SUP. TERRENO: M2	TOTAL: \$ 1,554,080.78

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



Directora de la Esc. *Maria Concepción Lázaro González*

U. S. E. T.
ESC. PRIM URB FED
EL PENSADOR MEXICANO
CLAVE: 29DPR0084Z
SAN COSME
SAN PABLO DEL MONTE, TLAX

Aut. 648

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A LA C.:

081

MAESTRA MARÍA CONCEPCIÓN LAZARO GONZÁLEZ

QUE RECIBE A NOMBRE DEL

PRIMARIA EL PENSADOR MEXICANO

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	100
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	
2.- MOBILIARIO	1.3.- REP. GENERALES	%	
		%	
3.- EQUIPO		%	
		%	

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA :



NOMBRE :

INGENIERO ARTURO SÁNCHEZ TELLEZ

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA.**



RECIBE POR LA ESCUELA :



U.S.E.T.
ESC. PRIM URB FED
EL PENSA...
CLAVE: 28DPR0064Z
SAN PABLO DEL MONTE, TLAX

MAESTRA MARÍA CONCEPCIÓN LAZARO GONZÁLEZ

CARGO :

DIRECTOR DEL PRIMARIA EL PENSADOR MEXICANO.

"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica"

2020

File 5010
082

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA EL PENSADOR MEXICANO
 CLAVE: 29DPR0084Z
 DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "B" P.A. CUATRO AULAS 2 E.E. C/U ESCALERA ESTRUCTURA U-2C AISLADA Y OBRA EXTERIOR
 CONTRATO N°: BALPGO-29-009-2020
 IMPORTE: \$1,554,080.78
 NOMBRE DEL DIRECTOR (A): MAESTRA MARÍA CONCEPCIÓN LAZARO GONZÁLEZ

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 02 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	10	✓		
2.-	PINTURA VINILICA	10	✓		
3.-	PINTURA ESMALTE	10	✓		
4.-	PISO (CERAMICO)	10	✓		
5.-	PLAFONES	10	✓		
6.-	IMPERMEABILIZACION	9	✓		
	CANCELERIA	10	✓		
8.-	PUERTA (S)	10	✓		
9.-	CERRADURAS	10	✓		
10.-	HERRERIA	10	✓		
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	—	—		
12.-	INSTALACION SANITARIA	—	—		
13.-	MUEBLES SANITARIOS	—	—		
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	—	—		
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	—	—		
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	—	—		
17.-	INSTALACION ELECTRICA	10	✓		
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	10	✓		
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	10	✓		
20.-	INSTALACION DE GAS	—	—		
21.-	PLAZA Y ANDADORES	10	✓		
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	10	✓		
	CISTERNA	—	—		
24.-	CERCADO Y PORTON	—	—		
25.-	BOMBAS DE AGUA	—	—		

"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2020



U. S. E. T.
ESC. PRIM. URB. PED.
EL PENSADOR MEXICANO
CLAVE: 29DPR0084Z
SAN COSME
SAN PABLO DEL MONTE, TLAX.

Directora de la Esc.
María Concepción Lazaro Glez

650



TLX

CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

083

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA


ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA EL PENSADOR MEXICANO
 CCT: 29DPR0084Z
 FECHA DE EVALUACION: _____
 NOMBRE DEL ENCUESTADO: DOCENTE PADRE DE FAMILIA
 NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: JORGE ARMANDO RAMOS RAMÍREZ SUPERVISOR DE OBRA
 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: EDIFICIO "B" P.A. CUATRO AULAS 2 E.E. C/U ESCALERA ESTRUCTURA U-2C AISLADA Y OBRA EXTERIOR
 No. DE CONTRATO: BALPGO-29-009-2020
 IMPORTE: \$1,557,681.41

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron

N°	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		COMENTARIOS
		(DE 1 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)	9	✓		
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)	9	✓		
3.-	PISO (CERAMICO)	9	✓		
	IMPERMEABILIZACIÓN	9	✓		
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)	9	✓		
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)				
7.-	INSTALACION HIDRAULICA				"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica"
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	9	✓		
9.-	INSTALACION DE GAS				2020
10.-	PLAZA Y ANDADORES				
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)	9	✓		
12.-	CISTERNA				
13.-	CERCA, BARDA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.				
14.-	BOMBAS DE AGUA				


 JORGE ARMANDO RAMOS RAMÍREZ
 ENCUESTADOR


 NOMBRE Y FIRMA
 ENCUESTADO

651