

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA
 OBRA : EDIFICIO "C" 2 AULAS 6X8M. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR
 UBICACION : BENITO JUAREZ , BENITO JUAREZ
 CONTRATO No.: BALPGO-29- 046 -2020
 INICIACION PROGRAMADA: 12/10/2020
 TERMINACION PROGRAMADA: 27/12/2020
 FECHA INICIO REAL: 12/10/2020
 FECHA TERMINO REAL: 14/12/2020
 DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 0
 COMPAÑIA AFIANZADORA: SOFIMEX
 No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 2479606
 No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 2479603

CONTRATISTA: ARQ. JAVIER FLORES FLORES
 REG. FED. CAUS: FOFJ780313152
 PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APOTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020
 IMPORTE SANCION \$ 0.00
 IMPORTE ANTICIPO : \$ 182,783.47
 \$182,783.47
 \$60,927.82

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
 EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO "C" 2 AULAS ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.


OR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.


SE INCLUYEN _____ ANEXOS _____

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO	12/10/2020 AL 27/12/2020	\$609,278.23	\$609,278.23
ESTIMACION 1	12/10/2020 AL 26/10/2020	\$180,698.93	\$180,698.93
ESTIMACION 2	27/10/2020 AL 10/11/2020	\$174,934.57	\$174,934.57
ESTIMACION 3 N3, FINIQUITO.	11/11/2020 AL 14/12/2020	\$253,604.61	\$253,604.61
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$609,238.11	\$609,238.11
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$40.12	\$40.12
SUMAS IGUALES.		\$609,278.23	\$609,278.23

"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica"

2020

R E C I B E :
 FIRMA: 
 NOMBRE: ING. ARTURO SÁNCHEZ TÉLLEZ
 CARGO: DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.

E N T R E G A :
 FIRMA: 
 EMPRESA: _____
 NOMBRE Y CARGO: ARQ. JAVIER FLORES FLORES REPRESENTANTE LEGAL

2020

126

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	EDIFICIO "C" 2 AULAS 6X8M. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	NUM. DE OBRA:	BALPGO-29- 046 -2020		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DPR0354C		
LOCALIDAD:	BENITO JUAREZ	FECHA INICIACION:	12/10/2020	FECHA TERMINACIÓN:	27/12/2020
MUNICIPIO:	BENITO JUAREZ	FECHA INICIO REAL:	12/10/2020	FECHA TERMINO REAL:	14/12/2020

EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ , MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ , EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

	X	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
		A AULA x	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES
OBRA NUEVA	<input checked="" type="checkbox"/>					
AMPLIACION	<input type="checkbox"/>					
REHABILITACION	<input type="checkbox"/>					
TERMINACION	<input type="checkbox"/>					
EQUIPO Y MOBILIARIO	<input type="checkbox"/>					

LOCALES EDUCATIVOS: EDIFICIO "C" 2 AULAS 6X8M. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR

OBRA EXTERIOR: _____

TIPO DE ESTRUCTURA: REGIONAL

*"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica"*

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

2020

AREA CONSTRUIDA:	INVERSION EJERCIDA:
EDIFICIOS: 96.00 M2	CONSTRUCCION \$ 609,238.11
PAVIMENTOS: _____ M2	OBRA EXTERIOR: \$ _____
OTROS: _____ M	OTROS: \$ _____
SUP. TERRENO: _____ M2	TOTAL: \$ 609,238.11


EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO
L DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:


C. NICANDRO LEMUS MARAVILLA QUE RECIBE A NOMBRE DEL _____
PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	100
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	
	1.3.- REP. GENERALES	%	
2.- MOBILIARIO		%	
3.- EQUIPO		%	

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.


COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA : 
NOMBRE : ING. ARTURO SÁNCHEZ TÉLLEZ
CARGO : DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA : 
NOMBRE : C. NICANDRO LEMUS MARAVILLA
CARGO : DIRECTOR



ESC. PRIM. RUIR. FED.
IGNACIO ZARAGOZA
CLAVE: 29DPR0304C
BENITO JUAREZ
TLAXCALA.

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica"
2020

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA
 CLAVE: 29DPR0354C
 DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "C" 2 AULAS 6X8M. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADAS Y OBRA EXTERIOR
 CONTRATO N°: BALPGO-29.046-2020
 IMPORTE: _____
 NOMBRE DEL DIRECTOR: PROF. NICANDRO LEMUS MARAVILLA
 Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 16 DE DICIEMBRE DEL 2020

N°	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
		(DE 6 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	10	✓		
2.-	PINTURA VINILICA	10	✓		
3.-	PINTURA ESMALTE	10	✓		
4.-	PISO (CERAMICO)	10	✓		
5.-	PLAFONES	10	✓		
6.-	IMPERMEABILIZACION	10	✓		
	CANCELERIA	10	✓		
8.-	PUERTA (S)	10	✓		
9.-	CERRADURAS	10	✓		
10.-	HERRERIA	10	✓		
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA	10	✓		
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	10	✓		
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	10	✓		
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES	10	✓		
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				

Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica

2020



ESC. PRIM. RUR. FED.
IGNACIO ZARAGOZA
CLAVE: 29DPR0354C
Prof. Nicandro Lemus Maravilla
BENITO JUAREZ
TLAXCALA.