



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

OPERADO

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	C. SERGIO GODINEZ MENESES,
OBRA :	TELESECUNDARIA NETZAHUALCOYOTL	REG. FED. CAUS:	GOMS7603154X2
UBICACION :	ACXOTLA DEL MONTE , TEOLOCHOLCO	PROGRAMA:	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2019
CONTRATO No.:	BALPOT-29-009-2020		
INICIACION PROGRAMADA:	20/ABR/2020		
TERMINACION PROGRAMADA:	12/JUL/2020		
FECHA INICIO REAL:	20/ABR/2020		
FECHA TERMINO REAL:	15/JUN/2020		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	0	IMPORTE SANCION	\$ 0.00
COMPAÑIA AFIANZADORA:	ASERTA SA. DE CV.	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 245,416.99
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	3560-11723-6		\$245,416.99
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	3560-11724-1		\$81,805.66

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
 EL DIA 25 DE JUNIO DE 2020 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
 OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO "A, B, D, E" REHABILITACION GENERAL Y OBRA EXTERIOR.

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA
 RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
 RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS _____

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$818,056.64	\$818,056.64
ESTIMACION 1	08/05/2020	\$179,440.41	
ESTIMACION 2	25/05/2020	\$301,494.35	
ESTIMACION 3	08/06/2020	\$319,993.84	
ESTIMACION 4 FINIQUITO	15/06/2020	\$17,128.04	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$818,056.64	\$818,056.64
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	
SUMAS IGUALES.		\$818,056.64	\$818,056.64

R E C I B E :	E N T R E G A :
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: <u>ING. ARTURO SANCHEZ TELLEZ</u>	EMPRESA: <u>C. SERGIO GODINEZ MENESES</u>
CARGO: <u>DIRECTOR GENERAL DE I.T.I.F.E.</u>	NOMBRE Y CARGO: <u>C. SERGIO GODINEZ MENESES</u> <u>REPRESENTANTE LEGAL</u>



OPERADO

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	TELESECUNDARIA NETZAHUALCOYOTL	NUM. DE OBRA:	PGO-POT-437-2020		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	TELESECUNDARIA NETZAHUALCOYOTL	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DTV0068H		
LOCALIDAD:	ACXOTLA DEL MONTE	FECHA INICIACION:	20/ABR/2020	FECHA TERMINACIÓN:	12/JUL/2020
MUNICIPIO:	TEOLOCHOLCO	FECHA INICIO REAL:	20/ABR/2020	FECHA TERMINO REAL:	15/JUN/2020

EN LA LOCALIDAD DE ACXOTLA DEL MONTE , MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, EL DIA 25 DE JUNIO DE 2020 A LAS 11:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGUN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2019. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA
AMPLIACION
REHABILITACION
TERMINACION
EQUIPO Y MOBILIARIO

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES
3	1		6	

LOCALES EDUCATIVOS:

EDIFICIO "A, B, D, E" REHABILITACION GENERAL Y OBRA EXTERIOR.

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

AREA REHABILITADA:

INVERSION EJERCIDA:

EDIFICIOS:	735.65	M2	CONSTRUCCION	\$	818,056.64
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS :		M2	OTROS :	\$	
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL:	\$	818,056.64

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

A GUA DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



TLX

CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

NUMERO DE OBRA: PGO-POT-437-2020
ACXOTLA DEL MONTE , TEOLOCHOLCO. TLAX

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

PROFA. MARIA DEL ROSARIO BALDERAS MARQUEZ

QUE RECIBE A NOMBRE DE _____

TELESECUNDARIA NETZAHUALCOYOTL

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	100
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	_____
2.- MOBILIARIO	1.3.- REP. GENERALES	%	_____
		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____
		%	_____

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPEIE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA :

NOMBRE :

ING. ARTURO SANCHEZ TELLEZ

CARGO :

DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.



RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA: E. T

TELESECUNDARIA

NETZAHUALCOYOTL

CLAVE: 280170084H

MONTE TLAXCALA

CARGO :

DIRECTORA

OPERADO

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: TELESECUNDARIA NETZAHUALCOYOTL

CLAVE: 29DTV0068H

DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "A, B, D, E" REHABILITACION GENERAL Y OBRA EXTERIOR.

CONTRATO N°: BALPOT-29-009-2020

IMPORTE: \$818,056.64


NOMBRE DEL DIRECTOR: PROFA. MARIA DEL ROSARIO BALDERAS MARQUEZ

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 25 DE JUNIO DE 2020

N°	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
		(DE 6 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	9			
2.-	PINTURA VINILICA	8			
3.-	PINTURA ESMALTE	8			
4.-	PISO (LAMINADO)	N/A			
5.-	PLAFONES	9			
6.-	IMPERMEABILIZACION	8			
7.-	CANCELERIA	9			OPERADO
8.-	PUERTA (S)	8			
9.-	CERRADURAS	8			
10.-	HERRERIA	9			
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	N/A			
12.-	INSTALACION SANITARIA	8			
13.-	MUEBLES SANITARIOS	8			
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	8			
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	8			
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	9			
17.-	INSTALACION ELECTRICA	8			
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	9			
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	9			
20.-	INSTALACION DE GAS	N/A			
21.-	PLAZA Y ANDADORES	N/A			
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	N/A			
	CISTERNA	N/A			
24.-	CERCADO Y PORTON	N/A			
25.-	BOMBAS DE AGUA	9			



U.S.E.T
TELESECUNDARIA
NETZAHUALCOYOTL
CLAVE: 29DTV0068H
ACXOTLA DEL
MONTE TLAXCALA



CLAVE: FT-JC-17-00
OFICIO NO. ITIFE/JDC/1027/2020
TLAXCALA, TLAX. A 16 DE JUNIO DE 2020

ASUNTO: FINIQUITO DE OBRA

C. SERGIO GODINEZ MENESES
C. SERGIO GODINEZ MENESES
REPRESENTANTE LEGAL
P R E S E N T E

OPERADO

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 69 PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y CLAUSULA DECIMO SEGUNDA DEL CONTRATO: BALPOT-29-009-2020 CODIGO: PGO-POT-437-2020 OBRA TELESECUNDARIA NETZAHUALCOYOTL. DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "A, B, D, E" REHABILITACION GENERAL Y OBRA EXTERIOR. UBICADA EN: ACXOTLA DEL MONTE , TEOLOCHOLCO TLAXCALA. DEBERA PRESENTAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE EN LAS OFICINAS DEL ITIFE PARA SU REVISION, TRAMITE Y CIERRE ADMINISTRATIVO EN UN PLAZO DE 10 DIAS HABLES A PARTIR DE ESTA FECHA.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO;



ING. SAUL SANCHEZ ALVARADO
JEFE DE DEPTO. DE CONSTRUCCION



ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DÍAZ
SUPERVISOR DE OBRA

C.c.p. ING. ARTURO SANCHEZ TELLEZ Director General De ITIFE
C.c.o. - Jefa de Oficina Jurídica.
C.c.p. - Archivo

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BALPOT-29-009-2020

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2020, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:


ING. SAUL SANCHEZ ALVARADO EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y EL ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DÍAZ EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA C. SERGIO GODINEZ MENESES REPRESENTADA POR C. SERGIO GODINEZ MENESES ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO AL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y LA CLAUSULA DECIMA OCTAVA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN

OPERADO

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO:	BALPOT-29-009-2020
NUMERO DE CODIGO:	PGO-POT-437-2020
OBJETO DEL CONTRATO:	TELESECUNDARIA NETZAHUALCOYOTL, ACXOTLA DEL MONTE , TEOLOCHOLCO EDIFICIO "A, B, D, E"
ANOTAR LA DESCRIPCION:	REHABILITACION GENERAL Y OBRA EXTERIOR.
MONTO ORIGINAL DE LA OBRA:	\$818,056.64 (OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 64/100 M.N.) IVA INCLUIDO
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:	84 dias naturales
DIAS DE PRORROGA	
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	20/ABR/2020
FECHA DE TERMINACION CONTRATO:	12/JUL/2020



FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BALPOT-29-009-2020

I. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 20/ABR/2020

FECHA DE TERMINACION REAL: 15/JUN/2020

MONTO REAL EJERCIDO: \$818,056.64
(OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL
CINCUENTA Y SEIS PESOS 64/100 M.N.)
IVA INCLUIDO

OPERADO

III. RELACION DE ESTIMACIONES.

SE REALIZA EL TRAMITE DE LA ESTIMACIONES: 1, 2, 3, 4 FINIQUITO

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A	FECHA DE ESTIMACION
ANTICIPO	\$ 245,416.99	
MONTO CONTRATO	\$ 818,056.64	
ESTIMACION 1	\$ 179,440.41	08/05/2020
ESTIMACION 2	\$ 301,494.35	25/05/2020
ESTIMACION 3	\$ 319,993.84	08/06/2020
ESTIMACION 4 FINIQUITO	\$ 17,128.04	15/06/2020
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.	\$ 818,056.64	
MONTO AL QUE RENUNCIA	\$ 0.00	
CARGOS AL CONTRATISTA.	\$ -	

SE DETERMINA QUE EXISTE UN SALDO REMANENTE, QUE EL CONTRATISTA RENUNCIA A COBRAR LA CANTIDAD DE: (PESO 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA

FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BALPOT-29-009-2020

OPERADO

I. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

CONFORME AL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO., PARA RESPONDER DE LOS DEFETOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGO.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 15:30 HORAS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2020 EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

POR EL ITIFE




ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DÍAZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA



C. SÉRGIO GODÍNEZ MENESES
C. SÉRGIO GODÍNEZ MENESES
CONTRATISTA

Vo.Bo.



ING. SAUL SANCHEZ ALVARADO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION