

042

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	JARDÍN DE NIÑOS MILT	NUM. DE OBRA:	BALPOT-29-010-2020		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	JARDÍN DE NIÑOS MILT	CLAVE DE LA ESCUELA:	29EJN0036Z		
LOCALIDAD:	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	FECHA INICIACION:	20 DE ABRIL DE 2020	FECHA TERMINACIÓN:	12 DE JULIO DE 2020
MUNICIPIO:	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJA	FECHA INICIO REAL:	20 DE ABRIL DE 2020	FECHA TERMINO REAL:	06 DE JULIO DE 2020

EN LA LOCALIDAD DE APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA, MUNICIPIO DE APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJA, EL DÍA 15 DE JULIO DE 2020 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2019. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA
AMPLIACION
REHABILITACION
TERMINACION
EQUIPO Y MOBILIARIO

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A	L	T	A	L
AULA	LABORATORIO	TALLER	ANEXO	DESAYUNADOR

LOCALES EDUCATIVOS:

EDIFICIO "A,B, C, D" REHABILITACIÓN GENERAL Y OBRA EXTERIOR

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

OPERADO

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:

EDIFICIOS:	350.00	M2
PAVIMENTOS:		M2
OTROS :		M2
SUP. TERRENO:		M2

INVERSION EJERCIDA:

CONSTRUCCION	\$	723,533.46
OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS :	\$	
TOTAL:	\$	723,533.46


EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



676

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A LA C.:

PROFESORA DORA ELIA JIMÉNEZ MOTA.

QUE RECIBE A NOMBRE DEL

JARDÍN DE NIÑOS MILT

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	100
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	100
	1.3.- REP. GENERALES	%	
2.- MOBILIARIO		%	
3.- EQUIPO		%	


043

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA :



NOMBRE :

INGENIERO ARTURO SÁNCHEZ TELLEZ

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA.**

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :



NOMBRE :

PROFESORA DORA ELIA JIMÉNEZ MOTA.

CARGO :

DIRECTORA DEL JARDÍN DE NIÑOS MILT.

OPERADO

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: JARDÍN DE NIÑOS MILT 044

CLAVE: 29EJN0036Z

DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "A,B, C, D" REHABILITACIÓN GENERAL Y OBRA EXTERIOR

CONTRATO N°: BALPOT-29-010-2020

IMPORTE: \$723,533.47

NOMBRE DEL DIRECTOR (A): PROFESORA DORA ELIA JIMÉNEZ MOTA.

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 15 DE JULIO DE 2020

N°	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
		(DE 6 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS				OPERADO
2.-	PINTURA VINILICA	9			
3.-	PINTURA ESMALTE	9			
4.-	PISO (CERAMICO)	10			
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION	10			
7.-	CANCELERIA	9			
8.-	PUERTA (S)	10			
9.-	CERRADURAS	9			
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS	10			
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	10			
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				

S.E.F.E.
ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
JARDÍN DE NIÑOS
"MILT"
CLAVE: 29EJN0036Z
CARRILLO ANASTAYLÁN
ANILCO CARRILLO, TLAX.

Recibi! Oficio
[Signature]
Dora Elia Jiménez Mota

678

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: <u>TLAXCALA</u> OBRA : <u>JARDÍN DE NIÑOS MILT</u> UBICACION : <u>APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA, APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJA.</u> CONTRATO No.: <u>BALPOT-29-010-2020</u> INICIACION PROGRAMADA: <u>20 DE ABRIL DE 2020</u> TERMINACION PROGRAMADA: <u>12 DE JULIO DE 2020</u> FECHA INICIO REAL: <u>20 DE ABRIL DE 2020</u> FECHA TERMINO REAL: <u>06 DE JULIO DE 2020</u> DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: <u>0</u> COMPAÑIA AFIANZADORA: <u>DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A.</u> No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: <u>1258078</u> No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: <u>1258077</u>	CONTRATISTA : <u>DULCE DÍAZ SERRANO</u> <div style="text-align: right; font-size: 24px; font-weight: bold;">045</div> REG. FED. CAUS: DISD831101SJ6 PROGRAMA: <u>REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2019.</u> IMPORTE SANCIÓN \$ <u>0.00</u> IMPORTE ANTICIPO : \$ <u>217,060.06</u> \$217,060.06 \$72,353.35
---	--

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
 EL DIA 15 DE JULIO DE 2020 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
 OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO "A,B, C, D" REHABILITACIÓN GENERAL Y OBRA EXTERIOR



EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$723,533.53	\$723,533.53
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	20/04/2020 AL 05/05/2020	\$66,536.32	\$66,536.32
ESTIMACIÓN 2 (DOS)	06/05/2020 AL 20/05/2020	\$165,801.32	\$165,801.32
ESTIMACIÓN 3 (TRES)	21/05/2020 AL 05/06/2020	\$138,343.13	\$138,343.13
ESTIMACIÓN 4 (CUATRO)	06/06/2020 AL 20/06/2020	\$259,718.73	\$259,718.73
ESTIMACIÓN 5 (CINCO FINIQUITO)	21/06/2020 AL 06/07/2020	\$93,133.96	\$93,133.96
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$723,533.46	\$723,533.46
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.07	\$0.07
SUMAS IGUALES.		\$723,533.53	\$723,533.53

OPERADO

<p>R E C I B E :</p> FIRMA:  NOMBRE: <u>INGENIERO ARTURO SÁNCHEZ TELLEZ</u> CARGO: <u>DIRECTOR GENERAL DE ITIFE</u>	<p>E N T R E G A :</p> FIRMA:  EMPRESA: <u>DULCE DÍAZ SERRANO</u> NOMBRE Y CARGO: <u>DULCE DÍAZ SERRANO REPRESENTANTE LEGAL</u>
---	---

679