

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	JARDÍN DE NIÑOS MILT	NUM. DE OBRA:	BALPOT-29-010-2020		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	JARDÍN DE NIÑOS MILT	CLAVE DE LA ESCUELA:	29EJN0036Z		
LOCALIDAD:	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	FECHA INICIACION:	20 DE ABRIL DE 2020	FECHA TERMINACIÓN:	12 DE JULIO DE 2020
MUNICIPIO:	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJA	FECHA INICIO REAL:	20 DE ABRIL DE 2020	FECHA TERMINO REAL:	06 DE JULIO DE 2020

EN LA LOCALIDAD DE APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA, MUNICIPIO DE APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJA, EL DIA 15 DE JULIO DE 2020 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2019.. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
	A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L DESAYUNADOR
OBRA NUEVA					
AMPLIACION					
REHABILITACION	X				
TERMINACION					
EQUIPO Y MOBILIARIO					

LOCALES EDUCATIVOS:

EDIFICIO "A.B. C. D" REHABILITACIÓN GENERAL Y OBRA EXTERIOR

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

OPERADO

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:

AREA CONSTRUIDA:	INVERSION EJERCIDA:
EDIFICIOS: 350.00 M2	CONSTRUCCION \$ 723,533.46
PAVIMENTOS: M2	OBRA EXTERIOR: \$
OTROS: M2	OTROS: \$
SUP. TERRENO: M2	TOTAL: \$ 723,533.46


EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

A GUA DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



Handwritten signature and initials at the bottom of the page.

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: JARDÍN DE NIÑOS MILT 044

CLAVE: 29EJN0036Z

DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "A,B, C, D" REHABILITACIÓN GENERAL Y OBRA EXTERIOR

CONTRATO N°: BALPOT-29-010-2020

IMPORTE: \$723,533.47

NOMBRE DEL DIRECTOR (A): PROFESORA DORA ELIA JIMÉNEZ MOTA.

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 15 DE JULIO DE 2020

N°	CONCEPTO	EVALUACION		ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
		(DE 6 A 10)		BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS					OPERADO
2.-	PINTURA VINILICA	9				
3.-	PINTURA ESMALTE	9				
4.-	PISO (CERAMICO)	10				
5.-	PLAFONES					
6.-	IMPERMEABILIZACION	10				
7.-	CANCELERIA	9				
8.-	PUERTA (S)	10				
9.-	CERRADURAS	9				
10.-	HERRERIA					
11.-	CARPINTERIA (Muebles)					
12.-	INSTALACION SANITARIA					
13.-	MUEBLES SANITARIOS	10				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	10				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)					
16.-	INSTALACION HIDRAULICA					
17.-	INSTALACION ELECTRICA					
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.					
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS					
20.-	INSTALACION DE GAS					
21.-	PLAZA Y ANDADORES					
2.-	ILUMINACION EXTERIOR					
23.-	CISTERNA					
24.-	CERCADO Y PORTON					
25.-	BOMBAS DE AGUA					

S.E.P.E.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
ESTADO DE TLAXCALA
JARDÍN DE NIÑOS
"MILT"
CLAVE: 29EJN0036Z
CAROLINA ACOSTA
ANILINDO CARRELLAN, TLAX.

Recibi' Oficio
[Signature]
Dora Elia Jiménez Mota

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	DULCE DÍAZ SERRANO
OBRA :	JARDÍN DE NIÑOS MILT		
UBICACION :	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA, APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJA.		045
CONTRATO No.:	BALPOT-29-010-2020	REG. FED. CAUS:	DISD831101SJ6
INICIACION PROGRAMADA:	20 DE ABRIL DE 2020	PROGRAMA:	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2019.
TERMINACION PROGRAMADA:	12 DE JULIO DE 2020		
FECHA INICIO REAL:	20 DE ABRIL DE 2020		
FECHA TERMINO REAL:	06 DE JULIO DE 2020		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	0	IMPORTE SANCIÓN	\$ 0.00
COMPAÑIA AFIANZADORA:	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A.	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 217,060.06
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	1258078		\$217,060.06
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	1258077		\$72,353.35

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
EL DIA 15 DE JULIO DE 2020 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO "A,B, C, D" REHABILITACIÓN GENERAL Y OBRA EXTERIOR



EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS _____

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$723,533.53	\$723,533.53
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	20/04/2020 AL 05/05/2020	\$66,536.32	\$66,536.32
ESTIMACIÓN 2 (DOS)	06/05/2020 AL 20/05/2020	\$165,801.32	\$165,801.32
ESTIMACIÓN 3 (TRES)	21/05/2020 AL 05/06/2020	\$138,343.13	\$138,343.13
ESTIMACIÓN 4 (CUATRO)	06/06/2020 AL 20/06/2020	\$259,718.73	\$259,718.73
ESTIMACIÓN 5 (CINCO FINIQUITO)	21/06/2020 AL 06/07/2020	\$93,133.96	\$93,133.96
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$723,533.46	\$723,533.46
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.07	\$0.07
SUMAS IGUALES.		\$723,533.53	\$723,533.53

OPERADO

R E C I B E :	E N T R E G A :
FIRMA: 	FIRMA: 
NOMBRE: INGENIERO ARTURO SÁNCHEZ TELLEZ	EMPRESA: DULCE DÍAZ SERRANO
CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ITIFE	NOMBRE Y CARGO: DULCE DÍAZ SERRANO REPRESENTANTE LEGAL