

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	IFRAESTRUCTORES, S.A. DE C.V.
OBRA :	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA, REGIÓN PONIENTE		
UBICACION :	SAN DIEGO RECOVA, HUEYOTLIPAN.		
CONTRATO No.:	FAMSUP-29-001-2020	REG. FED. CAUS:	IFR110204AV6
INICIACION PROGRAMADA:	26 DE OCTUBRE DE 2020	PROGRAMA:	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V. iii b
TERMINACION PROGRAMADA:	27 DE DICIEMBRE DE 2020		
FECHA INICIO REAL:	26 DE OCTUBRE DE 2020		
FECHA TERMINO REAL:	31 DE MARZO DE 2021		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	94 DÍAS NATURALES	IMPORTE SANCIÓN	\$ 150,085.23
COMPAÑIA AFIANZADORA:	Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 5,850,505.12
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	4974-00094-1		\$5,850,505.12
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	4974-00095-0		\$1,950,168.37

EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA. EL DÍA 31 DE MARZO DE 2021 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

**CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN Y OBRA EXTERIOR**

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN \_\_\_\_\_ ANEXOS \_\_\_\_\_

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO		\$19,501,683.73	\$19,501,683.73
MONTO DE CONVENIO		\$668,455.44	\$668,455.44
MONTO TOTAL		\$20,170,139.17	\$20,170,139.17
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	26/10/2020 AL 07/11/2020	\$603,762.47	\$603,762.47
ESTIMACIÓN 2 (DOS)	08/11/2020 AL 22/11/2020	\$1,238,820.40	\$1,238,820.40
ESTIMACIÓN 3 (TRES)	23/11/2020 AL 06/12/2020	\$5,202,094.56	\$5,202,094.56
ESTIMACIÓN 4 (CUATRO)	07/12/2020 AL 20/12/2020	\$5,384,198.45	\$5,384,198.45
ESTIMACIÓN 5 (CINCO)	21/12/2020 AL 31/01/2021	\$3,097,642.08	\$3,097,642.08
ESTIMACIÓN 6 (SEIS)	01/02/2021 AL 01/03/2021	\$3,975,165.77	\$3,975,165.77
ESTIMACIÓN 7 (SIETE FINIQUITO)	02/03/2021 AL 31/03/2021	\$668,455.44	\$668,455.44
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$20,170,139.17	\$20,170,139.17
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$150,085.23	\$150,085.23
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$20,170,139.17	\$20,170,139.17

RECIBE :

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.

ENTREGA :

FIRMA:

EMPRESA:

NOMBRE Y CARGO:

IFRAESTRUCTORES, S.A. DE C.V.  
Av. Tlaxcala sur 74  
Col. Panzacola Tlaxcala  
C.P. 90796  
R.F.C IFR110204AV6  
IFRAESTRUCTORES, S.A. DE C.V.  
JOSÉ FELIPE MEJÍA MALDONADO  
REPRESENTANTE LEGAL



2020

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA, REGIÓN PONIENTE	NUM. DE OBRA:	FAMSUP-29-001-2020		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA, REGIÓN PONIENTE	CLAVE DE LA ESCUELA:	29MSU0101U		
LOCALIDAD:	SAN DIEGO RECOVA	FECHA INICIACION:	26 DE OCTUBRE DE 2020	FECHA TERMINACIÓN:	27 DE DICIEMBRE DE 2020
MUNICIPIO:	HUEYOTLIPAN	FECHA INICIO REAL:	26 DE OCTUBRE DE 2020	FECHA TERMINO REAL:	31 DE MARZO DE 2021

EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO RECOVA, MUNICIPIO DE HUEYOTLIPAN, EL DIA 31 DE MARZO DE 2021 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, CUYA DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V. iii b INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR" 2020.. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

	X	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
		A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN Y OBRA EXTERIOR
OBRA NUEVA	<input checked="" type="checkbox"/>					
AMPLIACION	<input type="checkbox"/>					
REHABILITACION	<input type="checkbox"/>					
TERMINACION	<input type="checkbox"/>					
EQUIPO Y MOBILIARIO	<input type="checkbox"/>					X

LOCALES EDUCATIVOS: CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN Y OBRA EXTERIOR

OBRA EXTERIOR: \_\_\_\_\_

TIPO DE ESTRUCTURA: ATÍPICA

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.  
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

CONSTRUIDA:		INVERSION EJERCIDA:	
EDIFICIOS:	1,116.43 M2	CONSTRUCCION	\$ 20,170,139.17
PAVIMENTOS:	M2	OBRA EXTERIOR:	\$ _____
OTROS:	M2	OTROS:	\$ _____
SUP. TERRENO:	M2	TOTAL:	\$ 20,170,139.17

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.


  
**UPTrep**  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE  
CLAVE: 29EPO0002B  
RECTORIA

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA  DRENAJE  ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.




LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

**MAESTRO RAMÓN JAVIER CASTILLO QUINTANA** QUE RECIBE A NOMBRE DE LA  
**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA, REGIÓN PONIENTE**


1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	100
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	
2.- MOBILIARIO	1.3.- REP. GENERALES	%	
		%	
3.- EQUIPO		%	

ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.  
COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

**ENTREGA POR EL ITIFE.**

FIRMA :   
NOMBRE : **INGENIERO ARTURO SÁNCHEZ TELLEZ**  
CARGO : **DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

**RECIBE POR LA ESCUELA :**

FIRMA :   
NOMBRE : **MAESTRO RAMÓN JAVIER CASTILLO QUINTANA**  
CARGO : **RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA, REGIÓN PONIENTE.**

"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. iii b Infraestructura Educativa Superior"

2020




**EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA**

2020

**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA, REGIÓN PONIENTE  
 CLAVE: 29MSU0101U  
 DESCRIPCIÓN: CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN Y OBRA EXTERIOR  
 CONTRATO N°: FAMSUP-29-001-2020  
 IMPORTE: \$20,170,139.17  
 NOMBRE DEL DIRECTOR (A): MAESTRO RAMÓN JAVIER CASTILLO QUINTANA  
 Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 31 DE MARZO DE 2021

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
	APLANADOS	10	✓		
2.-	PINTURA VINILICA	10	✓		
3.-	PINTURA ESMALTE	10	✓		
4.-	PISO (CERAMICO)	10	✓		
5.-	PLAFONES	10	✓		
6.-	IMPERMEABILIZACION	10	✓		
7.-	CANCELERIA	10	✓		
8.-	PUERTA (S)	10	✓		
9.-	CERRADURAS	10	✓		
10.-	HERRERIA	10	✓		
11.-	CARPINTERIA (Muebles)		N/A		
12.-	INSTALACION SANITARIA	10	✓		
	MUEBLES SANITARIOS	10	✓		
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	10	✓		
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	10	✓		
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	10	✓		
17.-	INSTALACION ELECTRICA	10	✓		
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	10	✓		
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	10	✓		
20.-	INSTALACION DE GAS		N/A		
21.-	PLAZA Y ANDADORES	10	✓		
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	10	✓		
23.-	CISTERNA	10	✓		
24.-	CERCADO Y PORTON		N/A		
25.-	BOMBAS DE AGUA	10	✓		







**ITIFE**  
INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

"Operado con Fondo de Aportaciones  
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales  
para Entidades Federativas y Municipios  
Fondo V. iii b Infraestructura Educativa Superior"

2020

**EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA**

**ANEXO 10**  
 NOMBRE DE LA ESCUELA: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA, REGIÓN PONIENTE  
 CCT: 29MSU0101U  
 FECHA DE EVALUACION: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE DEL ENCUESTADO: \_\_\_\_\_  DOCENTE  PADRE DE FAMILIA  
 NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: JORGE ARMANDO RAMOS RAMÍREZ SUPERVISOR DE OBRA  
 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN Y OBRA EXTERIOR  
 No. DE CONTRATO: FAMSUP-29-001-2020  
 IMPORTE: \$20,170,139.17

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron

..	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		COMENTARIOS
		(DE 1 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)	10	✓		
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)	10	✓		
3.-	PISO (CERAMICO)	10	✓		
4.-	IMPERMEABILIZACIÓN	10	✓		
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)	10	✓		
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)	10	✓		
7.-	INSTALACION HIDRAULICA	10	✓		
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	10	✓		
9.-	INSTALACION DE GAS	—	N/A		
10.-	PLAZA Y ANDADORES	10	<del>N/A</del> ✓		
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)	10	✓		
12.-	CISTERNA	10	✓		
13.-	CERCA, BARDA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.	—	N/A		
14.-	BOMBAS DE AGUA	10	✓		

JORGE ARMANDO RAMOS RAMÍREZ  
ENCUESTADOR

JOSÉ ANTONIO OLIVEROS HDEZ.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADO  
20002B  
RECTORÍA