

2020

**ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° RF-29-001-2020**

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2020, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

INGENIERO SAÚL SÁNCHEZ ALVARADO EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y EL INGENIERO JORGE ARMANDO RAMOS RAMÍREZ EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA CONSTRUCTORA IOBARA S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR MARCO AURELIO GONZÁLEZ GUERRERO. ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO AL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN

**I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

NUMERO DE CONTRATO: RF-29-001-2020

NUMERO DE CODIGO: IDFL-RF-01-2020

**OBJETO DEL CONTRATO:** NORMAL RURAL "LICENCIADO BENITO JUÁREZ", PANOTLA, TLAXCALA

ANOTAR LA DESCRIPCION: COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES Y CANAL PLUVIAL

MONTO ORIGINAL DE LA OBRA: \$ 857,756.26  
( OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 26/100 M.N.) IVA INCLUIDO

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: 63 DÍAS NATURALES

DIAS DE PRORROGA 15 DÍAS NATURALES

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 27 DE ABRIL DE 2020

FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 28 DE JUNIO DE 2020

FT-JC-19-00

**ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° RF-29-001-2020**

**I. MODIFICACIONES.**

FECHA DE INICIO REAL: 27 DE ABRIL DE 2020

FECHA DE TERMINACION REAL: 13 DE JULIO DE 2020

MONTO REAL EJERCIDO: \$ 857,756.26  
( OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 26/100 M.N.) IVA INCLUIDO

**III. RELACION DE ESTIMACIONES.**

SE REALIZÓ EL TRAMITE DE LAS ESTIMACIONES: 1, 2, 3, 4 Y 5 FINIQUITO.

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A.	FECHA DE ESTIMACIÓN
ANTICIPO	\$ -	
MONTO CONTRATO	\$ 857,756.26	
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	\$ 165,499.38	27/04/2020 AL 10/05/2020
ESTIMACIÓN 2 (DOS)	\$ 233,875.85	11/05/2020 AL 24/05/2020
ESTIMACIÓN 3 (TRES)	\$ 102,170.53	25/05/2020 AL 07/06/2020
ESTIMACIÓN 4 (CUATRO)	\$ 106,898.54	08/06/2020 AL 21/06/2020
ESTIMACIÓN 5 (CINCO FINIQUITO)	\$ 249,311.96	22/06/2020 AL 13/07/2020
	\$ -	
	\$ -	
	\$ -	
	\$ -	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.	\$ 857,756.26	
MONTO AL QUE RENUNCIA	\$ 0.00	
CARGOS AL CONTRATISTA.	\$ -	

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA.

**INGRESOS DERIVADOS DE FUENTES  
LOCALES (RECURSOS FISCALES)**

2020



FT-JC-19-00

**ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° RF-29-001-2020**

**I. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.**

CONFORME AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO, PARA RESPONDER DE LOS DEFETOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DE PAGO.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 16:30 HORAS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2020 EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**POR EL ITIFE**



INGENIERO JORGE ARMANDO RAMOS  
RAMÍREZ  
SUPERVISOR DE OBRA.


**POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA**



CONSTRUCTORA IOBARA S.A. DE C.V.  
MARCO AURELIO GONZÁLEZ  
GUERRERO.

CONSTRUCTORA  
IOBARA S.A. DE C.V.  
DIEGO MUÑOZ CAMARGO #50  
CENTRO, CP 90000, TLAXCALA, TLAXCALA

**Vo.Bo.**



INGENIERO SAÚL SÁNCHEZ ALVARADO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN.

**INGRESOS DERIVADOS DE FUENTES  
LOCALES (RECURSOS FISCALES)**

2020