



FINIQUITO DEL CONTRATO No. POTFAM-29-012-2021.

En la ciudad de Tlaxcala, siendo las **12:00** horas del día **25 de mayo de 2021**, se reunieron en las Oficinas del departamento de construcción del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa, ubicadas en calle Lira y Ortega N° 42 col. Centro Tlaxcala, Tlax, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

Para realizar con fundamento en los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 170 de su Reglamento, y la cláusula Vigésima sexta del contrato, el **FINIQUITO** de los trabajos que se especifican a continuación:

I.- Datos Generales del contrato.

Número de contrato:	POTFAM-29-012-2021
Fecha de formalización:	24 de febrero de 2021
Objeto del Contrato:	Rehabilitación y Obra exterior
Monto original del contrato:	\$ 565,201.33 (quinientos sesenta y cinco mil doscientos un pesos 33/100 m.n.)
Plazo de ejecución contractual:	84 días naturales.
Fecha de inicio según contrato:	01 de marzo de 2021
Fecha de terminación según contrato:	23 de mayo de 2021

**“ES LA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES”**

OPERADO

II.- Modificaciones.

Convenio(s)	Convenio modificatorio de metas sin afectar monto ni plazo de ejecución.
Fecha de formalización del convenio:	21 de mayo de 2021
Porcentaje modificado:	(11.72%)
Monto total de excedentes:	\$ 76,852.23 (setenta y seis mil ochocientos cincuenta y dos pesos 23/100 m.n.)
Monto real ejercido (1):	\$ 565,201.33 (quinientos sesenta y cinco mil doscientos un pesos 33/100 m.n.)
Monto pagado por ajuste de costos (2):	\$ 0.00 (cero pesos 00/100 m.n.)
Monto total ejercido (1+2):	\$ 565,201.33 (quinientos sesenta y cinco mil doscientos un pesos 33/100 m.n.)
Fecha de inicio real:	01 de marzo de 2021
Ampliación o reducción de plazo:	0 días naturales.
Según convenio(s):	POTFAM-29-012-2021
Plazo de ejecución modificado:	0 días naturales.
Porcentaje de modificación:	0.0%



Fecha de terminación modificada: 23 de mayo de 2021
 Fecha de terminación real: 23 de mayo de 2021
 Plazo de ejecución real: 84 días naturales.

**“ESTA OBRA FUE REALIZADA
 CON RECURSOS PÚBLICOS
 FEDERALES”**

III. Relación de Estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos total mente ejecutados por el **contratista** de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende				Monto estimado	Monto acumulado
1 (uno)	31 de marzo de 2021	del	01 de marzo de 2021	al	31 de marzo de 2021	\$276,621.12	\$276,621.12
2 (dos) FINIQUITO	23 de mayo de 2021	del	01 de abril de 2021	al	23 de mayo de 2021	\$288,580.21	\$565,201.33
TOTAL						\$565,201.33	

Nota No. 2 (Si durante la ejecución de los trabajos se requirió la realización de cantidades adicionales a las previstas originalmente y fue autorizado el pago en las estimaciones de los trabajos ejecutados previamente a la celebración del o los convenios respectivos, sin rebasar el presupuesto autorizado en el contrato, deberá detallar en la tabla siguiente como se ejercieron

Relación de cantidades adicionales a las previstas originalmente, cuyo pago fue autorizado previamente a la celebración del convenio respectivo						
No. de Partida	Concepto	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Importe	Estimación en la que se pago
1	Limpia, trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, se deberá considerar paraeste trabajo: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y limpieza del área de trabajo. (De acuerdo a los criterios técnicospara las acciones del Programa Escuelas Dignas).	M2	\$ 6.92	216.06	\$1,495.14	1 (UNO)
1	Demolición de cadena y/o castillo de concreto armado hasta 20x40 cm de sección se deberá considerar para este trabajo: mano deobra, herramienta, equipo, andamios, corte de acero, acarreo dentro y fuera de obra y limpieza del área de trabajo.	ML	\$ 98.09	1.70	\$166.75	1 (UNO)
1	Demolición de piso de concreto armado de 10cm, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, equipo de corte, rompedora eléctrica, acarreo dentro y fuera de obra, andamios, equipo, herramienta acopio y retiro de material producto de lademolición a tiro autorizado y	M2	\$ 71.24	216.06	\$15,932.11	1 (UNO)



SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INIFED
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

039

No. Contrato POTFAM-29-012-2021

	limpieza del área de trabajo. (Deacuerdo a los criterios técnicos para las acciones del ProgramaEscuelas Dignas).					
1	Piso de concreto f'c=150 kg/cm2 de 10 cm. de espesor acabado pulido o rayado con brocha de pelo, acabado con volteador, se deberá considerar para este trabajo: material, acarreo, colocación de maestras, realización del trabajo por módulos tipo ajedrez, compactado, nivelado, cimbra de frontera, curado, forjado de nariz, malla electrosoldada 66/1010 y limpieza del área de trabajo. (Deacuerdo a los criterios técnicos para las acciones del ProgramaEscuelas Dignas).	M2	\$315.43	46.15	\$14,557.09	2 (DOS)
1	Rampa de concreto hecho en obra f'c=150kg/cm2, antiderrapante, acabado lavado, espesor variable para librar altura de guarnición, se deberá considerar para este trabajo: trazo, nivelación, materiales, acarreo de material, demolición y perfilado de guarnición y banqueta existente, adhesivo de concreto nuevo aviejo, cimbrado, colado, retardante de fraguado, curado con membrana, descimbrado, acarreo dentro y fuera de la obra de material producto de la demolición, acopio y retiro de material sobrante a tiro autorizado, limpieza del área de trabajo. (Deacuerdo a los criterios técnicos para las acciones del ProgramaEscuelas Dignas).	M2	\$516.22	9.46	\$4,883.44	2 (DOS)
1	Suministro y relleno de material inerte, compactado por medios mecánicos con humedad óptima, en capas de 15 cm de espesor, incluye acarreo dentro de la obra, mano de obra herramienta y equipo P.U.O.T.	M3	\$300.58	44.44644	\$13,359.71	2 (DOS)
1	Guarnición de concreto f'c=150kg/cm2 de 15 x 50 cm, acabado con volteador, se deberá considerar para este trabajo: material, acarreo, cimbrado y descimbrado y limpieza del área de trabajo, incluye material mano de obra y equipo P.U.O.T.	M	\$249.63	20	\$4,992.60	2 (DOS)
					Subtotal	\$ 66,251.92
					I. V. A.:	\$10,600.90
					Total	\$ 76,852.23

NO SE REALIZÓ
"RECURSOS PÚBLICOS
ALES"

IV.- Garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

OPERADO

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en el **Acta de Entrega-Recepción Física de este contrato**, la fianza No. la póliza N° 4301-24065-5 con folio: 1394453. expedida por Aseguradora insurgentes S. A. de C.V. Grupo financiero Aserta, para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando **Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa** no hubiera presentado ante la institución afianzadora reclamación de pago.



No. Contrato POTFAM-29-012-2021



Por su parte el Superintendente de Construcción, ing. Genaro Atonal Olivares a nombre y representación de **SUPERVISIÓN, ASESORÍA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL DE TLAXCALA S.A. DE C.V.**, manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer al **Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa**, otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto del contrato número POTFAM-29-012-2021 así como el recibo más eficaz del mismo, por lo que no se reserva derecho de ejercer acciones de tipo administrativo, civil, penal, mercantil o de cualquier otra contra el **Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa**.

MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES


OBRA FUE REALIZADA
RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES"

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa y el Contratista manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto convienen en que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamación.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las **12:00** horas del día **25 de mayo de 2021**, en la Cd. Tlaxcala, levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

POR EL ORGANISMO RESPONSABLE DE LA INFE	POR EL ORGANISMO RESPONSABLE DE LA INFE
 ING. JOSÉ CARLOS HERRERA ZAMORA Supervisor de Obra	 ING. MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ VÁSQUEZ Servidor Público Responsable

**POR SUPERVISIÓN, ASESORÍA Y CONSTRUCCIÓN
CIVIL DE TLAXCALA S.A. DE C.V.**


ING. CESAR ENRIQUE IZQUIERDO PÉREZ
 Administrador Unico

OPERADO

Esta hoja forma parte integrante del Finiquito del Contrato No.POTFAM-29-012-2021 de fecha **24 de febrero de 2021**.