

FINIQUITO DEL CONTRATO No. POTFAM-29-024-2021

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las **12:00** horas del día 11 de junio del 2021, se reunieron en las Oficinas de construcción del **Instituto Tlaxcalteca De La Infraestructura Física Educativa (ITIFE)**, ubicadas en Calle Miguel Lira y Ortega 42, Xicohténcatl, 90030 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

Para realizar con fundamento en los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 170 de su Reglamento, y la cláusula **vigésima sexta** del contrato, el **FINIQUITO** de los trabajos que se especifican a continuación:

I.- Datos Generales del contrato.

Número de contrato:	POTFAM-29-024-2021	"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"
Fecha de formalización:	16 de marzo de 2021	
Objeto del Contrato:	REHABILITACIÓN	OPERADO
Monto original del contrato:	\$ 1,136,008.96 (Un millón ciento treinta y seis mil ocho pesos 96/100 M.N.)	
Plazo de ejecución contractual:	77 días naturales.	
Fecha de inicio según contrato:	22 de marzo de 2021	
Fecha de terminación según contrato:	06 de junio de 2021	

II.- Modificaciones.

Convenio:	CONVENIO MODIFICATORIO DE METAS SIN AFECTAR MONTO O PLAZO DE EJECUCION
Fecha de formalización de convenio:	04 de junio de 2021
No. Convenio:	POTFAM-29-024-2021
Porcentaje de modificación:	6.54%
Monto total de excedentes:	\$ 74,324.40 (SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 40/100M.N.) INCLUYE I.V.A

Monto pagado por ajuste de costos (2):

Monto total ejercido (1+2):

\$ 1,136,008.96 (Un millón ciento treinta y seis mil ocho pesos 96/100 M.N.)

Fecha de inicio real:

22 de marzo de 2021

Ampliación o reducción de plazo:

(No Aplica).

Según convenio(s):

(No Aplica).

Plazo de ejecución modificado:

(No Aplica).

Porcentaje de modificación:

(No Aplica).

Fecha de terminación modificada:

(No Aplica).

Fecha de terminación real:

06 de junio de 2021

Plazo de ejecución real:

77 días naturales.

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES"**

OPERADO

III. Relación de Estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el **contratista** de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende				Monto estimado	Monto acumulado
		del		al			
1 (UNO)	22 de abril de 2021	del	22 de marzo de 2021	al	22 de abril de 2021	\$ 739,575.20	\$ 739,575.20
2 (DOS) FINIQUITO	06 de junio de 2021	del	23 de abril de 2021	al	06 de junio de 2021	\$ 396,433.76	\$ 1,136,008.96
TOTAL						\$ 1,136,008.96	

Nota No. 2 (Si durante la ejecución de los trabajos se requirió la realización de cantidades adicionales a las previstas originalmente y fue autorizado el pago en las estimaciones de los trabajos ejecutados previamente a la celebración del o los convenios respectivos, sin rebasar el presupuesto autorizado en el contrato, deberá detallar en la tabla siguiente como se ejercieron

Realización de cantidades adicionales a las previstas originalmente

Relación de cantidades adicionales a las previstas originalmente, cuyo pago fue autorizado previamente a la celebración del convenio respectivo						
No. de Partida	Concepto	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Importe	Estimación en la que se pago
DES.375	DESMONTAJE DE PROTECCIÓN DE FIERRO SIN RECUPERACIÓN, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, EQUIPO DE CORTE OXI-BUTANO, ACARREOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. (DE ACUERDO A LOS CRITERIOS TÉCNICOS PARA LAS ACCIONES DEL PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS).	M2	\$ 74.96	39.26	\$ 2,942.93	2 (DOS) FINIQUITO
DMO.075	DEMOLICIÓN DE CADENA Y/O CASTILLO DE CONCRETO ARMADO HASTA 15X20 CM DE SECCIÓN SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, ROMPEDORA ELÉCTRICA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, CORTE DE ACERO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. (DE ACUERDO A LOS CRITERIOS TÉCNICOS PARA LAS ACCIONES DEL PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS).	ML	\$ 47.23	271.29	\$ 12,813.03	2 (DOS) FINIQUITO
DMO.095	DEMOLICIÓN DE FIRME DE 10CM, DE ESPESOR DE CONCRETO ARMADO, A MANO CON MARRO Y CUÑA, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, ACARREOS, EQUIPO HERRAMIENTA, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. (DE ACUERDO A LOS CRITERIOS TÉCNICOS PARA LAS ACCIONES DEL PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS).	M2	\$ 45.9	264.77	\$ 12,152.94	2 (DOS) FINIQUITO
DMO.145	DEMOLICIÓN DE MURO DE 11 HASTA 15 CM, DE ESPESOR, DE BLOCK DE CEMENTO A MANO CON MARRO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CADENAS Y CASTILLOS, ACARREOS, ANDAMIOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. (DE ACUERDO A LOS CRITERIOS TÉCNICOS PARA LAS ACCIONES DEL PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS).	M2	\$ 47.85	81.45	\$ 3,897.38	2 (DOS) FINIQUITO

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

OPERADO

078290	RETIRO DE ADOQUÍN HEXAGONAL POR MEDIOS MANUALES CON RECUPERACIÓN. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y APILE A ORILLA.	M2	\$ 41.79	98.00	\$ 4,095.42	2 (DOS) FINIQUITO
078291	COLOCACIÓN DE ADOQUÍN HEXAGONAL RECUPERADO. INCLUYE: CAMA DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	M2	\$ 118.11	98.00	\$ 11,574.78	2 (DOS) FINIQUITO
021203-1	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 DE ACUERDO A NORMA MEXICANA NMX-C-407 -ONNCCE-2001, INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS	KG	\$ 29.16	60.48	\$ 1,763.60	2 (DOS) FINIQUITO
078318	ALAMBRÓN No 2 FY=2530KG/CM2, de acuerdo a Norma Mexicana NMX-C-407-ONNCCE-2001	KG	\$ 35.61	43.65	\$ 1,554.38	2 (DOS) FINIQUITO
012010	CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, T.M.A 3/4", INCLUYE COLOCADO, VIBRADO POR MEDIOS MANUALES Y CURADO	M3	\$ 2,507.49	2.30	\$ 5,767.23	2 (DOS) FINIQUITO
012026	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON TRIPLAY DE PINO DE 16MM, ACABADO APARENTE, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO	M2	\$ 245.46	30.60	\$ 7,511.08	2 (DOS) FINIQUITO
“ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES”					SUBTOTAL	\$ 64,072.76
					IVA	\$ 10,251.64
					TOTAL	\$ 74,324.40

Como resultado del finiquito INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA y el Contratista determinaron que existen:

1.- Saldos a favor del Contratista y para liquidarlos elaboraron la siguiente estimación, misma que será liquidada en los términos de la cláusula respectiva del contrato; 2.- saldos en contra del Contratista y para liquidarlos elaboraron la siguiente estimación, cuyo importe se deducirá de las cantidades pendientes de cubrir, procediéndose, de acuerdo con lo establecido en el artículo 170 del Reglamento y, en su caso, del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

IV.- Garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en el **Acta de Entrega-Recepción Física de este contrato**, la fianza No. **4974-00190-8**, código de seguridad: **9i7pBB3**, folio:

No. Contrato POTFAM-29-024-2021

3014115 expedida por **ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V, GRUPO FINANCIERO ASERTA**, Para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA no hubiera presentado ante la institución afianzadora reclamación de pago.

Por su parte el Superintendente de Construcción, **Ing. José Felipe Mejía Maldonado** a nombre y representación de IFRAESTRUCTORES S.A. DE C.V. manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer a INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto del contrato número **POTFAM-29-024-2021** así como el recibo más eficaz del mismo, por lo que no se reserva derecho de ejercer acciones de tipo administrativo, civil, penal, mercantil o de cualquier otra contra INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (ITIFE).



**“ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES”**

OPERADO

MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA y el Contratista manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto convienen en que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamación.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las **12:35** horas del día 11 de junio del 2021, en la Cd. de Tlaxcala de Xicohténcatl, levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

POR EL ORGANISMO RESPONSABLE DE LA INFE	POR EL ORGANISMO RESPONSABLE DE LA INFE
 ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DÍAZ Supervisor de Obra	 ING. MARIA GUADALUPE RODRÍGUEZ VÁSQUEZ Servidor Público Responsable

POR IFRAESTRUCTORES S.A. DE C.V.


ING. JOSE FELIPE MEJIA MALDONADO
Representante Legal

OPERADO

**“ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES”**

Esta hoja forma parte integrante del Finiquito del Contrato No. POTFAM-29-024-2021 de fecha 16 DE MARZO DE 2021.