

No. Contrato: POTFAM-29-025-2021  
CCT: 29DES0026C

**FINIQUITO DEL CONTRATO No. POTFAM-29-025-2021**

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las **14:00** horas del día 09 de junio de 2021, se reunieron en las Oficinas de construcción del **Instituto Tlaxcalteca De La Infraestructura Física Educativa (ITIFE)**, ubicadas en Calle Miguel Lira y Ortega 42, Xicohténcatl, 90030 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

Para realizar con fundamento en los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 170 de su Reglamento, y la cláusula **vigésima sexta** del contrato, el **FINIQUITO** de los trabajos que se especifican a continuación:

**I.- Datos Generales del contrato.**

Número de contrato:	POTFAM-29-025-2021 ✓	<b>OPERADO</b>
Fecha de formalización:	16 de marzo de 2021 ✓	
Objeto del Contrato:	REHABILITACIÓN ✓	
Monto original del contrato:	\$ 948,381.25 (Novecientos cuarenta y ocho mil trescientos Ochenta y un pesos 25/100 M.N.) Incluye I.V.A. ✓	
Plazo de ejecución contractual:	77 días naturales. ✓	
Fecha de inicio según contrato:	22 de marzo de 2021 ✓	
Fecha de terminación según contrato:	06 de junio de 2021 ✓	<b>"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"</b>

**II.- Modificaciones.**

Convenio:	<b>CONVENIO MODIFICATORIO DE METAS SIN AFECTAR MONTO O PLAZO DE EJECUCION</b>
Fecha de formalización de convenio:	04 de junio de 2021 ✓
No. Convenio:	<b>POTFAM-29-025-2021</b> ✓
Porcentaje de modificación:	19.36% ✓
Monto total de excedentes:	\$ 183,627.72 (ciento ochenta y tres mil seiscientos veintisiete pesos 72/100m.n.) Incluye I.V.A.

No. Contrato: POTFAM-29-025-2021  
CCT: 29DES0026C

Monto pagado por ajuste de costos (2):

Monto total ejercido (1+2):

\$ 948,381.25 (Novecientos cuarenta y ocho mil trescientos Ochenta y un pesos 25/100 M.N.) Incluye I.V.A.

Fecha de inicio real:

22 de marzo de 2021 ✓

Ampliación o reducción de plazo:

(NO APLICA)

Según convenio(s):

(NO APLICA)

Plazo de ejecución modificado:

(NO APLICA)

Porcentaje de modificación:

(NO APLICA)

Fecha de terminación modificada:

(NO APLICA)

Fecha de terminación real:

06 de junio de 2021 ✓

Plazo de ejecución real:

77 días naturales. ✓

**OPERADO**

**“ESTA OBRA FUE REALIZADA  
CON RECURSOS PÚBLICOS  
FEDERALES”**

### III. Relación de Estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el **contratista** de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende				Monto estimado	Monto acumulado
		del		al			
1 (UNO)	22 de abril de 2021	del	22 de marzo de 2021	al	22 de abril de 2021	\$ 175,180.65	\$ 175,180.65
2 (DOS) FINIQUITO	06 de junio de 2021	del	23 de abril de 2021	al	06 de junio de 2021	\$ 773,200.60	\$ 948,381.25
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 948,381.25</b>	

**Nota No. 2 (Si durante la ejecución de los trabajos se requirió la realización de cantidades adicionales a las previstas originalmente y fue autorizado el pago en las estimaciones de los trabajos ejecutados previamente a la celebración del o los convenios respectivos, sin rebasar el presupuesto autorizado en el contrato, deberá detallar en la tabla siguiente como se ejercieron**



No. Contrato: POTFAM-29-025-2021  
CCT: 29DES0026C

**Realización de cantidades adicionales a las previstas originalmente**

Relación de cantidades adicionales a las previstas originalmente, cuyo pago fue autorizado previamente a la celebración del convenio respectivo						
No. de Partida	Concepto	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Importe	Estimación en la que se pago
	<b>DESMONTAJES</b>					
DES.070	DESMONTAJE DE W.C. DE TANQUE BAJO, SIN RECUPERACIÓN, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: LA DESCONEXIÓN DEL MUEBLE SANITARIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. (DE ACUERDO A LOS CRITERIOS TÉCNICOS PARA LAS ACCIONES DEL PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS).	PZA	\$133.70	1	\$ 133.70	1 (UNO)
						<b>OPERADO</b>
DES.190	DESMONTAJE DE LUMINARIA FLUORESCENTE SIN RECUPERACIÓN DE 30X30CM HASTA UNA ALTURA DE 5M., SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESCONEXIÓN, RETIRO DE SOPORTERÍA, ANDAMIOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. (DE ACUERDO A LOS CRITERIOS TÉCNICOS PARA LAS ACCIONES DEL PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS)	PZA	\$31.32	1	\$ 31.32	2 (DOS) FINIQUITO
						<b>"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"</b>
	<b>ACABADOS</b>					
ACA.085	APLICACIÓN DE PINTURA 100% ACRÍLICA, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES; CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SIN CONTENIDO DE PLOMO Y METALES PESADOS, DENSIDAD 1.2-1.3 KG/LT, SÓLIDOS EN PESO 50% MÍNIMO, VISCOSIDAD 90-115 U. KREBS, ALTO CONTENIDO DE PIGMENTOS, BASE AGUA, RESISTENCIA AL LAVADO DE 5000 CICLOS MÍNIMO CON	M2	\$83.15	18.34	\$ 1,524.97	2 (DOS) FINIQUITO



No. Contrato: POTFAM-29-025-2021

CCT: 29DES0026C

	<p>DETERGENTE Y 10 000 CICLOS CON SOLUCIÓN NO ABRASIVA, TIEMPO MÁXIMO DE SECADO AL TACTO DE 60 MINUTOS, ACABADO SEMI MATE DE 5 A 25 UNIDADES DE BRILLO, GARANTÍA DE 10 AÑOS, COLOR SEGÚN MUESTRA APROBADA. SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LA PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, REBABEO, PLASTE NECESARIO, RESANADO, SELLADOR ACRÍLICO, APLICACIÓN DE LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. (DE ACUERDO A LOS CRITERIOS TÉCNICOS PARA LAS ACCIONES DEL PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS).</p>					
<p>ACA.095</p>	<p>APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO EN PUERTAS Y MAMPARAS METÁLICAS POR AMBOS LADOS; CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SIN CONTENIDO DE PLOMO Y METALES PESADOS, DENSIDAD 0.9-1.2 KG/LT, SÓLIDOS EN PESO 50% MÍNIMO, VISCOSIDAD 90-120 U. KREBS, ESTABILIDAD DE UN AÑO, ALTO CONTENIDO DE PIGMENTOS, BASE SOLVENTE, RESISTENCIA AL LAVADO, TIEMPO MÁXIMO DE SECADO AL TACTO DE CINCO HORAS, ACABADO BRILLANTE, COLOR SEGÚN MUESTRA APROBADA. SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LA PINTURA MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REMOVEDOR, LIJADO, PRIMARIO ANTICORROSIVO, APLICACIÓN DE LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR PERFECTAMENTE LA</p>	<p>M2</p>	<p>\$123.56</p>	<p>60.76</p>	<p>\$7,507.51</p>	<p>2 (DOS) FINIQUITO</p>

**OPERADO**

**“ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES”**



No. Contrato: POTFAM-29-025-2021  
CCT: 29DES0026C

	SUPERFICIE, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. (DE ACUERDO A LOS CRITERIOS TÉCNICOS PARA LAS ACCIONES DEL PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS)					
	<b>INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>					
IHS.115	COLOCACIÓN DE INODORO REDONDO (TAZA-TANQUE) COLOR BLANCO DE CERÁMICA VITRIFICADA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS, CON TRAMPA 100% ESMALTADA DE 2-1/18", DESCARGA DE 4.8 LTS, SIN GRIETAS EN EL ESMALTE, PALANCA CROMADA, TAPA DEL TANQUE PLANA, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DEL MUEBLE SANITARIO, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PIJAS, CUBRE PIJAS AL COLOR DEL INODORO, SELLO DE CAMPECHE, ASIENTO REDONDO 100% DE POLIPROPILENO VIRGEN CON AGENTE ANTIMICROBIAL, FRENTE ABIERTO Y TAPA DE LÍNEA, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, VÁLVULA DE ADMISIÓN, DESCARGA Y ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO. (DE ACUERDO A LOS CRITERIOS TÉCNICOS PARA LAS ACCIONES DEL PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS).	PZA	\$3,672.56	1	\$3,672.56	2 (DOS) FINIQUITO
	<b>DEMOLICIONES</b>					
DMO.035	DEMOLICIÓN DE BANQUETA DE 10CM, DE CONCRETO SIMPLE, CON MARRO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA	M2	\$41.34	73.20	\$3,026.09	2 (DOS) FINIQUITO

**OPERADO**

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"**



No. Contrato: POTFAM-29-025-2021

CCT: 29DES0026C

	DEMOLICIÓN A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. (DE ACUERDO A LOS CRITERIOS TÉCNICOS PARA LAS ACCIONES DEL PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS).					
	<b>CIMENTACIÓN</b>					
CIM.005	EXCAVACIÓN A MANO EN CUALQUIER TERRENO HASTA 2M DE PROFUNDIDAD PARA FORMAR PISOS, PLAZAS CÍVICAS Y CANCHAS DEPORTIVAS, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, AFINE DE TALUDES, TRASPALOS, TRAZO, APILE DE MATERIAL, ACARREOS, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. (DE ACUERDO A LOS CRITERIOS TÉCNICOS PARA LAS ACCIONES DEL PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS).	M3	\$176.52	16.30	\$2,877.28	2 (DOS) FINIQUITO
CIM.015	RELLENO CON TEPETATE O MATERIAL DE LA REGIÓN, CON PESO VOLUMÉTRICO 1700KG/M3, COMPACTADO EN CAPAS DE MÁXIMO 15CM DE ESPESOR, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIAL INERTE (TEPETATE), HUMEDAD ÓPTIMA, COMPACTACIÓN AL 85% DE LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, TRASPALOS, EXTENDIDO, AGUA, MEDIDO COMPACTO CONFORME A DIMENSIONES DE PLANOS, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN DE ACUERDO A NORMAS, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. (DE ACUERDO A LOS CRITERIOS TÉCNICOS PARA LAS ACCIONES DEL PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS).	M3	\$234.66	79.08	\$18,556.91	2 (DOS) FINIQUITO
	<b>ALBAÑILERÍA</b>					
ALB.040	APLANADO EN MUROS, ACABADO	M2	\$118.54	38.94	\$4,615.95	1 (UNO)

**OPERADO**

“ESTA OBRA FUE REALIZADA  
CON RECURSOS PÚBLICOS  
FEDERALES”





No. Contrato: POTFAM-29-025-2021  
CCT: 29DES0026C

	<p>FINO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 A PLOMO Y REGLA CURADO Y DEJAR PARTIR EL REPELLADO, ACABADO CON FLOTA O PLANA DE MADERA HASTA OBTENER TEXTURA UNIFORME, SIN OQUEDADES, RAYONES, PROTUBERANCIAS Y ACEPTADO POR LA SUPERVISIÓN, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, SUMINISTRO, ELEVACIÓN, MOVIMIENTOS HORIZONTALES, CARGAS, DESCARGAS Y ACARREOS DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE POR APLANAR (PICADO Y/O HUMEDECIDO DEPENDIENDO DE LA SUPERFICIE), LOS EMBOQUILLADOS, LOS REMATES Y ARISTAS A REGLA, A NIVEL Y A PLOMO (NO SE ADMITEN DESPLOMES MAYORES A 1:300), REGLEADO, CURADO DEL APLANADO, ESPESOR PROMEDIO DEL APLANADO 2.5 CM, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO, ANDAMIOS Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO. (DE ACUERDO A LOS CRITERIOS TÉCNICOS PARA LAS ACCIONES DEL PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS).</p>					<p style="text-align: center;"><b>OPERADO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>“ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES”</b></p>
	<b>ACABADOS</b>					
ACA.085	<p>APLICACIÓN DE PINTURA 100% ACRÍLICA, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES; CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SIN CONTENIDO DE PLOMO Y METALES PESADOS, DENSIDAD 1.2-1.3 KG/LT, SÓLIDOS EN PESO 50% MÍNIMO, VISCOSIDAD 90-115 U. KREBS, ALTO CONTENIDO DE PIGMENTOS, BASE AGUA, RESISTENCIA AL LAVADO DE 5000 CICLOS MÍNIMO CON DETERGENTE Y 10 000 CICLOS CON SOLUCIÓN NO ABRASIVA, TIEMPO MÁXIMO DE SECADO AL TACTO DE</p>	M2	\$83.15	127.49	\$10,600.72	2 (DOS) FINIQUITO



No. Contrato: POTFAM-29-025-2021  
CCT: 29DES0026C

	60 MINUTOS, ACABADO SEMI MATE DE 5 A 25 UNIDADES DE BRILLO, GARANTÍA DE 10 AÑOS, COLOR SEGÚN MUESTRA APROBADA. SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LA PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, REBABEO, PLASTE NECESARIO, RESANADO, SELLADOR ACRÍLICO, APLICACIÓN DE LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. (DE ACUERDO A LOS CRITERIOS TÉCNICOS PARA LAS ACCIONES DEL PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS).							<b>OPERADO</b>
	<b>OBRA EXTERIOR</b>							
OE.030	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, ACABADO CON VOLTEADOR, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN DE MAESTRAS, REALIZACIÓN DEL TRABAJO POR MÓDULOS TIPO AJEDREZ, COMPACTADO, NIVELADO, CIMBRA DE FRONTERA, CURADO, FORJADO DE NARIZ, MALLA ELECTROSOLDADA 66/1010 Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. (DE ACUERDO A LOS CRITERIOS TÉCNICOS PARA LAS ACCIONES DEL PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS).	M2	\$361.66	60.83	\$21,999.78			2 (DOS) FINIQUITO
								<b>"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"</b>
OE.050	PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO EN LÍNEAS DE CANCHA DE BASQUETBOL DE 0.05 M DE ANCHO, COLORES SEGÚN PLANO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LA PINTURA, MATERIAL, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. (DE ACUERDO A	ML	\$21.07	109.42	\$2,305.48			2 (DOS) FINIQUITO





No. Contrato: POTFAM-29-025-2021  
CCT: 29DES0026C

	LOS CRITERIOS TÉCNICOS PARA LAS ACCIONES DEL PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS).					
	<b>ATIPIICOS</b>					
078753	COLOCACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER, GABINETE DE LED MODELO SIAMANTE CON TUBOS 124X17.5X6.5CM, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ARMADO, CONEXIÓN, Y PRUEBAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. (DE ACUERDO A LOS CRITERIOS TÉCNICOS PARA LAS ACCIONES DEL PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS).	PZA	\$1,049.54	55.00	<b>\$57,724.70</b>	2 (DOS) FINIQUITO
	Guarnición de concreto simple f'c=150kg/cm2, sección 40X12X15 (sin armar), acabado aparente, colada en el lugar, incluye: cimbra, materiales, mano de obra.	ML	\$228.06	104.02	<b>\$23,722.80</b>	2 (DOS) FINIQUITO
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$ 158,299.76</b>	
<b>IVA</b>					<b>\$ 25,327.96</b>	
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 183,627.72</b>	

**OPERADO**

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"**

Como resultado del finiquito INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA y el Contratista determinaron que existen:

1.- Saldos a favor del Contratista y para liquidarlos elaboraron la siguiente estimación, misma que será liquidada en los términos de la cláusula respectiva del contrato; 2.- saldos en contra del Contratista y para liquidarlos elaboraron la siguiente estimación, cuyo importe se deducirá de las cantidades pendientes de cubrir, procediéndose, de acuerdo con lo establecido en el artículo 170 del Reglamento y, en su caso, del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

IV.- Garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.



**SEP**  
SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA

**INIFED**  
INFRAESTRUCTURA  
EDUCATIVA

**TLX**  
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS  
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

**ITIFE**  
INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

103

No. Contrato: POTFAM-29-025-2021  
CCT: 29DES0026C

**IV.- Garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.**

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en el **Acta de Entrega-Recepción Física de este contrato**, la fianza No. **4974-00191-5**, código de seguridad: **pbDKyww**, folio: **3014118** expedida por **ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V, GRUPO FINANCIERO ASERTA**, Para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA no hubiera presentado ante la institución afianzadora reclamación de pago.

Por su parte el Superintendente de Construcción, **Ing. José Felipe Mejía Maldonado** a nombre y representación de IFRAESTRUCTORES S.A. DE C.V. manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer a INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto del contrato número **POTFAM-29-025-2021** así como el recibo más eficaz del mismo, por lo que no se reserva derecho de ejercer acciones de tipo administrativo, civil, penal, mercantil o de cualquier otra contra INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (ITIFE).

**OPERADO**

**ESTA OBRA FUE REALIZADA  
CON RECURSOS PÚBLICOS  
FEDERALES”**





No. Contrato: POTFAM-29-025-2021  
CCT: 29DES0026C

**MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES**

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA y el Contratista manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto convienen en que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamación.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las **14:35** horas del día 09 de junio de 2021, en la Cd. de Tlaxcala de Xicohtécatl, levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

POR EL ORGANISMO RESPONSABLE DE LA INFE	POR EL ORGANISMO RESPONSABLE DE LA INFE
 <b>ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DÍAZ</b> Supervisor de Obra	 <b>ING. MARIA GUADALUPE RODRÍGUEZ VÁSQUEZ</b> Servidor Público Responsable

**POR IFRAESTRUCTORES S.A. DE C.V.**

  
**ING. JOSE FELIPE MEJIA MALDONADO**  
Representante Legal

**OPERADO**

Esta hoja forma parte integrante del Finiquito del Contrato No. POTFAM-29-025-2021 de fecha 16 DE MARZO DE 2021.

**“ESTA OBRA FUE REALIZADA  
CON RECURSOS PÚBLICOS  
FEDERALES”**