



FINIQUITO DEL CONTRATO No. POTFAM-29-056-2021.

En la ciudad de TLAXCALA, TLAX, siendo las **12:00** horas del día 28 de septiembre de 2021, se reunieron en las Oficinas de CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA ubicadas en LIRA Y ORTEGA NO. 42 COL. CENTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

Para realizar con fundamento en los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 170 de su Reglamento, y la cláusula VIGESIMA SEXTA del contrato POTFAM-29-056-2021, el **FINIQUITO** de los trabajos que se especifican a continuación:

I.- Datos Generales del contrato.

Número de contrato:	POTFAM-29-056-2021	OPERADO
Fecha de formalización:	14 DE ABRIL DE 2021	
Objeto del Contrato:	OBRA EXTERIOR.	
Monto original del contrato:	\$225,985.64 (DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N.)	
Plazo de ejecución contractual:	77 (SETENTA Y SIETE DIAS NATURALES)	
Fecha de inicio según contrato:	19 DE ABRIL DE 2021	“ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES”
Fecha de terminación según contrato:	04 DE JULIO DE 2021	

II.- Modificaciones.

Convenio(s)	CONVENIO MODIFICATORIO DE METAS SIN AFECTAR MONTO NI PLAZO DE EJECUCIÓN.
Fecha de formalización del convenio:	03 DE SEPTIEMBRE DE 2021
No. De convenio:	POTFAM-29-056-2021
Monto según convenio(s):	\$65,213.47 (SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 47/100 M.N.)
Porcentaje de modificación:	28.86 %
Monto real ejercido (1):	\$225,985.64 (DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N.)
Monto pagado por ajuste de costos (2):	\$ 0.00 (CERO PESOS)



Monto total ejercido (1+2): \$225,985.64 (DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N.) ✓

Fecha de inicio real: 19 DE ABRIL DE 2021 ✓

Ampliación o reducción de plazo:

Según convenio(s):

Plazo de ejecución modificado:

Fecha de terminación modificada:

Fecha de terminación real: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 ✓

Plazo de ejecución real: 138 DÍAS NATURALES ✓

OPERADO

**ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES"**

III. Relación de Estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por el INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende				Monto estimado	Monto acumulado
		del		al			
ESTIMACIÓN 1 (UNO FINIQUITO) ✓	28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 ✓		19 DE ABRIL DE 2021 ✓		03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 ✓	\$225,985.64 ✓	\$225,985.64 ✓
TOTAL							\$225,985.64 ✓

Nota No. 2 (Si durante la ejecución de los trabajos se requirió la realización de cantidades adicionales a las previstas originalmente y fue autorizado el pago en las estimaciones de los trabajos ejecutados previamente a la celebración del o los convenios respectivos, sin rebasar el presupuesto autorizado en el contrato, deberá detallar en la tabla siguiente como se ejercieron

Relación de cantidades adicionales a las previstas originalmente, cuyo pago fue autorizado previamente a la celebración del convenio respectivo							
CLAVE	CONCEPTO	EDIF.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IMPORTE	Estimación en la que se pago
VIII.- Espacios de Usos Múltiples							

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa".



	EDIFICIO A						
+	CIMENTACIÓN						
CIM.005	Excavación a mano en cualquier terreno hasta 2m de profundidad para formar pisos, plazas cívicas y canchas deportivas, se deberá de considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, afine de taludes, traspaleos, trazo, apile de material, acarreos, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. (De acuerdo a los criterios técnicos para las acciones del Programa Escuelas Dignas)	O.E.	M3	\$252.19	14.83	\$ 3,739.98	EST-1FIN
CIM.015	Relleno con tepetate o material de la región, con peso volumétrico 1700kg/m3, compactado en capas de máximo 15cm de espesor, se deberá de considerar para este trabajo: material inerte (tepetate), humedad óptima, compactación al 85% de la prueba proctor estándar, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos dentro de la obra, traspaleos, extendido, agua, medido compacto conforme a dimensiones de planos, pruebas de compactación de acuerdo a normas, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. (De acuerdo a los criterios técnicos para las acciones del Programa Escuelas Dignas).	O.E.	M3	\$291.39	32.68	\$ 9,522.63	EST-1FIN
+	ALBAÑILERÍA						
ALB.090	Fabricación de guarnición perimetral de concreto f'c=150 kg/cm2, de 30 cm de base por 20 cm de corona y 50 cm de altura, armada con 4 varillas de # 3 y estribos del # 2 @ 20 cm., se deberá de considerar para este trabajo: concreto hecho en obra, acero de refuerzo, mano de obra, materiales, nivelación, cimbra aparente, colado, descimbrado, curado con membrana, acarreos, cargas, escargas, acopio y retiro de desperdicio a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. (De acuerdo a los criterios técnicos para las acciones del Programa Escuelas Dignas).	O.E.	ML	\$323.38	119.93	\$ 38,782.97	EST-1FIN
Extraordinarios							
078509	PISO DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, ACABADO CON VOLTEADOR, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO, MATERIAL, ACARREO, COLOCACION DE MAESTRAS, REALIZACION DE TRABAJO POR MODULOS TIPO AJEDREZ, COMPACTADO, NIVELADO, CIMBRA DE FRONTERA, CURADO, FORJADO DE NARIZ, MALLA ELECTROSOLDADA 66/1010 Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO (DE ACUERDO A LOS CRITERIOS TÉCNICOS PARA LAS ACCIONES DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN)	O.E.	M2	\$283.68	14.71	\$ 4,172.93	EST-1FIN

OPERADO

**ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES"**

SUBTOTAL	\$56,218.51
IVA	\$ 8,994.96
TOTAL	\$65,213.47



OPERADO

IV.- Garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.



De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en el **Acta de Entrega-Recepción Física de este contrato**, la fianza No. **4301-24575-7** expedida por **Aseguradora INSURGENTES, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA**, para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando no hubiera presentado ante la institución afianzadora reclamación de pago.

Por su parte el Superintendente de Construcción, **Arq. Carlos García Corona a nombre y representación de CONSTRUCTIVISMO CIBERNETICO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.**, manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer a **INSTITUTO TLAXCALTECA DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**, otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto del contrato número POTFAM-29-056-2021 así como el recibo más eficaz del mismo, por lo que no se reserva derecho de ejercer acciones de tipo administrativo, civil, penal, mercantil o de cualquier otra contra **INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**.

MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA y el Contratista manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto convienen en que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamación.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las **12:30** horas del día 28 de septiembre de 2021, en la Cd. de TLAXCALA, TLAX, levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

POR EL ORGANISMO RESPONSABLE DE LA INFE	POR EL ORGANISMO RESPONSABLE DE LA INFE
 ARQ. VICTOR HUGO CAMACHO AGUAYO Residente de Obra	 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN ARQ. LAURA GARCÍA TORRES Jefa de Departamento de Construcción

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

INIFED
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

58

No. Contrato POTFAM-29-056-2021

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

ARQ. HUGO RAMÍREZ JUÁREZ
Representante Legal

OPERADO

Esta hoja forma parte integrante del Finiquito del Contrato No. POTFAM-29-056-2021 de fecha 14 de abril de 2021.

**ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES"**