

FINIQUITO DEL CONTRATO No. POTFAM - 29 - 062 - 2021.

046

En la ciudad de TLAXCALA, TLAX., siendo las **12:00** horas del día 08 DE DICIEMBRE DEL 2021, se reunieron en las Oficinas del DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION del INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, ubicadas en LIRA Y ORTEGA No. 42 COL. CENTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

Para realizar con fundamento en los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 170 de su Reglamento, y la cláusula VIGESIMA SEXTA del contrato, el FINIQUITO de los trabajos que se especifican a continuación:

I.- Datos Generales del contrato.

Número de contrato: POTFAM - 29 - 062 - 2021.

Fecha de formalización: 14 DE ABRIL DEL 2021.

Objeto del Contrato: REHABILITACIÓN

Monto original del contrato: \$ 530,010.81 (QUINIENTOS TREINTA MIL DIEZ PESOS. 81 / 100 M.N.).

Plazo de ejecución contractual: 77 días naturales.

Fecha de inicio según contrato: 19 DE ABRIL DEL 2021

Fecha de terminación según contrato: 04 DE JULIO DEL 2021

II.- Modificaciones.

Convenio(s) CONVENIO MODIFICATORIO DE METAS SIN AFECTAR MONTO

Fecha de formalización del convenio: 08 DE DICIEMBRE DEL 2021

No. De convenio POTFAM-29-062-2021

Porcentaje de modificación: 19.66%

Monto total de excedentes \$ 104,219.31 (CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 31/100M.N.)

Aumento o disminución de N/A

Monto según convenio(s): \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100M.N)

ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES

OPERADO



Monto modificado:	N/A
Porcentaje de modificación:	N/A
Monto real ejercido (1):	\$ 530,010.81 (QUINIENTOS TREINTA MIL DIEZ PESOS. 81 / 100 M.N.).
Monto pagado por ajuste de costos (2):	\$ N/A
Monto total ejercido (1+2)	\$ 530,010.81 (QUINIENTOS TREINTA MIL DIEZ PESOS. 81 / 100 M.N.).
Fecha de inicio real:	19 de abril
Reducción de plazo:	N/A
Según convenio(s):	DIFERIMIENTO AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
Fecha de formalización del convenio:	01 DE JUNIO DE 2021
Plazo de ejecución modificado:	16 DIAS NATURALES
Porcentaje de modificación:	100%
Fecha de terminación modificada:	08 DE DICIEMBRE DE 2021
Fecha de terminación real:	08 DE DICIEMBRE DE 2021
Plazo de ejecución real:	234 (DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO) días naturales.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

OPERADO

Nota No. 1 (En caso de que durante la ejecución de los trabajos se hubieran ordenado suspensiones temporales deberá relatarse de manera detallada las causas que le dieron origen, los periodos de suspensión, fecha de reanudación y la fecha de terminación resultante.)

III. Relación de Estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el **contratista** de acuerdo con lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA son las que se relacionan a continuación:



Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende				Monto estimado	Monto acumulado
		del		al			
1 (UNO)	16/JULIO/2021	del	19/ ABRIL/2021	al	15/JULIO/2021	\$ 271,842.02	\$ 271,842.02
2 (DOS) FINIQUITO	09/DICIEMBRE/2021	del	16/JULIO/2021	al	08/DICIEMBRE/2021	\$ 258,168.79	\$ 530,010.81
		del		al			
		del		al			
TOTAL							\$ 530,010.81

Nota No. 2 (Si durante la ejecución de los trabajos se requirió la realización de cantidades adicionales a las previstas originalmente y fue autorizado el pago en las estimaciones de los trabajos ejecutados previamente a la celebración del o los convenios respectivos, sin rebasar el presupuesto autorizado en el contrato, deberá detallar en la tabla siguiente como se ejercieron

Relación de cantidades adicionales a las previstas originalmente, cuyo pago fue autorizado previamente a la celebración del convenio respectivo						
No. de Partida	Concepto	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Importe	Estimación en la que se pago
DES.345	Desmontaje de malla ciclónica sin recuperación, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, retiro de postes, acarreo, acopio y retiro de material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo	ML	\$79.78	45.00	\$877.58	
OE.010	Barda perimetral de 3.00 mts de altura (lindero o intermedia), a base de muro de tabique rojo recocido de 7 x 14 x 28 cms. medidas nominales o material de la región, acabado aparente dos caras, tableros de 3 mts de longitud y módulos de 9 metros de acuerdo a proyecto, asentado con mortero cemento-cal-arena en proporción 1:1/4:3.5, juntas de 1.50 cm, se deberá considerar para este trabajo: trazo, nivelación, excavación, plantilla de 5cm de espesor de concreto hecho en obra f'c=100kg/cm2, zapata y contratrabe de concreto f'c=250kg/cm2 clase 1 con peso volumétrico mayor a 2200kg/cm2, castillos y cerramiento de concreto f'c=250kg/cm2, impermeabilización de desplante, dentellones, relleno y compactación de tepetate; habilitado, armado de cimbra y acero de refuerzo; el muro no deberá presentar escurrimientos o	ML	\$10,032.89	42.70	\$87,286.14	

"ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES"
OPERADO

**SEP**

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INIFED
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**TLX**
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2019-2021**ITIFE**
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

049

	manchas de mezcla u otro material; juntado con herramienta de mano, chaflanes en cadenas y castillos, plomeo, tapajuntas de lámina cal. 18, sellador y barniz, acarreo de materiales hasta el lugar de los trabajos, retiro a lugar autorizado del material producto de la excavación y de la limpieza frecuente del área de trabajo, cortes, desperdicios, andamios, se deberá tomar las especificaciones de proyecto para cada velocidad del viento y zona sísmica del sitio. (De acuerdo con los criterios técnicos para las acciones del Programa Escuelas Dignas).		"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"						
011007	DEMOLICIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 12 CM DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE.	MI	\$52.06	50.25	\$2,616.02				
031220	PISO DE CONCRETO F'c=150KG/CM2 DE 10CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO /BROCHA/PELO;LOSAS DE 3.06 X 2M JUNTAS FRIAS ACABADOS CON VOLTEADOR, INCLUYE CIMBRA	MI	\$284.22	47.29	\$13,440.14				
					SUBTOTAL:			\$104,219.31	
					IVA			\$ 16,675.09	
					TOTAL			\$ 120,894.4	

OPERADO

Como resultado del finiquito INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA y el Contratista determinaron que existen:

1.- Saldos a favor del Contratista y para liquidarlos elaboraron la siguiente estimación, misma que será liquidada en los términos de la cláusula respectiva del contrato; 2.- saldos en contra del Contratista y para liquidarlos elaboraron la siguiente estimación, cuyo importe se deducirá de las cantidades pendientes de cubrir, procediéndose, de acuerdo con lo establecido en el artículo 170 del Reglamento y, en su caso, del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.



IV.- Garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en el **Acta de Entrega-Recepción Física de este contrato**, la fianza No. 5890 - 02854 - 7 y FOLIO 1431183 expedida por ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando no hubiera presentado ante la institución afianzadora reclamación de pago.

ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES"



OPERADO


Por su parte el Superintendente de Construcción, **ING. VERONICA BAUTISTA NETZAHUALT** a nombre y representación del INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer a LA CONTRATISTA: REYES HERNANDEZ FLORES, otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto del contrato número POTFAM - 29 - 062 - 2021. así como el recibo más eficaz del mismo, por lo que no se reserva derecho de ejercer acciones de tipo administrativo, civil, penal, mercantil o de cualquier otra contra REYES HERNANDEZ FLORES.

MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA y el Contratista manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto convienen en que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamación.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las **12:30** horas del día 08 DE DICIEMBRE DEL 2021, en la Cd. de TLAXCALA, TLAX., levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

POR EL ORGANISMO RESPONSABLE DE LA INFE	POR EL ORGANISMO RESPONSABLE DE LA INFE
 ING. VERONICA BAUTISTA NETZAHUALT SUPERVISOR DE OBRA	 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN ARQ. LAURA GARCIA TORRES JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

POR LA EMPRESA
 ING. REYES HERNANDEZ FLORES REPRESENTANTE LEGAL

“ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES”

OPERADO

Esta hoja forma parte integrante del Finiquito del Contrato No. POTFAM - 29 - 062 - 2021. de fecha 14 DE ABRIL DEL 2021.