



037

FINIQUITO DEL CONTRATO No. POTFAM - 29 - 066 - 2021.

En la ciudad de TLAXCALA, TLAX., siendo las 12:00 horas del día 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, se reunieron en las Oficinas del DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION del INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, ubicadas en LIRA Y ORTEGA No. 42 COL. CENTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

Para realizar con fundamento en los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 170 de su Reglamento, y la cláusula VIGESIMA SEXTA del contrato, el FINIQUITO de los trabajos que se especifican a continuación:

**I.- Datos Generales del contrato.**

Número de contrato: POTFAM - 29 - 066 - 2021.

Fecha de formalización: 14 DE ABRIL DEL 2021.

Objeto del Contrato: REHABILITACIÓN

Monto original del contrato: \$ 360,895.50 (TRESCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS. 50 / 100 M.N.).

Plazo de ejecución contractual: 77 días naturales.

Fecha de inicio según contrato: 19 DE ABRIL DEL 2021

Fecha de terminación según contrato: 04 DE JULIO DEL 2021

**OPERADO**

“ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES”

**II.- Modificaciones.**

Convenio(s) CONVENIO MODIFICATORIO DE METAS SIN AFECTAR MONTO

Fecha de formalización del convenio: 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

No. De convenio POTFAM-29-066-2021

Porcentaje de modificación: 3.4%

Monto total de excedentes \$ 12,273.11 (DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 11/100M.N.)

Aumento o disminución de N/A

Monto según convenio(s): \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100M.N.)

038

Monto modificado: N/A ✓

Porcentaje de modificación: N/A ✓

Monto real ejercido (1): \$ 360,895.50 (TRESCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS. 50 / 100 M.N.).

Monto pagado por ajuste de costos (2): \$ N/A

Monto total ejercido (1+2): \$ 360,895.50 (TRESCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS. 50 / 100 M.N.).

Fecha de inicio real: 19 de abril ✓

Reducción de plazo: N/A

Según convenio(s): DIFERIMIENTO AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ✓

Fecha de formalización del convenio: 01 DE JUNIO DE 2021 ✓

Plazo de ejecución modificado: 16 DIAS NATURALES ✓

Porcentaje de modificación: 100% ✓

Fecha de terminación modificada: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 ✓

Fecha de terminación real: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 ✓

Plazo de ejecución real: 95 (NOVENTA Y CINCO) días naturales. ✓

Nota No. 1 (En caso de que durante la ejecución de los trabajos se hubieran ordenado suspensiones temporales deberá relatarse de manera detallada las causas que le dieron origen, los periodos de suspensión, fecha de reanudación y la fecha de terminación resultante.)

**OPERADO**

ESTA OBRA FUE REALIZADA  
CON RECURSOS PÚBLICOS  
FEDERALES"



**III. Relación de Estimaciones.**

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el **contratista** de acuerdo con lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende				Monto estimado	Monto acumulado
		del		al			
1 (UNO)	21/JUNIO/2021	del	19/ ABRIL/2021	al	20/JUNIO/2021	\$ 291,460.36	\$ 291,460.36 ✓
2 (DOS) FINIQUITO	06/SEPTIEMBRE/2021	del	21/JUNIO/2021	al	03/SEPTIEMBRE/2021	\$ 69,435.14	\$ 360,895.50 ✓
		del		al			
		del		al			
<b>TOTAL</b>						\$ 360,895.50	✓

**Nota No. 2 (Si durante la ejecución de los trabajos se requirió la realización de cantidades adicionales a las previstas originalmente y fue autorizado el pago en las estimaciones de los trabajos ejecutados previamente a la celebración del o los convenios respectivos, sin rebasar el presupuesto autorizado en el contrato, deberá detallar en la tabla siguiente como se ejercieron**

Relación de cantidades adicionales a las previstas originalmente, cuyo pago fue autorizado previamente a la celebración del convenio respectivo						
No. de Partida	Concepto	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Importe	Estimación en la que se pago
ACA.085	Aplicación de pintura 100% acrílica, en muros, columnas, traves y plafones; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lit, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario,	M <sup>2</sup>	\$308.44	539.1709	\$12,273.11	

**OPERADO**

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"**



	resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. (De acuerdo a los criterios técnicos para las acciones del Programa Escuelas Dignas).					040
SUBTOTAL:				\$12,273.11		
IVA				\$ 1,963.7		
TOTAL				\$ 14,236.81		

Como resultado del finiquito INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA y el Contratista determinaron que existen:

1.- Saldos a favor del Contratista y para liquidarlos elaboraron la siguiente estimación, misma que será liquidada en los términos de la cláusula respectiva del contrato; 2.- saldos en contra del Contratista y para liquidarlos elaboraron la siguiente estimación, cuyo importe se deducirá de las cantidades pendientes de cubrir, procediéndose, de acuerdo con lo establecido en el artículo 170 del Reglamento y, en su caso, del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

**OPERADO**

IV.- Garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-Recepción Física de este contrato, la fianza No. 5890 - 02855 - 8 y FOLIO 1432052 expedida por ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando no hubiera presentado ante la institución afianzadora reclamación de pago.

ESTA OBRA FUE REALIZADA  
CON RECURSOS PÚBLICOS  
FEDERALES"

Por su parte el Superintendente de Construcción, **ING. VERONICA BAUTISTA NETZAHUALT** a nombre y representación del INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer a LA CONTRATISTA: REYES HERNANDEZ FLORES, otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto del contrato número POTFAM - 29 - 066 - 2021. así como el recibo más eficaz del mismo, por lo que no se reserva derecho de ejercer acciones de tipo administrativo, civil, penal, mercantil o de cualquier otra contra REYES HERNANDEZ FLORES.







041

**MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES**

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA y el Contratista manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto convienen en que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamación.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 12:30 horas del día 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, en la Cd. de TLAXCALA, TLAX., levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

POR EL ORGANISMO RESPONSABLE DE LA INFE	POR EL ORGANISMO RESPONSABLE DE LA INFE
 <b>ING. VERONICA BAUTISTA NETZAHUALT</b> SUPERVISOR DE OBRA	 <b>ARQ. LAURA GARCIA TORRES</b> JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

**POR LA EMPRESA**

  
**ING. REYES HERNANDEZ FLORES**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**OPERADO**

Esta hoja forma parte integrante del Finiquito del Contrato No. POTFAM - 29 - 066 - 2021. de fecha 14 DE ABRIL DEL 2021.

**“ESTA OBRA FUE REALIZADA  
CON RECURSOS PÚBLICOS  
FEDERALES”**